

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENEIO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

COMUNE DI FOSSO'

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica sito inquinato via Favali, in comune di Fossò (VE)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DGR N. 2021 10/10/2001	634.684,42	634.684,42	634.684,42	Lavori ultimati				
2	Bonifica area ex discarica per RSU, in via Favali	4/A/1.8C	DGR N. 784 DEL 09/04/2002	DGR 2833 10/09/2004	280.000,00	280.000,00	48.571,58	Lavori in corso				
TOTALI					914.684,42	914.684,42	683.258,00					

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme	C/301	DGR N. 663 DEL 28/02/1997	DDDA N. 62 11/06/1997	348.028,12	348.028,12	274.003,05	Lavori collaudati	14/05/1998	29/08/2002	19/09/2003	Registrata, con DDDA n. 119 del 23/08/2004, un'economia di € 72.023,08
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano	A/7/1	DGR N. 2813 DEL 22/7/1997	DGCA N. 185 24/4/1998	619.748,28	619.748,28	619.711,98	Lavori collaudati	11/01/1999	09/03/2001	31/02/2002	Registrata, con DDDA n. 61 del 31/05/2002, un'economia pari a € 36,32
TOTALI					968.774,40	968.774,40	893.715,01					

COMUNE DI JESOLO / A.S.I.

FINANZIAMENTI DIRETTI AL COMUNE

Finanziamenti gestiti dal Comune di Jesolo

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	1/1.4			1.291.142,25	1.291.142,25	1.282.148,91	Lavori collaudati			16/01/1997	Registrata, con DDLP n. 312 del 02/12/1998, un'economia pari a € 8.993,34 da rescrivere sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1998
2	Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE). 2° Stralcio	1/1.4.1	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DGR N. 159 27/8/1996	46.551,70	46.551,70	46.551,70	Lavori collaudati	03/07/1996	03/11/1998	28/01/1997	Registrata, con DDDA n. 29 del 16/05/2000, un'economia di € 54.488,00 reimpiantata nell'intervento 12
3	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	1/1.4.2	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 102 2/10/1996	95.639,10	95.639,10	95.639,10	Lavori collaudati	07/01/1997	16/04/1997	24/07/1997	Registrata, con DDDAn. 98 del 21/10/1999, un'economia di € 64.462,84 reimpiantata nell'intervento 11
4	Interventi alle reti -parte 1ª parte 2ª.	1/1.4.3a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 71 23/6/1997	242.406,28	242.406,28	242.406,28	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 26/10/1999
5	Opere di completamento fognario	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	59.686,88	59.686,88	59.686,88	Lavori ultimati				
6	Ampliamento della rete fognaria di via Baffie in Comune di Jesolo (VE)	1/2.10a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 14 16/4/1993	2.614.145,78	2.614.145,78	2.614.145,78	Lavori collaudati	04/09/1995	01/05/1997	24/09/1998	L'erogazione comprende l'importo di € 226.387,16 (economia) reimpiantata nell'intervento 14, con DDDA n. 34 del 21/06/2000
7	Interventi alle reti -parte 1ª / parte 2ª.	1/1.4.3b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 71 23/6/1997	126.343,95	126.343,95	126.343,95	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 26/10/1999
8	Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione comunale.	1/2.10b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 13 12/5/1997	1.142.673,28	1.142.673,28	1.080.850,81	Lavori collaudati	17/09/1997	13/11/1999	07/03/2002	Registrata, con DDDA n. 6 del 05/02/2003, un'economia di € 61.822,47
9	Somme per ulteriori interventi per copertura supero di spesa progetto "ampliamento rete fognaria Via Baffie" (1/2.10a)		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		9.119,02	6.536,02	6.536,02					Dati non forniti dall'ente
10	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 35 DEL 5/5/1999	6.527,10	6.527,10	6.527,10	Finanziamento riassegnato nell'intervento 13A				
TOTALI					5.634.236,34	5.631.852,35	5.660.836,53					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Finanziamenti gestiti dall'ASL

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	
11	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo (€ 64.482,64)	1/1.4.4a	DGR N. 744 DEL 1/7/1998	DDDA N. 27 12/3/2001	64.482,64	64.482,64	64.482,64	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A				Finanziamento costituito dall'economia di € 64.482,64 dell'intervento 3 del comune di Jesolo	
12	Progetto definitivo rete fognaria in via Rusti - Comune di Jesolo (€ 64.488,66)	1/1.4.1 bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1998	DDDA N. 28 28/3/2002	64.488,66	64.488,66	64.488,66	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A				Finanziamento costituito dall'economia di € 64.488,66 dell'intervento 2 del comune di Jesolo	
13	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo	1/1.4.4b	DGR N. 4589 DEL 6/8/1991	DDDA N. 27 12/3/2001	6.478,90	6.478,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A					
13A	Treatmento dei percolati da discarica (€ 77.488,83)				Riuniti i finanziamenti 10 (€ 6.527,10) + 13 (€ 6.478,90) + 11 (€ 64.482,64) = € 77.488,63			Lavori ultimati. Collaudo in corso	03/09/2001	30/04/2002	-		
14	Progetto definitivo rete fognaria in via Rusti - Comune di Jesolo	1/2.10a bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1998	DDDA N. 28 28/3/2002	228.367,16	228.367,16	228.367,16	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A					
14A	Costruzione della rete fognaria in via Rusti - Comune di Jesolo (€ 280.863,02)				Riuniti i finanziamenti 12 (€ 64.488,66) + 14 (€ 228.367,16) = € 280.863,02			Lavori ultimati. Collaudo in corso	22/04/2002	08/10/2003	-	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 99 del 03/06/2005	
TOTALI					351.794,48	351.794,48	344.700,31						
Totale Comune di Jesolo/A.S.L.					6.958.029,60	6.953.446,61	6.903.638,84						

COMUNE DI MARCON

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto		DGR N. 950 DEL 31/10/1987	DDL P. N. 951 31/10/1987	42.794,90	42.794,90	42.794,90	Lavori collaudati	22/03/1988	30/10/1990		Determinazione del contributo definitivo con Decreto del LL.PP. n. 7 del 28/03/2000
2	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	1/4.7.2	DGR N. 48 DEL 28/06/1999	DDDA N. 48 28/6/1999	267.079,24	267.079,24	268.770,30	Lavori collaudati	28/06/2001	17/08/2002	14/01/2003	Registrata, con DDDA n. 103 del 23/08/2005, un'economia di € 308,84
3	Rifilazione fognaria del Comune di Marcon	C/201	DGR N. 2613 DEL 22/7/1987	DGCA N. 188 24/4/1988	1.849.370,70	1.849.370,70	1.488.601,72	Lavori collaudati	28/06/2001			Registrata, con DDDA n. 167 del 3/10/2005, un'economia di € 60.768,99
TOTALI					1.859.244,84	1.859.244,84	1.798.166,92					

COMUNE DI MEOLO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Adeguamento impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.	3b	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 20/1/1995	616.456,90	616.456,90	464.811,21	Finanziamento diviso negli interventi 1A, 1B e 1C				
1A	Adeguamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura di via Cà Tron, via Verdi e via Toscanini (progetto complessivo € 426.963,36)							Lavori collaudati	12/06/1998	10/06/1999	25/09/2000	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
1B	Ampilamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.913,48)							Lavori collaudati	09/11/1998	15/10/1998	coll. provvia. 15-10-1998	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
1C	Ampilamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.554,87)							Lavori collaudati	09/11/1998	15/10/1998	coll. provvia. 15-10-1998	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
2	Ampilamento della rete fognaria in Comune di Meolo (progetto complessivo € 638.335,67)	B/19/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 11 DEL 6/5/1998	616.456,90	616.456,90	616.456,90	Lavori collaudati	12/06/1998	10/06/1999	25/09/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 166 del 13/11/2003
TOTALI					1.032.913,80	1.032.913,80	981.268,11					

COMUNE DI MIRA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, loc. Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE)	B/17 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N.149 13/12/2002	1.138.205,18	113.620,60	113.620,60	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica del sito inquinato nel bacino scotante. Decreto di Impegno limitato alle sole spese di progettazione
2	Parco lagunare di Mira	D/82	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.682.284,50			Progettazione in corso				Intervento congiunto con il Consorzio Siniestra Medio Brenta e la Regione Veneto
3	Intervento di messa in sicurezza di emergenza della discarica della Soc. Veneta Mineraria in loc. Bastietta	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
4	Intervento di messa in sicurezza dall'area Baldan.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		250.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					4.168.489,67	113.620,60	113.620,60					

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 984 DEL 09/10/1988	413.188,52	413.188,52	378.748,50	Lavori collaudati			14/11/1998	Registrata, con DDLP n. 407 del 14/11/1988, un'economia pari a € 34.417,02 Impegnata sul capitolo 80511 del bilancio regionale esercizio 1988
2	Fognatura frazioni di Bonisolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 878 DEL 12/09/1988	258.228,45	258.228,45	231.586,14	Lavori collaudati	13/07/1987	18/03/1988		Registrata, con DDLP n. 684 del 06/11/1991, un'economia pari a € 26.562,30
3	Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/aterlievamento impianti di sollevamento	B/GM	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 68 DEL 24/11/1994	3.098.741,39	3.098.741,39	2.756.972,37	Lavori ultimati				Dati e documentazione non ancora inviata da parte dell'ente
4	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto	A/11/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 84 DEL 09/12/1998	2.682.284,60	2.682.284,60	2.604.918,29	Lavori ultimati				Registrata, con DDDA n. 113 del 11/07/2005, un'economia pari a € 77.369,21
TOTALI					6.382.419,86	6.382.419,86	6.071.592,30					

COMUNE DI MONASTIER

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier	B/12/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 29 DEL 8/3/1998	1.401.842,79	1.401.842,79	1.401.842,79	Lavori collaudati	01/07/1999	26/10/2001	22/07/2002	Importo originale del progetto pari a € 1.549.370,70. Registrata, con DDDA n. 36 del 14/04/2003, un'economia di € 147.727,91, reinvestita per finanziare l'int. 2
2	Ampliamento della rete fognaria in via Pralongo nel comune di Monastier - opere di completamento	B/12/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 182 DEL 05/10/2004	147.727,91	147.727,91	0,00	Progetto approvato				Utilizzo economie di spesa maturate dal decreto contabilità finale n. 36 del 14/04/2003
TOTALI					1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.842,79					

COMUNE DI MONSELICE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Fognatura di Monselice	B/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 103 DEL 24/1/1995	2.682.284,60	2.682.284,60	2.682.284,60	Lavori collaudati	20/11/1998	03/12/1998	31/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 41 del 28/04/2002

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice	A/B1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 118 DEL 13/12/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.575.114,19	Lavori collaudati	18/01/2000	25/09/2002		Registrata, con DDDA n. 19 del 08/02/2005, un'economia di € 7.170,31
3	Impianto di depurazione	B1/R5	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DDDA N. 90 DEL 06/08/2003	774.685,35	774.685,35	753.623,33	Lavori collaudati				Registrata, con DDPV n. 118 del 26/07/2006, un'economia di € 20.862,02
4	Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria della frazione Marendole e di via Mandic.	1/U1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 26 DEL 29/3/2003	284.051,29	284.051,29	255.846,17	Lavori in corso				
5	Bonifica area ex inceneritore	4/A1.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 197 DEL 14/10/2004	1.807.599,00	1.807.599,00	157.193,09	Lavori in corso				
6	Bonifica area ex inceneritore per RSU in località Schiavonesca	4/A1.5A	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR 2833 DEL 10/09/2004	718.367,88	718.367,88	0,00	Progetto approvato				
TOTALI					8.749.272,61	8.749.272,61	6.324.061,28					

COMUNE DI MORGANO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento della fognatura comunale di via Ongarie, via Zertolo, via Statua, via Aldo Moro in Comune di Morgano (Tv)	B/14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 63 DEL 1/8/2000	1.291.142,26	1.291.142,26	1.291.142,26	Lavori collaudati	14/01/2003	22/07/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 146 del 13/09/2005
2	Lavori di ampliamento delle fognature comunali nelle vie S. Martino, Chiesa, Trentin, Pape Luciani in comune di Morgano (Tv).	B1/R6	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DDDA N. 13 DEL 22/2/2002	516.456,90	516.456,90	514.653,49	Lavori collaudati				Registrata, con DDPV 30 del 21/03/2006, economia di € 1.803,41
3	Bonifica ex discarica R.S.U. in loc. via Bosco	D/R4	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DGR N. 2621 DEL 10/10/2001	516.456,90	516.456,90	397.950,24	Lavori in corso				
4	Interventi di fognatura e depurazione nel territorio comunale	1/R/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 63 DEL 18/03/2004	826.331,04	826.331,04	639.249,81	Lavori in corso				
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Morgano	B/G/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 222 DEL 22/11/2004	400.000,00	400.000,00	312.076,32	Lavori in corso				
TOTALI					3.680.387,08	3.680.387,09	3.166.070,11					

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Lavori di costruzione del lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/12/1	DCR N. 744 DEL 1/7/1998	DPOR N. 28/17 DEL 28/12/1998	518.488,90	518.488,90	518.488,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/09/2002
2	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/3.1bis ECO	DCR N. 744 DEL 1/7/1998	DDDA 214 17/1/2004	26.788,89	26.788,89	26.788,89	Lavori ultimati				
3	Rete fognaria comune di Musile di Piave	1/2.11a	DGR N. 4899 DEL 6/8/1991	DDDA N. 111 16/10/1992	1.630.268,78	1.630.268,78	1.630.268,78	Lavori collaudati	11/02/1999	20/06/2002	16/11/2002	Importo originato del finanziamento € 1.649.370,70. Registrata, con DDDA n. 22 del 26/03/2003, un'economia di € 19.111,94 (reinvestita nell'int. 4)
4	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/2.11a ECO	DGR N. 4899 DEL 6/8/1991	DDDA 214 17/1/2004	19.111,94	19.111,94	14.821,89	Lavori in corso				
5	Lavori di costruzione del lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/2.11b	DGR N. 4899 DEL 6/8/1991	DDDA N. 32 28/3/1997	518.488,90	518.488,90	518.488,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/09/2002
6	Lavori di costruzione del lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	B/20/1	DGR N. 2613 DEL 21/7/1997	DDDA N. 93 30/7/2001	206.682,76	206.682,76	206.682,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/09/2002
6A	Lavori di costruzione del lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE) (€ 1.239.496,86)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 518.488,90) + 3 (€ 518.488,90) + 4 (€ 206.682,76) = € 1.239.496,86					Lavori collaudati	18/02/2000	20/06/2001	28/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/09/2002
TOTALI					2.818.668,88	2.818.668,88	2.811.066,80					

COMUNE DI NOALE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi". In Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio.	B/21/1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 18 26/2/2001	1.291.142,28	1.291.142,28	1.289.814,72	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 1.291.142,28				Registrata, con DDPV N. 111 del 17/07/2006, economia di € 1.327,53
2	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganzolo nell'area denominata "Oasi". In comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (Finanziato inizialmente al Consorzio DESE-SILE)	B/8/3.3	DGR N. 6400 12/12/1996	DDDA N. 18 26/12/2001	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 774.685,35				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 111 del 17/07/2006

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2B	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Dreganziole nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (€ 2.065.827,60)			Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.291.142,25) + 2 (€ 774.685,35) = € 2.065.827,60				Lavori in corso	01/07/2002 03/09/2003			Lavori in corso mediante due appalti
3	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 167 DEL 2003	1.342.788,00	134.278,80	70.965,84	Lavori in corso				
TOTALI					3.408.815,60	2.200.106,40	2.136.465,91					

COMUNE DI PADOVA

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova	A/9/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DGCA N. 213 03/05/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	Lavori collaudati	20/05/2002			Importo compless. dell'opera € 8.871.742,72 (fondi della Legge Speciale per Venezia per € 2.065.827,60) DGCA 156/95 determinazione contributo definitivo
TOTALI					2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60					

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	5/C/1	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 80 24/11/1995	1.609.967,86	1.609.967,86	1.609.967,70	Lavori collaudati	14/04/1997	05/11/1998	06/06/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 19 del 26/3/2003
2	Ampliamento fognature di Piove di Sacco	5/C/2	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 23 03/04/1996	2.005.230,43	2.005.230,43	2.005.230,43	Lavori collaudati	06/09/1998	28/08/1998	07/04/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 20 del 26/3/2003
TOTALI					3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.198,13					

COMUNE DI PREGANZIOL

Iniz.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione della fognatura e servizio della frazione di Sambughè	B/15.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 48 27/1/2000	774.688,35	774.688,35	761.531,09	Lavori collaudati	19/07/2001	28/10/2002	04/02/2003	Registrata, con DDDA n. 53 del 29/03/2005, un'economia pari a € 13.154,26
2	Estensione della rete fognaria nelle frazioni di Sambughè e Boschetta	1/A/1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002	DDDA N. 30 27/3/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	826.900,00	Lavori in corso	28/11/2003			
TOTALI					1.807.602,15	1.807.602,15	1.587.431,09					

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Iniz.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	1/3.2	DGR N. 259 25/1/1994	DDDA N. 28 11/4/1991	774.688,35	774.688,35	774.688,35	Lavori collaudati	20/04/1996	20/01/1997	20/11/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 102 del 20/11/2000
2	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	1/2.12	DGR N. 4599 DEL 6/8/1991	DPGR 1047 28/4/1993	2.682.284,60	2.682.284,60	2.259.776,30	Lavori collaudati	26/10/1996	20/07/1998	20/09/1998	Registrata, con DDDA n. 83 del 18/05/2004, un'economia di € 322.508,20
3	Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (il stralcio)	6/A/1	DGR N. 4977 2/1/1993	DDDA N. 6 20/1/1995	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	Lavori collaudati	18/12/1996	05/08/1999	21/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 103 del 20/11/2000
TOTALI					5.422.797,44	5.422.797,44	5.100.291,25					

COMUNE DI SALZANO

Iniz.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica ex discarica per RSU e Rifiuti speciali	4/A/1.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 185 07/10/2004	2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scofante
TOTALI					2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69					

COMUNE DI SPINEA

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi di bonifica e messa in sicurezza di emergenza ex discarica per rifiuti inerti in via Lunco - comune di Spinea (V E)	B/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					500.000,00	0,00	0,00					

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali	4/A/1.8	DGR N. 794 DEL 8/4/2002	DDDA N. 64 28/05/2003	750.000,00	75.000,00	75.000,00	Progetto approvato				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione (importo pari a € 75.000,00). Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
2	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali (in particolare da Cr6)	4/A/1.8	DGR N. 794 DEL 8/4/2002	DGR N. 2833 10/09/2004	500.000,00	500.000,00	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
TOTALI					1.250.000,00	575.000,00	75.000,00					

COMUNE DI VENEZIA / VE.S.T.A.

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'isola della Giudecca.	1/3.6		DDEA N. 64 17/10/1991	85.417,05	85.417,05	85.417,05	Lavori ultimati				L'intervento consiste nella redazione dello studio e del progetto
2	Costruzione fognature di via San Donà e Carpenedo - Mestre (VE)	798/84 ECO	DGR N. 1176 DEL 28/03/1986	DDDA N. 65 12/10/1994	593.925,43	593.925,43	453.676,54	Lavori collaudati				Registrata, con DDPV n. 20 del 07/03/2006, un'economia pari a € 140.348,89.
2A	Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre VE	1/6.1	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 25/6/1999	71.759,17	71.759,17	71.759,17	Lavori ultimati				Finanziamento originale pari a € 616.458,90, di cui € 444.697,73 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Costruzione della fognatura di TREPONTI		DGR N. 1178 DEL 26/03/1985	DOLP N. 1190 23/12/1987	1.394.433,83	1.394.433,83	1.379.989,31	Lavori collaudati	14/11/1988	28/02/1991	18/09/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 88 del 09/02/1998, per € 1.379.989,31. Con DDLP n. 83 del 14/04/1999 si finanzia l'aumento della revisione dei prezzi per € 37.387,85
4	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto			DDLP N. 1006 28/10/1987	1.596.881,82	1.596.881,82	1.587.990,21	Lavori collaudati	23/11/1987	24/02/1989	08/12/1993	Registrata, con DDLP n. 167 del 11/07/1994, un'economia pari a € 7.891,61.
5	Completamento scalmatore bacino S. Giuliano (VE)			DOLP N. 1003 28/10/1987	1.032.913,80	1.032.913,80	1.029.127,96	Lavori collaudati	23/11/1987	18/11/1988	13/12/1991	Registrata, con DDLP n. 208 del 23/08/1994, un'economia pari a € 3.786,84
6	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)		DGR N. 2992 DEL 28/05/1987	DOLP N. 1002 28/10/1987	619.748,28	619.748,28	608.927,75	Lavori collaudati	30/11/1987	24/09/1988	26/01/1996	Registrata, con DDLP n. 288 del 23/07/1997, un'economia pari a € 13.820,53
7	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto		DGR N. 5691 DEL 29/09/1987	DOLP N. 1001 28/10/1987	1.523.547,86	1.491.506,77	1.491.506,77	Lavori collaudati	18/01/1988	31/05/1989	08/04/1991	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 118 del 11/05/1994.
8	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto		DGR N. 5690 DEL 29/09/1987	DOLP N. 1000 28/10/1987	593.925,43	593.925,43	593.925,43	Lavori collaudati	13/01/1988	06/01/1989	04/05/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 32 del 23/02/1999. Con DDLP n. 75 del 31/03/1999 si concede un ulteriore finanziamento per € 6.201,73
9	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto		DGR N. 999 DEL 26/10/1987	DGR N. 999 28/10/1987	2.117.473,29	2.117.473,29	2.077.719,51	Lavori collaudati	12/01/1988	28/05/1989	16/03/1992	Registrata, con DDLP n. 322 del 10/11/1994, un'economia pari a € 39.753,78
10	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE		DGR N. 2994 DEL 28/05/1987	DOLP N. 1008 28/10/1987	882.163,88	882.163,88	823.387,07	Lavori collaudati	11/01/1988	16/12/1988	08/05/1997	Registrata, con DDLP n. 301 del 06/08/1997, un'economia pari a € 28.796,81
11	Progetto dell'opera di collegamento delle fognature di Piazzetta alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6.839,10	114.3 bis	DAST N. 124 DEL 11/10/1990	DDA N. 26 19/3/1999	676.628,64	676.628,64	676.628,64	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
12	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera (vasca di arrivo del collettore)			DDLP N. 949 21/10/1987	518.458,90	518.458,90	518.458,90	Lavori collaudati	12/10/1987	08/04/1988	22/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 95 del 11/05/1998. Con DDLP 255 del 18/10/1998 finanziato aumento revisione prezzi per € 10.940,88
13	Interventi di risanamento igienico ed edificio di Palestrina e S. Pietro in Volta	1/3.6.A		DOEA N. 64 17/10/1991	4.820.923,49	4.168.069,57	0,00	Progetto approvato				Interventi gestiti dalla società INSULA
14	Lavori di costruzione del collettore di via V. Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	111.6	DGR N. 289 DEL 28/01/1994	DDA N. 9 12/8/1990	1.032.913,80	1.017.420,09	1.012.738,79	Lavori collaudati	20/10/1987	22/06/1989	12/04/2000	La Regione ha utilizzato parte del finanziamento per € 18.493,70, destinando il rimanente pari a € 1.017.420,09 al Comune di Venezia. Registrata, con DDPV 8 del 18/01/2006, economia € 4.681,30

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
15	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	1/1.9		DDDA N. 14 11/10/1990	1.801.016,63	133.601,83	133.601,83	Progetto approvato				Modifica del progetto approvato utilizzando il finanziamento regionale oltre a fondi propri del Comune: in attesa della documentazione da parte del Comune
16	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina		DGR N. 4976 DEL 2/11/1993		2.682.284,50			Progettazione in corso				Impegno pari a € 2.682.284,50 disimpegnato con decreto Direzione Bilancio nn. 8, 7 e 9 del 07/04/2004
17	Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	1/3.7	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 23/2/1993	2.066.827,60	2.066.827,60	2.028.110,08	Lavori collaudati	28/09/1997	09/03/2001	22/02/2002	Registrata, con DDDA 198 del 18/10/2004, economia € 4.681,30
18	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)				3.615.188,29	3.615.188,29	2.976.311,14	Lavori ultimati				Dati attesi da parte del Comune di Venezia
19	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,6'Mid	1/4.2 bis	DAST N. 124 DEL 31/10/1990	DDDA N. 28 19/3/1991	877.976,73	877.976,73	877.976,73	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
20	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	1/3.8	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 37 28/6/1994	1.807.699,18	1.807.699,18	1.697.613,90	Collaudo in corso	02/12/2002			Inizio dei lavori ritardato dal fallimento dell'impresa. Le opere sono finanziate, oltre che dal presente finanziamento, anche da € 688.102,69 (Int. 84) e da € 413.165,52 (Int. 64)
21	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	1/3.3	DGR N. 745 DEL 1/7/1988	DOEA N. 69 11/12/1991	3.796.958,21	3.796.958,21	686.178,68	Lavori da appaltare				L'appalto sarà unificato all'int. n. 38. Dell'importo finanziato, una quota parte pari a € 206.682,76 è destinata al Consorzio Sinistra Medio Brenta.
22	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	1/3.9	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 66 12/10/1994	1.936.713,37	1.936.713,37	1.936.713,37	Finanziamento convogliato nell'intervento 22A				Le erogazioni si riferiscono al finanziamento complessivo dell'int. 22A
22A	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)		Riuniti i finanziamenti 7 (€ 693.826,43) + 22 (€ 1.936.713,37) = € 2.630.539,80					Lavori collaudati	08/05/1997	08/07/1999	26/11/2001	
23	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	1/3.6.E		DOEA N. 63 11/8/1997	667.606,82	667.606,82	667.606,82	Lavori collaudati	14/07/1997	22/10/1997	04/08/1998	Finanziamento originale pari a € 619.746,28. Registrata, con DDDA n. 17 del 02/03/1999, un'economia di € 62.241,46 destinata all'int. 24
24	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	1/3.6.E1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 32 26/4/1999	1.962.636,22	1.845.948,14	1.282.316,78	Lavori ultimati	01/05/2000			Quota parte del finanziamento, pari a € 378.046,46, convogliata nell'int. 28. Utilizzate le economie dell'int. 23 pari a € 62.241,46

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Sibilizzata	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
25	Fognatura S.Erasmo							Fondi rilocati				Intervento affidato al MAV
26	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque		Finanziamento suddiviso negli interventi 26A e 26B									
26A	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque.")	1/2.1	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990		6.482.229,51	0,00	0,00	Fondi rilocati				In attesa di chiarimenti sulla destinazione dei fondi da parte del Comune di Venezia
26B	Ampliamento impianto di depurazione di Fusina - IV linea - Trattamento delle acque.	1/2.1a	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990		231.710,18	231.710,18	231.710,18	Progettazione conclusa				Finanziamento limitato alle sole spese di progettazione
27	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	1/2.2	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DPGR N. 207 26/1/1994	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	14/01/1997	20/08/2000	03/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 203 del 22/10/2004
28	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - Il stralzo	1/2.7	DGR N. 259 DEL 25/1/1994		3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	Lavori collaudati	23/05/1996	10/04/1998	22/01/2002	L'importo dei lavori sale con perdita suppletiva di € 542.279,74, finanziato con parte dell'int. 24, pari a € 378.046,45 e con parte dell'int. 88 pari a € 163.727,74
29	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	1/2.8	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		1.549.370,70			Progettazione in corso				Impegno pari a € 1.549.370,70 da impegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 8, 7 e 9 del 07/04/2004
30	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto	1/2.6	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	N. 23 DEL 15/4/1994	3.098.741,39	3.098.741,39	2.883.521,33	Lavori collaudati	11/11/1996	26/08/1999	31/03/2003	Registata, con DDDA N. 221 del 28/11/2005, economia di € 215.220,06
31	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Blasuolo (VE)	1/2.4b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 2438 3/10/1994	6.455.711,24	6.455.711,24	722.403,68	Lavori in corso				L'erogazione è comprensiva delle spese di progettazione e dell'anticipo del 10%
32	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	1/2.3a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 24 DEL 7/4/1996	4.131.655,19	4.131.655,19	3.718.489,67	Collaudo in corso				Collaudate le opere civili. In appalto le opere elettromeccaniche
33	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	1/2.3b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 1182 9/6/1994	3.615.198,29	3.615.198,29	3.697.548,42	Lavori collaudati	24/02/1997	14/12/1998	18/10/1999	Registata, con DDDA N. 88 del 05/09/2006, economia di € 17.651,87
34	Ampliamento IV linea depuratore Fusina.							Fondi rilocati				
34B	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento IV linea depuratore Fusina").	1/2.5.B	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		936.407,25	936.407,25	0,00	Progetto approvato				Finanziamento proveniente da fondi rilocati
35	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - Il lotto	1b	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 12 12/2/1995	3.925.072,43	3.925.072,43	3.632.573,48	Lavori in via di ultimazione	12/12/1997			Mancano lavori di completamento. Integrazione di € 516.456,89 proveniente dall'int. 88. Ritardi dovuti al fallimento dell'impresa

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del Bilanciamento	Approvazione olo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
36	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld	1/4.2 bis	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 25 19/3/1999	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
36A	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld	1/4.2 bis	Riuniti i finanziamenti 11(€ 676.568,54) + 19 (€ 877.976,73) + 36 (€ 258.228,45) + 68 (€ 1.646.239,04) = € 3.356.002,76					Lavori ultimati				
37 V.	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	1/4.2	DGR N. 2773 DEL 21/8/1994	N. 157 DEL 16/9/1998	2.840.612,95	2.840.612,95	2.823.752,20	Lavori collaudati	27/05/1997	08/06/1999	14/10/2002	Registrata, con DDDA N. 98 del 23/06/2006, economia di € 16.760,75
38 V.	Impianto di sollevamento in località "Rana" e condotta di scarico.	1/4.2 bis	DGR N. 2773 DEL 21/8/1994		2.324.056,05			Progettazione in corso				Impegno pari a € 2.324.056,05 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 5, 7 e 9 del 07/04/2004
39	Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)		DGR N. 5211 DEL 18/11/1993					Fondi riallocati nell'intervento 39A				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
39A	Bonifica in viale S. Marco in comune di Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDPV N. 183 08/11/2006	1.032.913,80	1.014.808,25	0,00	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia
40	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - 1 lotto "B1"	1/2.5	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991		1.032.913,80			Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. Impegno pari a € 1.032.913,80 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 5, 7 e 9 del 07/04/2004
41	Fognature di Pellestrina (VE)	5/B/1.1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		520.588,65	0,00	0,00	Progettazione in corso				Interventi gestiti dalla società INSULA
42 V.	Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	1/C/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 17 12/2/1996	4.761.403,47	4.761.403,47	4.283.345,57	Lavori collaudati	14/01/1997	08/08/1999	22/01/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
43 V.	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	1/C/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 20 12/2/1996	2.995.460,01	2.995.460,01	1.333.826,50	Lavori in corso	31/01/1997			Sospensione lavori per mancata tenuta dei diaframmi. Impresa fallita. Nuovo progetto che comporta un incremento di spesa di € 1.549.371,00 finanziato con parte dei fondi dell'int. 84.
44 V.	Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpanedo - Mestre	1/C/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 16 12/2/1996	2.943.804,32	2.943.804,32	2.888.040,40	Lavori collaudati	16/05/1997	03/11/1999	07/01/2002	Registrata, con DDPV N. 3 del 19/01/2006, economia di € 67.763,92

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
45 V.	Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Roma e autostrada VE-PD	1/C/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 13 12/2/1996	1.889.244,84	1.889.244,84	1.832.478,95	Lavori collaudati	10/03/1997	14/09/1999	04/11/2002	Registrata, con DDPV N. 4 del 19/01/2006, economia di € 28.768,89
46 V.	Ristrutturazione della rete fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera - Mestre	1/C/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 14 12/2/1996	2.014.181,91	2.014.181,91	1.928.147,00	Lavori collaudati	07/01/1998	19/11/1999	06/02/2001	Registrata, con DDPV N. 86 del 08/08/2006, economia di € 69.034,91
47 V.	Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	1/C/6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 22 12/2/1996	2.737.221,67	2.737.221,67	2.649.087,15	Lavori collaudati	23/03/1998	24/03/2000	09/02/2001	
48 V.	Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	1/C/7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 19 12/2/1996	3.718.489,67	3.718.489,67	3.419.977,74	Lavori collaudati	18/11/1998	28/09/1999	18/10/2000	
49 V.	Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	1/C/8	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 12/2/1996	3.386.969,84	3.386.969,84	1.528.061,65	Lavori in corso	10/07/1997			Risolto il contratto in danno all'impresa con lavori al 45%. Completamento appaltato ad altra ditta in data 08/05/2003
50 V.	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	1/C/9	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 16 12/2/1996	2.169.118,98	2.169.118,98	2.140.491,59	Lavori collaudati	05/05/1997	23/10/1998	08/12/1999	Registrata, con DDDA N. 222 del 28/11/2005, economia di € 28.627,39
51 V.	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tossara	1/C/10	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 168 10/4/1998	1.788.963,48	1.788.963,48	13.578,74	Lavori in corso				In attesa dell'approvazione della variante urbanistica
52 V.	Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	1/C/11	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 628 1/12/1997	7.230.396,59	7.230.396,59	349.489,20	Lavori in corso	18/01/2001			
53 V.	Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	1/C/12	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 11 12/2/1996	4.967.888,23	4.967.888,23	2.912.123,66	Lavori in corso	06/04/1998			Resciso il contratto in danno all'impresa. Completamento lavori appaltato ad altra ditta
54 V.	Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcomanta	1/C/13	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 133 DEL 6/8/1996	1.807.599,15	1.807.599,15	133.030,28	Lavori in corso				Consegna sospesa in attesa di risoluzione espropri
55 V.	Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	1/C/14	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 21 12/2/1996	1.910.890,53	1.910.890,53	1.448.783,40	Lavori in corso	26/08/1997			Resciso il contratto in danno all'impresa. Completamento lavori appaltato ad altra ditta il 12/12/2003
56 V.	Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia	1/C/15	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 81 25/5/1999	0,00	0,00	0,00	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 1.785.963,46 completamente revocato e devoluto alla Diocesi Patriarcale di Venezia
57	PROGETTO INTEGRATO RII	3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		18.075.991,47	18.075.991,47	18.075.991,47	Lavori in corso				
58	Progetto delle opere di collegamento della fognatura di Pelestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 8,8 Mld.	6/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 26 19/3/1999	1.845.239,04	1.845.239,04	1.209.642,06	Finanziamento interamente convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalle società INSULA
59 V.	Interventi alle fognature del Lido - IX lotto.	6/B/2		DDDA N. 118 23/06/2004	4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	Progetto approvato				Importo complessivo del progetto pari a € 8.894.700,00. Finanziato con parte dei fondi (€ 2.248.587,51) dell'int. 86
60 V.	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	6/B/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 23 12/2/1996	2.066.827,60	2.066.827,60	2.011.949,29	Lavori collaudati	15/01/1997	30/07/1999	04/10/2000	Registrata, con DDDA N. 223 del 28/11/2005, economia di € 63.878,31
61 V.	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	6/B/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 24 12/2/1996	2.066.827,60	2.066.827,60	2.066.827,60	Lavori collaudati	09/09/1998		06/06/2000	Determinazione contributo definitivo con DDPV N. 19 del 07/03/2006

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Chiuso	Note
62 V.	Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta	1/B/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1998	DDPV N. 70 24/05/2008	2.065.827,80	2.065.827,80	0,00	Progettazione in corso				Intervento facente parte del Progetto Integrato
63 V.	Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	1/B/4	DGR N. 3324 DEL 29/7/1998		2.065.827,80	0,00	0,00	Progetto definitivo				Integrazione del finanziamento, per € 1.549.370,69, con parte dei fondi dell'Int.88
64 V.	Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	1/C/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1998	DDDA N. 119 14/12/2000	3.098.741,39	2.685.575,88	82.181,72	Lavori in corso	16/01/2002			La differenza tra importo finanziato ed impegnato, pari a € 413.165,51, convogliato nell'Int. 28
65	Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	1/C/2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1998		2.582.284,60	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
66	Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	1/C/4	DGR N. 3324 DEL 29/7/1998		3.098.741,39	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
67	Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano	1/C/5	DGR N. 3324 DEL 29/7/1998		4.131.666,19	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
68 V.	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	1/E/1	DGR N. 4633 DEL 16/10/1996	DDPV N. 70 24/05/2008	3.460.261,22	3.460.261,22	0,00	Progettazione in corso				Integra per € 115.666,34 l'Int. 81, per € 183.719,84 l'Int. 28 e per € 2.833.930,18 due interventi dell'appalto Integrato.
69	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR N. 2203 DEL 21/6/1996		16.526.620,77	16.526.620,77	16.526.620,77	Lavori ultimati				
70 V.	Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione	6/B/6	DCR N. 45 DEL 16/7/1999		3.873.428,74	0,00	0,00	Progettazione in corso	16/01/2002			Finanziamento proveniente da fondi riallocati
71 V.	Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione U.V.	1/C/7	DCR N. 45 DEL 16/7/1999	DDDA N. 67 27/8/2002	258.228,45	258.228,45	0,00	Lavori in corso	16/01/2002			Finanziamento complessivo pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli Int. 71, 77A e 77B. Impegno inerente alle spese di progettazione
72	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR N. 2203 DEL 21/6/1996		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori in corso				
73	PROGETTO INTEGRATO RII	C/26/1	DGR N. 563 DEL 28/2/1997		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori in corso				
74 V.	Ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria in Comune di Venezia	C/23/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDPV N. 70 24/05/2008	7.621.618,26	7.621.618,26	0,00	Lavori in corso				
74A V.	Impianto di sollevamento località "Rana" e condotta di scarico.	C/23/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 179 24/12/2001	428.669,23	428.669,23	0,00	Progetto approvato				