

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Coltudo	Note
20	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione Invasi e recapito finale nel bacino "Noventana" (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 9)	D1/14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 62 03/06/2006	200.000,00	200.000,00		Progettazione in corso				
21	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Miglioramento della gestione delle acque Iriguae nei bacini Bessa Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa Inferiore (I stralcio) (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 8)	D1/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		350.000,00			Progettazione in corso				
22	Completamento, ricalibratura e gestione Invasi nell'area Brondolo di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 11)	D1/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		50.000,00			Progetto preliminare				
23	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezza di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 13)	D1/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		570.000,00			Progetto preliminare				
24	Completamento ricalibratura e sostegni sullo scolo Altipiano	D1/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				
25	Interventi di trasformazione Irigua del Bacno Bernio in sx del canale Novissimo nei Comuni di Chioggia e Codavigo	D2/43	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		5.983.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					39.454.963,95	18.896.748,31	5.184.114,02					

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Coltudo	Note
1	Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio - Risanamento e riordino Idraulico delle isole Trepontine	B/17/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 52 DEL 4/8/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.091,54	Lavori collaudati	24/04/2002			Determinazione contributo definitivo con DDDA 191 del 25/10/2005; registrata economia di € 60,71
2	Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione area Cavallino	B/20 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 223 DEL 2004	53.789,57	53.789,57	53.789,57	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 12.911.422,48, di cui € 10.857.632,91 devoluti alla Diocesi Patriarcale di Venezia e € 2.053.789,57 alla Comunità Ebraica di Venezia.

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Completamento intervento per aquadotto sostitutivo pozzi in comune di Cavallino	6/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		0,00	0,00	0,00	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 5.164.588,99 interamente revocato e devoluto alla Diocesi Patriarcato di Venezia
4	Progetto di opere aziendali e comuni e più fondi nel settore dell'irrigazione - Distribuzione di acqua alle aziende delle unità irrigue elementari	D2/44	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.978.171,00			Progetto preliminare				
TOTALI					4.323.102,82	1.344.831,82	1.344.881,11					

CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego		DGR N. 1161 DEL 19/11/1988	DDLP N. 909 10/12/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati	1990	08/04/1994	11/11/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
2	Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)		DGR N. 1161 DEL 19/11/1988	DR N. 762 08/08/1990	774.685,36	774.685,36	774.685,36	Lavori collaudati	1989	30/11/1990	16/10/1992	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
3	Risanamento e rinaturalizzazione del il tronco del canale Acque Basse	1/2.4a	DGR N. 3324 DEL 29/07/1996	DPGR 2438 03/10/1994	6.455.711,24	6.455.711,24	275.991,49	Lavori in corso				
4	Impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - Il stralciò	1/4.1	DGR N. 2773 DEL 21/06/1994	DDDA N. 72 02/11/1995	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	Lavori collaudati	23/11/1996	30/06/1997	06/12/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 27 del 31/03/1999
5	Sistemazione Fiume Marzenego - Ramo Beccherle		DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	OGCA N. 347 24/08/1997	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 25/11/2002
6	Ricalibratura e sostegno nei sottobacini del Marzenego		DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		1.291.142,25			Finanziamento convogliato nell'intervento 16 per € 1.291.142,25				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudato	Note
7	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Dragenzio nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (il finanziamento di € 774,686,35 - DG	6/B/3.3										Con D.D.A. n° 18 del 26/02/01 e successivo D.D.A. n°38 del 09/04/01 il finanziamento è stato trasferito al comune di Noale
10	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scofante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolante/impianto per n. 24 stazioni.	6/B/6	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DDDA N. 69 15/08/2001	813.419,62	813.419,62	813.419,62	Contabilità finale	14/08/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 181 11/11/2006
11	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero	6/B/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DDDA N. 33 19/08/1998	7.230.396,69	7.230.396,69	7.230.396,69	Contabilità finale	18/11/1999 08/08/2003			Importo originale € 7.670.396,69. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 08/06/2004. L'economia registrata convogliata negli int. 25 e 26
12	Interventi strutturali: ricalibratura e sostegni sul sottobacino del fiume Dese (finanziamento iniziale: 8.263.310,39 euro)	6/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998					Finanziamento di € 8.263.310,39 suddiviso negli interventi 12A (€ 4.131.656,19) e 12B (€ 4.131.656,19)				
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolmo, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Ammrogio, Piovega di L. e Piovega del Tre Comuni, Fossa 8t	6/B/2.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DDDA N. 63 11/06/2004	4.131.656,19	4.131.656,19	2.718.962,11	Lavori in corso				
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Margnana, Davistore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Pesaggiana, Marocchese e Terò in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze' (€ 4.131.656,19)	6/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998		4.131.656,19			Progettazione in corso				
13	Interventi strutturali: ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Marzenego.	6/B/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998		2.014.181,81			Progettazione in corso				
14	Sistemazione del fiume Marzenego - Ramo Beccharie in Venezia - Mestre. 1° e 2° pertica suppletiva e di variante.	6/B/3.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DDDA N. 40 30/06/2000	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Contabilità finale	23/07/1999 23/01/2001 22/01/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 28/11/2002
15	Interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua della terraferma veneziana	6/B/3.2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DDDA N. 63 04/08/2000	4.648.112,09	4.648.112,09	4.628.056,93	Lavori collaudati	02/01/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 193 del 28/12/2006: registrata economia di € 23.068,16
16	Ricalibratura e sostegni nei sottobacini del Marzenego	A/10 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999		1.291.142,25			Finanziamento suddiviso negli interventi 16A (€ 309.874,14) e 16B (€ 981.268,11)				
16A	Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta (€ 309.874,14)			Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 16 (€ 309.874,14)				Progettazione in corso				Approvazione VIA con DGR N. 1849 DEL 14/06/02

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del Finanziamento	Approvazione ato Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
18B	Interventi di riqualificaz. nell'area denominata "Oasi di Noale". 2° Stralcio (€ 881.268,11)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 16 (€ 881.268,11)					Progettazione in corso				
17	Riqualificazione ambientale della fossa Storta e interventi presso cave Prasio e Marcon	D/78	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.682.284,60			Progettazione in corso				
18	Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del F.Marzenego e Interv. sugli affluenti	D/77	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		6.032.284,60			Finanziamento diviso negli interventi 18A (€ 6.184.568,99) e 18B (€ 2.682.284,60)				
18A	Interventi nella zona a monte del bacino del canale Scolmatore del f. Marzenego e suoi affluenti	D/77	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000					Progettazione definitiva in corso				
18B	Interventi di riqualificazione fluviale nella zona di bacino del canale Scolmatore del f. Marzenego. Completamento Rio Rovigo e sistemazione idraulica Rio Storta - Stralcio cave	D/77.1	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDPV 16 28/02/2006	2.714.568,99	2.714.568,99		Progetto approvato				
19	Ricalibrare e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Zermason	2/E/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
20	Ricalibrare e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Rusteghin	2/F/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
21	Ricalibrare e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Zaretto	2/G/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.032.913,80			Progettazione in corso				
22	Ricalibrare e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Vernise	2/H/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		2.582.284,60			Progettazione in corso				
23	Ricalibrare e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. II° stralcio - scolo Dreganzolo	2/I/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
24	Ricalibrare e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. II° stralcio - scolo Dosa e prolungamento	2/L/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
25	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	6/B/1.2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDTA N. 84 02/07/2003	403.848,02	403.848,02	403.848,02	Contabilità finale	03/07/2003	08/08/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 08/06/2004
26	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	B/23	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDTA N. 84 02/07/2003	36.161,98	36.161,98	6.501,93	Contabilità finale	03/07/2003	08/08/2003		Registrata, con DDDA n. 105 del 08/06/2004, un'economia di € 29.660,05
27	Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego - Ossilino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna - integrazione tra la rete principale di bonifica ed il sistema di smaltimento delle acque meteoriche	B/7	DCR N. 24 DEL 04/06/2004		7.000.000,00			Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudato	Nota
28	Estensione, completamento e gestione della Zona Tampono arborea realizzata presso l'Azienda Diana di Veneto Agricoltura, con raccolta ed elaborazione di dati per il monitoraggio dell'efficacia delle fasce tampono arboree nel controllo dell'inquinamento	D1/29	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 120 28/07/2008	1.000.000,00	1.000.000,00		Progettazione in corso				
29	Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Ricalibratura e sostegni su sottobacini del Marzenego - 2° Stralcio, Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Nisame	D1/30	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione in corso				
30	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisan, Pesoggiana, Marocchessa e Terò in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorzè (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 12B)	D1/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.950.000,00			Progettazione in corso				
31	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei consorzi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolimo, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Ammrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa St	D1/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDTA N. 238 20/12/2008	500.000,00	500.000,00		Progetto approvato				
32	Interventi strutturali: ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Marzenego. (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 13)	D1/21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
33	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 18)	D1/22	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
34	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Zermason (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 19)	D1/23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
35	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Rusteghin (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 20)	D1/24	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		150.000,00			Progettazione in corso				
36	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Zeretto (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 21)	D1/25	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		80.000,00			Progettazione in corso				
37	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Veritas (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 22)	D1/26	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		550.000,00			Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
38	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Draganzolo (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 23)	D1/27	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		50.000,00			Progettazione in corso				
39	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. Il stralcio - scolo Dese e prolungamento (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 24)	D1/28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		120.000,00			Progettazione in corso				
40	Interventi nel Bacino Scolante In Laguna di Venezia per la bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali, ecc.	B/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					74.250.513,00	35.060.968,82	23.201.280,89					

CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risanamento corsi d'acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d'invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	B/14 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 29 27/3/2003	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Contabilità finale	14/05/2003			Lavori collaudati. DDDA 157 del 20/9/2005 determinazione contributo definitivo. Con DDDA 29/03 stabilito nuovo termine fine lavori
2	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risanamento corsi d'acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d'invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	D/81	DGR N. 1634 DEL 23/6/2000	DDDA N. 29 27/3/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Contabilità finale	14/05/2003			Lavori collaudati. DDDA 157 del 20/9/2005 determinazione contributo definitivo. Con DDDA 29/03 stabilito nuovo termine fine lavori
3	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel Bacino Vela: diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione.	2/R/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.549.370,70			Progettazione in corso				
4	Risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta intensità di allevamenti ittici e colture agricole	2/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 114 18/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	51.645,69	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
6	Risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area di alta densità di allevamenti ittici e colture agricole	D1/31	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione preliminare				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENETIA

6	Diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione	D1/32	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione preliminare				
TOTALI					6.148.112,00	2.117.473,20	2.117.473,20					

CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTELLA DI PEDEROBBA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica ex - cava di Riase denominata "Cava Bergamin"	D/84	DGR N. 1634 DEL 23/06/2000	DGR N. 2621 DEL 10/10/2001	823.748,78	823.748,78	613.796,31	Lavori in corso	18/04/2003			Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei letti inquinati nel bacino scolastico.
2	Sistemazione dello scarico di Salvarosa a monte della confluenza nel fiume Zero	6/D/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		780.000,00			Progettazione in corso				
3	Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero in Comune di Castelfranco	D1/33	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.400.000,00			Progettazione in corso				
4	Riconversione del sistema Iriguo in Comune di Veduggio, zona di Fanzolo e Barcon - Riconversione da scorrimento ad aspersione (pivirrigazione) su un'area di 1.200 Ha	D2/45	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 179 30/10/2006	6.840.000,00	6.840.000,00		Progettazione in corso				
TOTALI					9.843.748,78	7.663.748,78	613.796,31					

CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi urgenti alla stazione di sollevamento di Malcontenta	1/3.3a	DGR N. 2849 DEL 30/04/1992	DDEA N. 69 11/12/1991	206.682,76	206.682,76	206.682,76	Lavori ultimati.				Intervento inizialmente affidato al CVD poi revocato (DDEA N. 2849 del 30/04/1992) e affidato a questo consorzio. Le date non sono reperibili.
2	Lavori di sistemazione idraulica e di riequilibrio della rete di bonifica di Chirignago e di interconnessione con l'impianto idrovoro di Malcontenta.	4b	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		774.685,38			Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				Impegno pari a € 774.685,38 di impegno con decreto Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
3	Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 2,6 MLD)	4 c	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DODA N. 39 19/8/1999	1.291.142,26	1.291.142,26	1.291.142,26	Lavori collaudati	12/06/2000	03/06/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDPV 97 del 23/06/2006

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

4	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e fondi a Sud e sottopasso del Naviglio)	1/A/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1998	DDDA N. 40 19/5/1999	1.662.662,08	1.662.662,08	127.166,53	Lavori in corso		
5	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara e Giare)	1/A/2 -2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1998	DDDA N. 100 22/10/1999	2.608.107,34	2.608.107,34	282.787,63	Finanziamento convogliato nell'intervento 5A		
6	PARCO LAGUNARE DI MIRA - EX Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara e Giare)	1/A/2 -3	DGR N. 33 DEL 12/1/1999	DDDA N. 100 22/10/1999	1.187.850,87	1.187.850,87	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A		
6A	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara, Giare) (€ 3.795.958,22)				Riuniti i finanziamenti 5 (€ 2.608.107,34) + 6 (€ 1.187.850,87) = € 3.795.958,22			Progettazione in corso		
7	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Potenziamento impianto idrovoro di Dogaetto in comune di Mira)	1/A/2 -1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1998	DDDA N. 38 19/5/1999	2.556.461,65	2.556.461,65	2.556.461,65	Lavori ultimati.	12/06/2000	29/06/2002
8	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all'impianto idrovoro di Malcontenta	1/B/2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1998	DDDA N. 101 22/10/1999	2.066.827,60	2.066.827,60	195.163,33	Finanziamento convogliato nell'intervento 8A		
8A	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all'impianto idrovoro di Malcontenta (€ 2.840.512,95)				Riuniti i finanziamenti 2 (€ 774.885,35) + 8 (€ 2.066.827,60) = € 2.840.512,95			Progettazione in corso		
9	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovoro di Malcontenta)	1/B/3	DGR N. 3324 DEL 29/7/1998		1.549.370,70			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A		Fondi disimpegnati con DGR: N. 5087/99
10	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	6/B/5	DGR N. 2559 DEL 27/7/1999		619.748,28	619.748,28	0,00	Progetto approvato		In attesa di coordinamento con l'intervento di ARPAV codice 5/A/1
11	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica	B/13.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		3.615.198,29			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A		Con decreto 230/06 impegnati € 418.000 a favore A.C.M. per opere complementari
11A	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica (L'importo complessivo del progetto è pari a € 8.234.568,99, di cui € 6.164.608,99 costituiscono il primo stralcio)				Riuniti i finanziamenti 9 (€ 1.549.370,70) + 11 (€ 3.615.198,29) = € 6.164.568,99			Progettazione in corso		L'importo di € 6.164.608,99 è costituito da uno stralcio di € 2.469.868,99 affidato al Consorzio e da uno stralcio di € 2.695.000,00 all' A.C.M.
12	Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a Nord del naviglio Brenta	D/76	DGR N. 1834 DEL 23/9/2000	DDDA N. 11 25/5/2005	4.131.656,19	4.131.656,19	1.028.841,03	Lavori in corso		Decreto di impegno dell'opera
13	Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell'asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano	2/Q/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 12/10/2002	2.066.827,60	103.291,38	103.291,38	Progettazione in corso		Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
14	Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del taglio di Mirano	2/R/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 98 12/10/2002	2.066.827,60	103.291,38	0,00	Progettazione in corso		Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

15	Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, S. Marco e Vendura).	2/5/1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002	DDDA N. 104 DEL 12/10/2002	1.032.913,80	51.848,89	0,00	Progettazione in corso		Decreto di Impegno limitato alle sole spese di progettazione
16	Rilassetto della rete scolante del sottobacino dell' Arzere	2/7/1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002	DDDA N. 102 DEL 12/10/2002	1.032.913,80	51.848,89	0,00	Progettazione in corso		Decreto di Impegno limitato alle sole spese di progettazione
17	Ammodernamento e potenziamento Impianto Idrovoro di Dogaletto a Mira (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 7)	D1/34	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 218 DEL 17/11/2004	310.000,00	310.000,00	308.184,18	Lavori collaudati		Registrata, con DDPV n. 84 del 08/06/2006, economia di € 1.848,82
18	Ricalibratura scoli Fondi a Est e Fondi a Sud a Malcontenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 4)	D1/35	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		206.882,00			Lavori in corso		
19	Sistemazione Idraulica e ricalibratura rete di bonifica bacino Chirignago Malcontenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 8A)	D1/36	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		774.684,00			Progettazione in corso		
20	Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete Idraulica del bacino Gamberare - Mira (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 8A)	D1/37	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		652.152,00			Progettazione in corso		
21	Progetto dimostrativo per integrazione di rete di fognatura bianca e rete di bonifica (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 11A)	D1/38	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		488.476,42			Progettazione in corso		
22	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a nord del Naviglio Brenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 12)	D1/39	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 130 DEL 28/02/2006	300.000,00	300.000,00		Progetto approvato		
23	Rilassetto Idraulico e rinaturalizzazione dell' asta principale del bacino Pionca e monte del effluve sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 13)	D1/40	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.032.913,89			Progettazione in corso		
24	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Rilassetto della rete scolante del sottobacino Rio dell'Arzere (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 16)	D1/41	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.549.370,70			Progettazione in corso		
25	Riconversione irrigue di preesistenti impianti a scorrimento nella zona di Cittadella, S.Martino di Lupari e Castelfranco	D2/46	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		174.240,00			Progetto approvato		
26	Indagine preliminare sulla qualità dei terreni da scavo	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso		Somma assegnata con DGR 4529/04.
27	Completamento piano caratterizzazione della qualità di escavo dei collettori consorzati fondi sud e fondi sud-est (bacini scolo meccanico di Malcontenta)	B/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		160.000,00			Progettazione in corso		Somma assegnata con DGR 4529/04.
TOTALI					32.700.196,14	17.239.912,16	6.097.580,73			

PAGINA BIANCA

SEZIONE IV: REGIONE VENETO

Nota:
REGIONE VENETO - BONIFICA SITI INQUINATI: I fondi vengono ripartiti con Deliberazione della Giunta Regionale tra i diversi soggetti attuatori (vedi anche scheda riepilogativa pag. 115)
REGIONE VENETO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO: gli interventi con i numeri evidenziati in grigio sono stati realizzati direttamente dalla Regione Veneto, tramite il C.V.D.)
REGIONE VENETO - FORESTE/AGRICOLTURA/ZOOTECNIA: I fondi vengono ripartiti con Deliberazione di Giunta Regionale tra i diversi soggetti attuatori (Consorzi di Bonifica ed aziende Agricole)

PAGINA BIANCA

REGIONE: ACQUEDOTTI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Condotta Cà solaro - Gazzera	D/90	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DGCA N. 178 18/4/2001	4.002.540,87	6.197,48	6.197,48	Progettazione in corso				
2	Condotta Cà solaro - Cavallino	D/89	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DGCA N. 178 18/4/2001	6.972.168,14	13.427,88	13.427,88	Progettazione in corso				
TOTALI					10.974.709,11	19.625,36	19.625,36					

REGIONE: DISINQUINAMENTO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO (C.V.D.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Somme in amministrazione per spese tecniche e notarili	1/1.22		DPGR 2653 31/12/1990	424.340,91	424.340,91	424.340,91					
2	Impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino.	1/1.3		DDDA N. 7 12/8/1990	1.649.370,70	1.649.370,70	1.649.370,70	Lavori collaudati				Variazione finanziamento con DDDA n. 81/98. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 65/2001
3	Lavori di costruzione dello scottatore di via del Bosso e Chirignago - Mestre (VE)	1/1.2		DDDA N. 6 12/8/1990	1.682.682,08	1.682.682,08	1.682.682,08	Lavori collaudati			31/07/1997 30/03/1998	Variazione finanziamento con DDDA n. 76/98. D.C.F. 23 del 22/06/1998
4	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	1/1.11		DDDA N. 19 12/11/1990	1.931.697,89	1.931.697,89	1.931.697,89	Lavori collaudati			22/07/1998	Finanziamento originale pari a € 2.065.827,80. DCF 147 del 24/03/1998. Economia, pari a € 134.229,71, convogliata nell'Int. 24
5	Lavori di completamento dei sistemi principali di collattamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	1/1.8	N. 744 DEL 1/7/1998	DDDA N. 12 12/8/1990	4.699.787,78	4.699.787,78	4.388.782,88	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 16/02/1998 e trasferita economia al Comune di Chioggia con DDDA 16/1998
6	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzobotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	1/1.14		DDDA N. 28 18/12/1990	1.344.229,74	1.344.229,74	1.344.229,74	Lavori collaudati			07/07/1994	Finanziamento originale pari a € 1.446.079,32. DCF 47/1996. Economia, pari a € 101.849,58, convogliata nell'Int. 24
7	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	1/1.15		DDDA N. 29 18/12/1990	3.042.086,08	3.042.086,08	3.042.086,07	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 3.047.096,70. DCF 96 del 08/08/2001. Economia, pari a € 5.009,62, convogliata nell'Int. 24

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

tra.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
8	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	1/1.23	DGR N. 6263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 13 15/2/1991	995.302,79	995.302,79	995.302,79	Lavori collaudati			13/03/1997	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF DGCA 18/1/1998. Economia, pari a € 37.611,00, convogliata nell'int. 24
9	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.13	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 12/12/1990	980.677,05	980.677,05	980.677,05	Lavori collaudati			22/10/1998	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF DDDA 106 del 28/10/1999. Economia, pari a € 82.336,76, convogliata nell'int. 24
10	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	1/1.17		DDDA N. 31 18/12/1990	770.689,83	770.689,83	770.689,83	Lavori collaudati			14/08/1998	Finanziamento originale pari a € 774.685,36. DCF DDDA n. 48 del 14/08/1998. Economia pari a € 3.995,62 convogliata nell'int. 24
11	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	1/1.1	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 5 12/9/1990	835.121,92	835.121,92	835.121,92	Lavori collaudati			07/07/1995	Finanziamento originale pari a € 877.976,73. DCF DDDA 42/1996. Economia, pari a € 42.854,81, convogliata nell'int. 24
12	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	1/1.16		DDDA N. 30 18/12/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati			31/05/1997	Variazione finanziamento con DDDA n. 64 del 18/12/1997. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 83 del 16/02/1998
13	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	1/1.10		DDDA N. 15 11/10/1990	1.298.767,42	1.298.767,42	1.298.767,42	Lavori collaudati			21/06/1994	Finanziamento originale pari a € 1.497.725,01. DCF 49 del 20/03/1996. Economia, pari a € 198.967,60, convogliata nell'int. 24
14	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	1/1.12		DDDA N. 20 12/11/1990	972.642,76	972.642,76	972.642,76	Lavori collaudati			08/11/1994	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF 106 del 18/06/1998. Economia, pari a € 60.271,04, convogliata nell'int. 24
15	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	1/1.7		DDDA N. 11 12/9/1990	1.138.205,18	1.138.205,18	1.068.606,88	Lavori ultimati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 83 del 20/05/2002
16	Fognatura bacino San Giuliano	1/1.6		DDDA N. 10 12/9/1990	433.816,22	433.816,22	433.816,22	Lavori collaudati			16/05/1994	Finanziamento originale pari a € 464.611,21. DCF 18 del 03/03/1997. Economia, pari a € 30.994,99, convogliata nell'int. 24
17	Redazione del Piano Direttore				516.466,90	516.466,90	516.466,90	Intervento concluso				
18	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	1/1.4	DGR N. 6263 DEL 2/10/1990	DDETA N. 8 12/9/1990	2.698.487,30	2.698.487,30	2.652.463,24	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 151/1998

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
19	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (1 parte)	1/1.19	DGR N. 6263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 34 19/12/1990	3.352.130,39	3.279.236,61	3.279.236,61	Lavori collaudati			30/05/1996	Finanziamento originale pari a € 3.356.969,84. DCF n. 78/1997. Economia pari a € 77.733,23 convogliata nell'Int. 24
20	Lavori di telesegregazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philippe	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	627.608,66	627.608,66	627.608,66	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n.84 del 12/08/2002
21	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	448.078,81	448.078,81	448.078,81	Lavori collaudati			28/06/1996	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.128/1998
22	Ispezioni televisive	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	77.590,68	77.590,68	77.590,68	Lavori collaudati			22/03/1996	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.128/1998
23	Piano pilota W.R.C.	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	327.330,38	327.330,38	327.330,38	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.128/1998
24	RIUTILIZZO ECONOMIE L. 910/88 Es. 1987/88	1/1. ECO	DGR 2817 DEL 13/09/2002		618.094,08	618.094,08	635.906,01	Lavori in corso				
25	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo. RIUTILIZZO ECONOMIA	1/1.23 ECO		DGR 1356 21/04/1998	28.077,39	28.077,39	28.077,39	Lavori ultimati				
26	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - II parte	1/1.18		DDDA N. 32 18/12/1990	3.098.741,39	3.098.741,39	3.003.694,63	Lavori collaudati			12/07/1996	Registrata, con DDDA n. 73 del 30/06/1997, un'economia di € 95.166,76
	RIUTILIZZO ECONOMIA LEGGE 910/88 Es. 1989	1/1. ECO	PCR 748 DEL 01/07/1998	DDPV 41 29/03/2006	62.241,46	13.480,22	0,00	Lavori in corso				
27	Agglomerato Piano Direttore II ^a fase, monitoraggio acque sfocianti in laguna e fognature di Venezia	1/2.16 Penna	DGR N. 4699 DEL 6/8/1991		1.614.488,62	1.612.368,41	1.646.668,68	Lavori in corso				
28	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	1/2.5.A	DGR N. 4699 DEL 6/8/1991		702.897,63	657.192,96	657.192,96	Lavori in corso				
29	Agglomerato del Piano Direttore	1/2.16	DGR N. 4699 DEL 6/8/1991		967.795,88	967.795,88	969.682,38	Lavori ultimati				
30	Impianto Integrato di Fusina - P.I.F. (Binea di filtrazione per il riutilizzo industriale delle acque trattate - P ^o stralcio)	1/2.5	DGR N. 4699 DEL 6/8/1991		96.506,64	96.506,64	96.506,64	Intervento concluso				Quota spesa per la sola progettazione
31	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	1/6.1	DGR N. 46 DEL 16/07/1999	DGR N. 2121 DEL 2004	7.229.137,98	1.799.099,61	62.400,00	Lavori in corso				Impegno di spesa a favore dello RIAV
32	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	1/6.3	DGR N. 46 DEL 16/07/1999	DDPV N. 125 09/08/2006	8.263.310,39	8.263.310,39	3.649.600,00	Lavori in corso				
33	Quota regionale agenzia per Venezia											Finanziamento di € 5.164.568,99 revocato con DDDA n. 108 del 29/10/1999

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
34	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	B/N/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004 (PCR 1118/95 di assegnazione dei fondi)		12.181.000,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				Finanziamento proveniente da fondi riassegnati di cui alla legge 139/92 (1° fase (schede 4/A/1 e 4/A/2 destinati alla Direzione Provinciale Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura)
35	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	B/1 MM 3° fase	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		21.342.612,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				
36	Realizzazione Carta Geologica della Laguna	B/22.1 IV fase	DCR N. 23 DEL 1/3/2000	DGR N. 3788 1/12/2000	309.874,14	309.870,17	308.322,95	Lavori ultimati				
37	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	B/22 IV fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		461.899,79	428.730,01	428.129,97	Lavori in corso				
38	Progetto Integrato Fusina (reflui civili industriali) - P.I.F.	A/3	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		18.076.991,47							
39	Contributi per riduzione inquinamento atmosferico (comune VE)	E/94	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.682.284,50	102.000,00		Lavori in corso				Intervento congiunto Regione Veneto/Comune di Venezia
40	Studi e sperimentazioni per interventi coordinati di riduzione dell'inquinamento e dell'asporto di sedimenti dalla laguna	E/95	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 43 DEL 2002	91.142,25	86.427,88	34.427,88	Lavori in corso				
41	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	E/93	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.032.913,80	837.068,60	571.205,86	Lavori in corso				
42	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	1/O/1	DGR N. 794 DEL 04/2002		16.483.706,97							
43	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)		DCR N. 24 DEL 04/05/2004		9.919.447,16			Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				
44A	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	B/1	Riuniti i finanziamenti 43 (€ 9.919.447,16), 34 (€ 12.181.000,00) e 35 (€ 21.342.612,00) = € 65.278.000,00					Progetto approvato				
45	Accordo di programma relativo a progetti di ricerca, sperimentazione e utilizzo dell'idrogeno tra Regione Veneto e Ministero dell'Ambiente	B/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Progetto preliminare.				
46	Attività di studi, ricerche, indagini e divulgazione, concernenti il Piano Direttore 2000	B/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		700.000,00							
TOTALI					141.007.818,78	63.990.471,91	42.399.717,02					