

Scheda	Categoria int	Comune	Progetto	Importo rimodulato	I Acconto	II Acconto	Saldo	Totale liquidato dalla Regione alla provincia al 31/12/2006	Economie	Da erogare al 31/12/2006	Contributo erogato dalla Provincia al beneficiario al 31/12/2006	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO
SO/53	2-rimodulato	Ardenno	Alpe Granda	78.609,85	15.721,97	-47.165,90	15.721,97	78.609,84	0,01	0,00	78.609,84	1		
SO/70	2-rimodulato	Ponte in Valtellina	Alpe Piano dei Cavalli	7.826,77	1.565,35	4.696,06	1.565,35	7.826,77	0,00	0,00	7.826,77	1		
SO/70	2-rimodulato	Ponte in Valtellina	Alpe Campiascio	4.566,07	913,21	2.739,64	913,22	4.566,07	0,00	0,00	4.566,07	1		
SO/91	2-rimodulato	Ponte in Valtellina	Alpe Campondola alpe Rhon	37.020,69	7.404,14	22.212,41	7.404,14	37.020,69	0,00	0,00	37.020,69	1		
SO/93	2-rimodulato	Ponte in Valtellina	Alpe Campeì	45.038,21	9.007,64	27.022,93	8.231,55	44.262,12	776,09	0,00	44.262,12	1		
SO/95	2-rimodulato	Ponte in Valtellina	Alpe Armisola	61.867,36	12.373,47	37.120,41	11.810,58	61.304,46	562,90	0,00	61.304,46	1		
	Totale 2-rimodulato			351.020,20	70.204,04	210.612,10	68.865,06	349.681,20	1.339,00	0,00	349.681,20	7	-	-
SO/05	3-nuovo		Corte Terza	5.474,17	1.094,83	3.284,50		4.379,34	0,00	1.094,83	0,00	1		
SO/06	3-nuovo		Alpe La Presa	871,52	174,30	522,91	174,30	871,52	0,00	0,00	871,52	1		
SO/09	3-nuovo		Piempo	90.379,96	18.075,99	54.227,98		72.303,97	0,00	18.075,99	45.189,98	1		
SO/11	3-nuovo		Motalla (staz. Di Mulacetto)	21.807,19	4.361,44	13.084,31		17.445,75	0,00	4.361,44	0,00	1		
SO/55	3-nuovo	Albaredo Marco	San Alpe Lago	49.798,48	9.959,70	39.130,68		49.090,37	708,11	0,00	49.090,37	1		
SO/61	3-nuovo	Gerola Alta	Trona Soliva	79.834,75	15.966,95	47.900,85		63.867,80	0,00	15.966,95	39.917,37		1	
SO/61	3-nuovo	Gerola Alta	Trona Vaga	11.700,00	2.340,00	7.020,00		9.360,00	0,00	2.340,00	5.850,00		1	
SO/87	3-nuovo	Teglio	Frattina-Torena	107.775,78	21.555,16	81.309,31		102.864,46	4.911,32		102.864,46	1		
	Totale 3-nuovo			367.641,85	73.528,37	246.480,54	174,30	320.183,21	5.619,43	41.839,22	243.783,71	6	2	-
SO/09	4-revocato		somma revocati non impegnati	161.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	161.220,04	0,00	0,00			
	Totale 4-revocato			161.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	161.220,04	0,00	0,00	0	0	0
	Totale complessivo			3.941.599,11	780.488,67	2.264.880,00	600.701,29	3.646.069,96	241.877,83	53.651,32	3.555.361,92	84	3	-

AZIONE DI PIANO 12: AZIONI STRUTTURALI AREA AGRO-FORESTALE - CAP. 5.2.4. (2)

Tab. A.12.1 — Interventi e relativo stato di avanzamento, ripartito per province e comunità montane

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto promemoriale	Revocato
Bergamo - CM Valle Brembana																	
BG/1	Averara	Sistemazione strada forestale Valmoresca		51.129,23	10.225,85	30.677,54	10.225,85	51.129,24	- 0,00		0,00			1			
BG/2	Branzi	Sistemazione strada forestale Belfiore		46.481,12	9.296,22	27.888,67	9.248,76	46.433,66	47,46		0,00			1			
BG/3	Branzi	Sistemazione strada forestale Vendullo		23.240,56	4.648,11	13.944,34	3.972,71	22.565,16	675,40		0,00			1			
BG/4	Camerata Cornello	Sistemazione strada agro-silvo-pastorale Cima Bruga		19.625,36	3.925,07	11.775,22	3.925,07	19.625,36	-		0,00			1			
BG/5	Camerata Cornello	Sistemazione strada agro-silvo-pastorale Era - Cup		13.427,88	2.685,58	8.056,73	2.685,58	13.427,88	-		0,00			1			
BG/6	Carona	Sistemazione strada forestale Alpe Carisole		59.909,00	11.981,80	35.945,40	11.981,80	59.909,00	-		0,00			1			
BG/7	Cassiglio	Sistemazione strada forestale Muscialli		81.083,73	16.216,75	48.650,24	16.216,75	81.083,73	-		0,00			1			
BG/8	Cusio	Realizzazione strada Taleggio Alto		46.481,12	9.296,22	27.888,67	9.296,22	46.481,12	-		0,00			1			
BG/9	Foppolo	Sistemazione strada agro-silvo-pastorale Convento		20.658,28	4.131,66	12.394,97	2.655,03	19.181,65	1.476,63		0,00			1			
BG/10	Foppolo	Diradamento e tagli in località Convento		9.812,68	1.962,54	5.887,61	1.860,50	9.710,64	102,04		0,00	1.860,50		1			
BG/11	Isola di Fondra	Realizzazione piazzale di esbosco in loc. Isola		5.164,57	1.032,91	3.098,74	1.032,91	5.164,57	-		0,00	1.032,91		1			
BG/12	Isola di Fondra	Sistemazione piazzale di esbosco in loc. Gere		20.658,28	4.131,66	12.394,97	4.131,66	20.658,28	-		0,00	4.131,66		1			
BG/13	Isola di Fondra	Sistemazione strada agro-silvo-pastorale loc. Frazioni		25.306,39	5.061,28	18.503,73	1.741,03	25.306,04	0,35		0,00	1.741,03		1			
BG/14	Lenna	Realizzazione strada forestale Valle Ortighera		40.800,10	8.160,02	21.160,16	-	29.320,18	11.479,92		0,00	0,00	la somma degli acconti erogati è superiore all'importo finale. Quindi si è compensato con gli altri interventi saldati col medesimo decreto				
BG/15	Mezzoldo	Realizzazione strada forestale Dei Ronchi		58.359,63	11.671,93	35.015,78	11.238,61	57.926,31	433,32		0,00			1			
BG/16	Moio Dè Calvi	Realizzazione piazzale di esbosco in loc. Fiora		38.217,81	7.643,56	22.930,69	7.643,56	38.217,81	-		0,00			1			

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Problematic	Revocato
BG/17	Olmo al Brembo	Realizzazione strada forestale Acquacalda		56.293,80	11.258,76	33.776,28	8.541,34	53.576,38	2.717,42		0,00			1				
BG/18	Ornica	Realizzazione strada forestale Chiusuro		52.162,15	10.432,43	31.297,29	8.371,22	50.100,94	2.061,21		0,00			1				
BG/19	Piazza Brembana	Strada del Piazza - Rifacimento ponte loc. Passerella		42.865,92	8.573,18	25.719,55	8.508,50	42.801,24	64,68		0,00			1				
BG/20	Piazzatore	Sistemazione e prolungamento strada forestale Valle Torcola		86.764,76	17.352,95	52.058,86	16.521,33	85.933,14	831,62		0,00			1				
BG/22	Roncobello	Sistemazione strada forestale Alpe Mezzeno		76.952,08	15.390,42	46.171,25	14.977,25	76.538,91	413,17		0,00			1				
BG/23	San Giovanni B.	Sistemazione mulattiere denominate Torre e Trinità		33.053,24	6.610,65	19.831,94	5.297,29	31.739,88	1.313,36		0,00			1				
BG/24	San Pellegrino Terme	Completamento strada agro-silvo-pastorale Cà Boffelli		28.405,13	5.681,03	17.043,08	5.160,44	27.884,54	520,59		0,00			1				
BG/25	Santa Brigida	Realizzazione strada forestale Losco - Serrata		66.106,48	13.221,30	39.663,89	13.221,30	66.106,48	-		0,00			1				
BG/26	Taleggio	Completamento strada forestale Bonetto-Campo Fiorito		41.316,55	8.263,31	24.789,93	8.256,26	41.309,50	7,05		0,00			1				
BG/27	Valleneve	Sistemazione strada agro-silvo-pastorale loc. Cambrembo		40.283,64	8.056,73	24.170,18	8.056,73	40.283,64	-		0,00			1				
BG/30	Valtorta	Realizzazione strada forestale Colle Dudello		106.906,58	21.381,32	64.143,95	21.315,01	106.840,27	66,31		0,00	21.315,01		1				
BG/31	Vedeseta	Realizzazione strada agro-silvo-pastorale Casere		25.822,84	5.164,57	15.493,71	5.164,50	25.822,78	0,07		0,00			1				
BG/21	Piazzolo	Realizzazione strada forestale Careff		40.283,64	8.056,73	32.226,91		40.283,64	-		0,00	0,00		1				
BG/29	Valnegrà	Diradamento e tagli in località Chignolo-Gervasio ecc.		18.075,99	6.713,94	11.002,66	-	17.716,60	359,39		0,00	0,00		1				
BG/28	Valnegrà	Realizzazione piazzale di esbosco in loc. Fiora		15.493,71		1.082,42		1.082,42	14.411,28		0,00		Revocato					1
Totale Valle Brembana				1.291.142,25	258.228,45	774.685,35		1.254.160,99	36.981,26	0,00	0,00	30.081,11		29	-	-	-	1
Brescia - CM Val Camonica																		
BS/1	Cevo	Miglioramenti boschivi		36.151,98	7.230,40	21.691,19	7.230,40	36.151,99	-		0,00			1				
BS/2	Cevo	Sistemazione e prolungamento strada forestale		41.316,55	8.263,31	24.789,93	8.263,31	41.316,55	-		0,00			1				
BS/3	Corteno Golgi	Miglioramenti boschivi		57.326,72	11.465,34	34.396,03	11.465,34	57.326,72	-		0,00			1				

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	In problema	Revocato
BS/4	Corteno Golgi	Costruzione nuova strada forestale		175.078,89	35.015,78	105.047,33	35.015,78	175.078,89	-		0,00			1				
BS/5	Edolo	Miglioramenti boschivi		72.303,97	14.460,79	43.382,38	14.460,80	72.303,97	-		0,00			1				
BS/6	Edolo	Sistemazione strada forestale d'accesso all'area boscata		134.278,79	26.855,76	80.567,28	26.855,76	134.278,80	-		0,00			1				
BS/7	Incudine	Miglioramenti boschivi		109.488,86	21.897,77	65.693,32	21.897,77	109.488,86	-		0,00			1				
BS/9	Niardo	Miglioramenti boschivi		103.291,38	20.658,28	61.974,83	20.658,28	103.291,38	-		0,00			1				
BS/10	Niardo	Allargamento, sistemazione strade esistenti, nuove realizzazioni		180.759,91	36.151,98	108.455,95	36.151,98	180.759,91	-		0,00			1				
BS/11	Saviore dell'Adamello	Miglioramenti boschivi		86.764,76	17.352,95	52.058,86	17.352,95	86.764,76	-		0,00			1				
BS/12	Saviore dell'Adamello	Realizzazione nuovi tracciati		145.640,85	29.128,17	87.384,51	29.128,17	145.640,85	-		0,00			1				
BS/13	Sonico	Miglioramenti boschivi		99.417,95	19.883,59	59.650,77	19.883,59	99.417,95	-		0,00			1				
BS/16	Veza d'Oglio	Realizzazione nuovi tracciati e sistemazione tracciati esistenti		180.759,91	36.151,98	108.455,95	36.151,98	180.759,91	-		0,00			1				
BS/15	Veza d'Oglio	Miglioramenti boschivi		180.759,91	36.151,98	108.455,95	36.151,98	180.759,91	-		0,00			1				
BS/14	Sonico	Realizzazione nuovi tracciati		210.456,19	42.091,24	126.273,71	42.091,24	210.456,19	-		0,00	42.091,24		1				
BS/8	Incudine	Costruzione nuova strada forestale		252.030,97	50.406,19	151.218,58	50.406,19	252.030,96	-		0,00	50.406,19		1				
Totale Val Camonica				2.065.827,60	413.165,52	1.239.496,56	413.165,53	2.065.827,60	-		0,00	0,00		16	-	-	-	-
Lecco - CM Alto Lario																		
CO/1	Dongo	Realizzazione piste forestali		140.992,73	28.198,55	84.595,64	27.746,47	140.540,66	452,08		0,00			1				
CO/2	Dongo	Realizzazione rimboschimento		62.491,28	12.498,26	37.494,77	12.416,42	62.409,45	81,84		0,00	12.416,42		1				
CO/3	Domaso	Pista forestale Gaggio Badalone		63.968,35	12.793,67	38.381,01	10.749,06	61.923,74	2.044,61		0,00	10.749,06		1				
Totale Alto Lario				267.452,37	53.490,47	160.471,42	50.911,95	264.873,85	2.578,52	-	0,00	23.165,48		3	-	-	-	-
Lecco - CM Valsassina																		
LC/01	Dervio	Bosco ceduo conversione terreno- rinfolcimenti a larice		61.974,83	12.394,97	37.184,90	5.614,31	55.194,17	6.780,66					1				
LC/02	Dorio	Bosco ceduo coniferato completamento taglio, rinfolcimenti		30.987,41	6.197,48	18.592,45	5.547,27	30.337,20	650,21					1				
LC/03	Colico	Ripuliture urgenti all'interno del popolamento artificiale		56.810,26	11.362,05	34.086,16	5.682,80	51.131,01	5.679,25					1				
LC/04	Colico	Completamento		129.728,81	25.945,76	77.837,29	14.527,75	118.310,80	11.418,01					1				

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
		miglioramento viabilità															
LC/05	Dervio	Malga e Pascolo costruzione acquedotto funzione antincendio		124.440,29	24.888,06	74.664,17	24.888,06	124.440,29	- 0,00					1			
LC/06	Dorio	Completamento miglioramento viabilità		103.291,38	20.658,28	61.974,83	19.142,15	101.775,25	1.516,13					1			
	Totale Valsassina			507.232,98	101.446,60	304.339,79	75.402,34	481.188,72	26.044,26	-	0,00	0,00		4	-	-	-
Sondrio - CM Alta Valtellina																	
BO/04/01	Sondalo	Pista forestale		77.468,53	15.493,71	46.481,12	15.493,71	77.468,54	- 0,00		0,00			1			
BO/04/02	Sondalo	Sistemazione mulattiera		15.493,71	3.098,74	9.296,22	3.098,74	15.493,71	0,00		0,00			1			
BO/04/10	Sondalo	Diradamento e tagli fitosanitari		28.921,59	5.784,32	17.352,95	5.784,32	28.921,59	-		0,00			1			
BO/04/11	Sondalo	Diradamento e tagli fitosanitari		36.151,98	7.230,40	21.691,19	7.230,40	36.151,98	-		0,00			1			
BO/04/12	Sondalo	Sistemazione sentieri		25.822,84	5.164,57	15.493,71	4.732,13	25.390,41	432,43		0,00			1			
BO/04/13	Sondalo	Sistemazione mulattiera		5.681,03	1.136,21	3.408,62	1.136,21	5.681,03	-		0,00			1			
BO/05/01	Valdisotto	Ripristino e prolungamento pista forestale Campello- Campaccio		37.184,90	7.436,98	22.310,94	6.456,73	36.204,65	980,25		0,00			1			
BO/06/02	Valdisotto	Allargamento mulattiera		15.493,71	3.098,74	9.296,22	1.631,47	14.026,44	1.467,27		0,00			1			
BO/06/03	Valdisotto	Allargamento mulattiera		15.493,71	3.098,74	9.296,22	1.631,47	14.026,44	1.467,27		0,00			1			
BO/06- 08/09	Valdisotto	Rimboschimento		30.987,41	6.197,48	18.592,45	6.197,48	30.987,41	0,00		0,00			1			
BO/07/04	Valdisotto	Tagli fitosanitari		18.075,99	3.615,20	10.845,59	3.615,20	18.075,99	-		0,00			1			
BO/09/09	Valdisotto	Creazione di pozzi e bocchette antincendio		51.645,69	10.329,14	30.987,41	6.804,59	48.121,14	3.524,55		0,00			1			
BO/11- 14/17	Valfurva NUOVO	Strada bosco di Cornogna - Valle Sobretta		232.405,60	46.481,12	139.443,36	36.980,96	222.905,44	9.500,16		0,00			1			
BO/11/01	Bormio	Diradamenti		8.779,77	1.755,95	5.267,86	1.755,95	8.779,77	-		0,00			1			
BO/11/04	Valfurva	Tagli fitosanitari		36.151,98	7.230,40	21.691,19	7.230,40	36.151,98	-		0,00			1			
BO/11/05	Valfurva	Tagli fitosanitari		25.306,39	5.061,28	15.183,83	5.061,28	25.306,39	-		0,00			1			
BO/14/01	Bormio	Ripuliture		3.615,20	723,04	2.169,12	723,04	3.615,20	-		0,00			1			
BO/15/01	Bormio	Creazione di pozzi e bocchette antincendio		20.658,28	4.131,66	12.394,97		16.526,62	-		4.131,66		LAVORI CONCLUSI: è in fase di approvazione contabilità finale	1			
BO/15/03	Bormio	Costruzione acquedotto e vasche antincendio		10.329,14	2.065,83	6.197,48		8.263,31			2.065,83		LAVORI CONCLUSI: è in fase di	1			

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 50%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Revocato
													approvazione la contabilità finale				
BO/15/18	Bormio Valdidentro	Migl. boschivo Bagni Nuovi		46.481,12	9.296,22	27.888,67	8.425,87	45.610,76	870,36		0,00			1			
BO/16/01	Valdidentro	Prosecuzione P.F. Cardonè		69.721,68	13.944,34	41.833,01		55.777,35	-		13.944,34		Modifica programma (d.g.r. 18323 del 23/7/2004) Approvata variante in CS 4/5/2006		1		
BO/16/02	Valdidentro	Tagli fitosanitari		10.845,59	2.169,12	6.507,36	2.169,12	10.845,59	-		0,00			1			
BO/16- 17/06	Valdidentro	Pista forestale al maggengo di Pauletta		69.721,68	13.944,34	41.833,01		55.777,35	-		13.944,34		Modifica programma (d.g.r. 18323 del 23/7/2004) Approvata variante in CS 4/5/2006		1		
BO/17/04	Valdidentro NUOVO	Pista forestale		311.939,97	62.387,99	187.163,98	52.005,06	301.557,03	10.382,93		0,00	52.005,06		1			
BO/17/11	Valdidentro	Diradamenti		10.845,59	2.169,12	6.507,36	2.169,12	10.845,59	-		0,00			1			
BO19-10	Valdidentro	Migl. boschivo Sopra Pedenosso		18.075,99	3.615,20	10.845,59	2.744,84	17.205,63	870,36		0,00			1			
BO19-11	Valdidentro	Migl. boschivo Sopra S. Antonio		43.898,84	8.779,77	26.339,30	7.909,41	43.028,48	870,36		0,00			1			
BO20-1	Livigno	Migl. boschivo Campaccio		51.645,69	10.329,14	30.987,41	9.057,86	50.374,41	1.271,28		0,00			1			
BO20-2	Livigno	Migl. boschivo Bosc di Mur		25.822,84	5.164,57	15.493,71	5.164,57	25.822,84	-		0,00			1			
BO23-1	Livigno	Migl. boschivo Bosc da Poz		38.734,27	7.746,85	23.240,56	7.679,18	38.666,60	67,67		0,00			1			
BO23-4	Livigno	Migl. boschivo Costaccia		51.645,69	10.329,14	30.987,41	10.329,14	51.645,69	-		0,00			1			
BO23-6	Livigno	Migl. boschivo Bosc dal Dos Grand		18.075,99	3.615,20	10.845,59	3.615,20	18.075,99	-		0,00			1			
BO24-2	Livigno	Migl. boschivo Paris		25.822,84	5.164,57	15.493,71	5.164,57	25.822,84	-		0,00			1			
BO24-4	Livigno	Migl. boschivo Paluaccia		15.493,71	3.098,74	9.296,22	3.098,74	15.493,71	-		0,00			1			
BO7/6	Valdisotto	Migl. boschivo Valcepina		41.316,55	8.263,31	24.789,93	8.263,31	41.316,55	0,00		0,00			1			
BO/15/02	Bormio	Pista forestale prati di Sotto-Pedemontana		169.914,32	33.982,86	101.948,59	-	135.931,46	325,00		33.657,86		saldo in corso	1			
BO/15/04	Bormio	Pista forestale manutenzione		15.493,71	3.098,74	9.296,22	-	12.394,97	3.098,74		0,00		saldo in corso	1			
BO/19/14	Valdidentro	Pista forestale manutenzione		20.658,28	4.131,66	12.394,97		16.526,62	4.131,66		0,00		saldo in corso	1			
BO/19/12	Valdidentro	Manutenzione e ripristino ponte strada della Val Viola		134.278,79	26.855,76	80.567,28		107.423,04	11.165,90		15.689,86		saldo in corso	1			

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto prognostico	Revocato
BO/01/01	Sondalo	Pista forestale con valenza antincendio		257.195,54	51.439,11	154.317,32		205.756,43	-		51.439,11			1			
BO/01/02	Sondalo	Sistemazione sentiero		6.197,48	1.239,50	3.718,49		4.957,99	-		1.239,50	3.718,49		1			
BO/02/03	Sondalo	Sistemazione sentieri		11.362,05	2.272,41	6.817,23		9.089,64	-		2.272,41	6.817,23		1			
BO/02/04	Sondalo	Sistemazione sentieri		18.075,99	3.615,20	10.845,59		14.460,79	-		3.615,20	10.845,59		1			
BO/03/02	Sondalo	Ripristino strada		25.822,84	5.164,57	15.493,71		20.658,28	-		5.164,57	15.493,71		1			
BO/03/10	Sondalo	Consolidamento aree franose con ingegneria naturalistica		51.645,69	10.329,14	30.987,41		41.316,55	-		10.329,14			1			
BO/07/01	Valdisotto	Allargamento strada trattorabile		20.658,28	4.131,66	12.394,97		16.526,62	-		4.131,66			1			
BO/07/02	Valdisotto	Sistemazione mulattiera		38.734,27	7.746,85	23.240,56		30.987,41	-		7.746,85			1			
BO/09/04	Valdisotto	Sistemazione strada		11.362,05	2.272,41	6.817,23		9.089,64	-		2.272,41			1			
BO/09/10	Valdisotto	Recupero smottamento con ingegneria naturalistica		103.291,38	20.658,28	61.974,83		82.633,10	-		20.658,28			1			
BO/10/07	Valfurva	Consolidamento aree franose con ingegneria naturalistica		154.937,07	30.987,41	92.962,24		123.949,66	-		30.987,41			1			
BO/11/13	Bormio	Pista forestale manutenzione		18.592,45	3.718,49	11.155,47		14.873,96	-		3.718,49			1			
BO/11/15	Bormio	Allargamento mulattiera		54.227,97	12.911,42	30.470,96		43.382,38	-		10.845,59			1			
BO/11/16	Bormio	Pista forestale manutenzione		8.263,31	1.652,66	4.957,99		6.610,65	-		1.652,66			1			
BO/11- 14/18	Bormio	Sistemazione p.f. e manutenzione pozzetti e idranti antincendio		8.263,31	1.652,66	4.957,99		6.610,65	-		1.652,66			1			
BO/19/07	Valdidentro NUOVO	Manutenzione Pista forestale Morzaglia Descè		29.954,50	5.990,90	17.972,70		23.963,60	-		5.990,90			1			
BO/23/2	Livigno	Consolidamento versante Bosc da Poz		139.443,36	27.888,67	83.666,02		111.554,69	-		27.888,67	83.666,02		1			
BO1/1	Sondalo	Pista for. Nalont- Taronno-Mezzano- Madrisio		129.114,22	25.822,84	77.468,53		103.291,37	-		25.822,85			1			
BO/06/04	Valdisotto	Allargamento mulattiera		24.273,47	4.854,69			4.854,69	-		19.418,78		Revocato				1
BO/06/06	Valdisotto	Sistemazione sentieri		20.658,28	2.065,83			2.065,83	-		18.592,45		Revocato				1
BO/19/15	Valdidentro	Sistemazione pista forestale Morzaglia strada "S. Antonio- decoville"		87.797,67	17.559,53			17.559,53	-		70.238,14		Revocato				1
BO/06/05	Valdisotto	Sistemazione sentieri (€ 13944,34)			0,00			0,00	-		0,00		REVOCATO con d.g.r. 18323 del 23/7/2004)				1

Scheda	Comune	Progetto	Strada accatastata	Importo	Acconto 20%	Acconto 60%	Saldo	Totale liquidato	Economie	Economia erogata ed utilizzata per accatastamento strade forestali	Da erogare	Erogato nel 2006	NOTE	Concluso	In corso	In progetto	Protramate	Revocato
BO/17/05	Valdidentro	Pista forestale Isolaccia-Alpe Boron manutenzione (€ 61974,83)			0,00			0,00	-		0,00		REVOCATO con d.g.r. 18323 del 23/7/2004)					1
BO/17/13	Valdidentro NUOVO	Manutenzione pista sponda destra torrente Viola (€ 51645,69)			0,00			0,00	-		0,00		REVOCATO con d.g.r. 18323 del 23/7/2004)					1
BO/21/05	Livigno	Pista forestale Freita-Rin di Clus (€ 61974,83)			0,00			0,00	-		0,00		REVOCATO con d.g.r. 18323 del 23/7/2004)					1
BO/21-22/02	Livigno	Pista forestale 3° tornante Alpe Mine-Rin di Clus (€ 77468,53)			0,00			0,00	-		0,00		REVOCATO con d.g.r. 18323 del 23/7/2004)					1
Totale Alta Valtellina				3.105.971,79	621.194,36	1.781.879,59	243.360,07	2.646.434,01	50.426,18	-	409.111,60	172.546,10		37	15	5	-	8
Sondrio - CM Valtellina di Morbegno																		
MO/	Delebio Nuovo	F/MO/sost. 1 Strada al servizio della Vallesina		154.937,07	30.987,41	92.962,24	30.987,41	154.937,07	0,00		0,00	30.987,41		1				
MO/03/05	Ardenno	Pista forestale Erbolo-Soglio anche antincendio		82.633,10	16.526,62	49.579,86	16.526,62	82.633,10	-		0,00	16.526,62		1				
MO/03/06	Ardenno	Pista forestale Lur di Cima-Granda anche antincendio		30.987,41	6.197,48	18.592,45	6.197,48	30.987,41	-		0,00	6.197,48		1				
MO/15/11	Buglio in M.	Pista forestale e tagliafuoco Lur-Granda (prevista P.A.)		43.382,38	8.676,48	26.029,43	8.676,48	43.382,38	-		0,00	8.676,48		1				
MO/17/02	Morbegno Nuovo	Prolungamento strada F/MO/17/02 var.		28.405,13	5.681,03	17.043,08	5.681,03	28.405,13	-		0,00			1				
MO/19/01	Piantedo	Pista forestale Verdione-Prato Ciliegia		51.645,69	10.329,14	30.987,41	10.329,14	51.645,69	- 0,00		0,00			1				
MO/23/04	Tartano	Tagli di diradamento, ripuliture e rinfoltimenti (previsto dal P.A.)		13.427,88	2.685,58	8.056,73	2.685,58	13.427,88	- 0,00		0,00			1				
MO/25/01	Valmasino	Ricostruzione boschiva		20.658,28	4.131,66	12.394,97	4.130,21	20.656,83	- 1,45		0,00			1				
MO/22/02	Talamona	Pista forestale Faido di Sopra-Lumiga-Albaredo (previsto P.A.)		79.534,36	15.906,87	47.720,62	15.906,87	79.534,36	-		0,00	15.906,87		1				
MO1	Cino	Miglioramento boschivo loc. Maronara		36.151,98	7.230,40	21.691,19	7.230,40	36.151,99	- 0,00		0,00	7.230,40		1				
MO2	Dubino	Migl. bosch. Alpe Piazza - Pozzacher - Fofriccio		30.987,41	6.197,48	18.592,45	6.197,48	30.987,41	0,00		0,00	6.197,48		1				
MO3	Buglio in Monte	Migl. boschivo Volte - Primavera		25.822,84	5.164,57	15.493,71	5.164,57	25.822,85	- 0,00		0,00	5.164,57		1				
MO/	Buglio in M. Nuovo	Nuova strada F/MO/sost. 2		85.215,39	17.043,08	51.129,23		68.172,31	17.043,08		0,00			1				