

Legge 488/99 – esercizio 2002-2003 – VII^a fase (€ 205.033.388,94, pari a 397 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 205.033.388,96	€ 92.782.369,02	45,2%	€ 28.185.554,08	13,7%

Il Consiglio Regionale, con DCR n. 70 del 27 dicembre 2001, ha approvato il riparto dei fondi, attribuiti dalla Legge n. 448/199 e riallocazione dei fondi assegnati con la Legge n. 345/1997, gli interventi ed i relativi soggetti attuatori, per un totale di € 212.780.242,45.

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 111 interventi suddivisi tra i vari settori: in particolare nel settore Fognatura e Depurazione sono compresi 75 interventi, nel Territorio 20, Bonifica Siti Inquinati 11. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 205.033.388,96 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per il 45,2% ed erogati per il 13,7%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	75	3
Acquedotti	1	
Territorio	20	
Agricoltura e Zootecnia	3	
Bonifica siti inquinati	11	
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
TOTALE	111	3

Per quanto riguarda l'intervento relativo al "Progetto Integrato Fusina" valgono le considerazioni già riportate in precedenza.

I finanziamenti relativi alla Legge 488/1999 sono stati assegnati negli esercizi finanziari 2002-2003 pertanto la maggior parte degli interventi è ancora in fase di progettazione.

Ad oggi per quanto attiene al settore Fognatura e Depurazione il numero degli interventi in fase di realizzazione è costituito da 31 opere.

Gli interventi i cui lavori sono già stati ultimati, e dunque sono in fase di collaudo, sono 7, mentre nel corso del 2005 sono stati predisposti i Decreti di approvazione della contabilità finali di tre interventi. Tra questi si sottolinea il progetto di "Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell'isola di S. Giorgio Maggiore" di competenza dell'Abbazia di S. Giorgio Maggiore: il decreto del Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente n. 158 del 20.09.2005 ne approva la contabilità finale.

L'unico intervento del settore Acquedotti fa parte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V. – Schema del Veneto Centrale) e riguarda il primo stralcio della "sistemazione del nodo idrico di Padova e la chiusura dell'anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia". I lavori di quest'opera sono in corso.

Infine, per quanto riguarda il settore Monitoraggio e Sperimentazione, è stato finanziato un intervento, gestito da A.R.P.A.V., che è inerente al "sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l'area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto". I lavori sono in fase di realizzazione.

**Leggi n. 388/2000 e 448/2001 – esercizio 2002-2003-2004 – VIII^a fase
€ 286.824.446,15**

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 286.824.446,15	€ 51.253.795,14	17,9%	€ 20.473.426,59	7,1%

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004 è stata definita la distribuzione dei fondi del nuovo riparto di spesa. I finanziamenti derivanti dai contratti di mutuo stipulati per le leggi 388/2000 e 448/2001 ammontano complessivamente a € 286.824.446,15 (di cui € 97.701.446,15 dalla Legge 388/2000 e € 189.123.000,00 dalla Legge 448/2001). A tale proposito si sottolinea che il riparto approvato ha individuato interventi urgenti da finanziare con fondi nuovi per un importo complessivo di € 308.657.387,00 con un'eccedenza di € 21 rispetto al finanziato-

Questo ultimo riparto gestisce inoltre anche fondi provenienti dalla riallocazione di finanziamenti originariamente destinati dalla legge 139/92 – II fase, per una quota pari a € 12.181.000,00. Si aggiungono, inoltre, i fondi derivanti dai migliori e più favorevoli mutui dalle leggi n. 539/95 e n. 515/96 – III fase, per un ammontare di € 21.342.612,00, di cui si è già detto nelle sezioni corrispondenti.

Alla data del 31.12.2005 i finanziamenti risultano impegnati per il 17,9% ed erogati per il 7,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	100	
Acquedotti	1	
Territorio	51	
Agricoltura e Zootecnia	7	
Bonifica siti inquinati	12	
Monitoraggio e sperimentazione	8	
Ospedali	1	
TOTALE	180	

Gli interventi avviati con questo ultimo riparto sono 180, gran parte rientranti nei settori Fognatura e Depurazione e Territorio.

Un'elevata percentuale dei progetti si trova ancora in fase di progettazione, vista la recente assegnazione dei finanziamenti.

In particolare si sottolinea che i finanziamenti assegnati ai Consorzi di

Bonifica, sono stati destinati soprattutto per la copertura delle maggiori spese, relative a progetti già finanziati, che gli stessi consorzi devono sostenere a seguito dell'aumento delle indennità di esproprio.

Per quanto riguarda il settore Fognatura e Depurazione, si rileva che il Progetto Integrato Fusina, beneficia, in questo riparto, di un finanziamento complessivo pari a € 65.276.000,00.

Per il settore Bonifica Siti Inquinati nel Bacino Scolante sono stati assegnati € 11.000.000,00.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4529/04 sono stati individuati i soggetti attuatori che potranno disporre di fondi per la realizzazione di opere di bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali. Tra questi vi sono nuovi soggetti attuatori tra cui la Provincia di Padova per la realizzazione dell' "Intervento di bonifica in via sostitutiva dell'ex area Promofin in comune di Piombino Dese".

Si prevede inoltre di stanziare € 3.000.000,00 per la bonifica del Basso Corso del Fiume Marzenego – Osellino, alla presentazione da parte del Consorzio di Bonifica Dese Sile del relativo progetto.

Alla società Veneto Acque S.p.A sono stati assegnati € 20.000.000,00 nell'ambito *“del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto – Schema Veneto Centrale, segmento del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia”*. Tale progetto si trova in fase di realizzazione.

**Il Dirigente del Servizio
Legge Speciale per Venezia
Dott.ssa Gisella Penna**

PAGINA BIANCA

RAPPORTO
SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI
FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO
CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

SUDDIVISO PER LEGGI DI FINANZIAMENTO

Aggiornamento al 31 dicembre 2005

TABELLA RIEPILOGATIVA
(per leggi)

Legge	Finanziato	Impegnato	Erogato
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	€ 41.316.551,93	€ 36.049.897,79	€ 31.401.784,08
		87,3%	76,0%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	€ 51.645.689,91	€ 47.449.802,10	€ 45.367.428,62
		91,9%	87,8%
Legge 910/86 Es. 1989	€ 38.734.267,43	€ 37.757.647,44	€ 25.877.521,86
		97,5%	66,8%
Legge 67/88 Es. 1988	€ 18.334.219,92	€ 11.851.990,41	€ 5.003.771,93
		64,6%	27,3%
Legge 67/88 Es. 1990	€ 53.969.745,96	€ 51.858.089,74	€ 35.469.284,40
		96,1%	65,7%
Legge 67/88 Es. 1991	€ 15.803.581,11	€ 15.803.581,11	€ 15.373.362,35
		100,0%	97,3%
Legge 67/88 Es. 1992 - I ^a tranche	€ 15.338.769,90	€ 11.819.744,67	€ 8.969.201,53
		77,1%	58,5%
Legge 67/88 Es. 1992 - II ^a tranche	€ 30.987.413,94	€ 14.782.680,23	€ 10.781.020,12
		47,7%	34,8%
Legge 360/91	€ 8.263.310,39	€ 4.620.080,28	€ 3.803.309,92
		55,9%	46,0%

Legge	Finanziato	Impegnato	Erogato
Legge 139/92 Es. 1993	€ 180.759.914,68	€ 178.483.372,67	€ 151.320.127,07
		98,7%	83,7%
Legge 139/92 II fase	€ 165.266.207,64	€ 106.373.035,53	€ 84.955.447,62
		64,4%	51,4%
Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	€ 40.349.825,52	€ 13.231.334,22	€ 4.026.419,70
		32,8%	10,0%
Legge 539/95 Es. 1996	€ 15.493.706,97	€ 15.493.706,97	€ 14.872.926,88
		100,0%	96,0%
Legge 539/95 Es. 1997	€ 30.987.413,95	€ 30.987.413,95	€ 30.663.651,29
		100,0%	99,0%
Legge 539/95 Magg. Mutui III^fase	€ 21.342.612,00	€ 0,00	€ 0,00
		0,0%	0,0%
Legge 515/96 Es. 1997	€ 103.291.379,33	€ 86.805.268,00	€ 71.692.204,09
		84,0%	69,4%
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	€ 61.187.231,13	€ 52.830.366,11	€ 45.377.807,07
		86,3%	74,2%
Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase	€ 36.151,98	€ 36.151,98	€ 6.501,93
		100,0%	18,0%
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	€ 142.025.647,25	€ 92.263.044,28	€ 63.467.945,71
		65,0%	44,7%

Legge	Finanziato	Impegnato	Erogato
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001	€ 235.504.345,99	€ 150.936.849,95	€ 90.426.166,30
		64,1%	38,4%
Legge 488/99 Es. 2002, 2003	€ 205.033.388,95	€ 92.782.369,32	€ 28.185.554,08
		45,3%	13,7%
Legge 388/00, Es. 2002,2003,2004	€ 286.824.446,15	€ 51.253.795,14	€ 20.473.426,59
		17,9%	7,1%
TOTALE	€ 1.762.495.822,04	€ 1.103.470.221,87	€ 787.514.863,12
PERCENTUALE SU TOTALE		62,61%	44,68%

**SUDDIVISIONE PER LEGGE DI FINANZIAMENTO E PER SETTORI DI INTERVENTO
AL 31.12.2005**

	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	29.954.500,15	24.687.846,01	23.705.088,55
2	Acquedotti	5.164.568,99	5.164.568,99	1.499.212,75
3	Ospedali	6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79
	TOTALE	41.316.551,93	36.049.897,79	31.401.784,08

	Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	45.448.207,13	41.252.319,31	39.898.278,97
2	Acquedotti	1.032.913,80	1.032.913,80	304.580,66
3	Ospedali	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99
	TOTALE	51.645.689,92	47.449.802,10	45.367.428,62

	Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	32.020.327,74	31.043.707,75	23.295.237,36
2	Acquedotti	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00
3	Ospedali	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50
	TOTALE	38.734.267,43	37.757.647,44	25.877.521,86

	Legge 67/88 Es. 1988	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	8.005.081,94	1.522.852,43	1.522.852,43
2	Acquedotti	10.329.137,98	10.329.137,98	3.480.919,50
3	Ospedali			
	TOTALE	18.334.219,92	11.851.990,41	5.003.771,93

	Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	53.969.745,96	51.858.089,74	35.469.284,40
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	53.969.745,96	51.858.089,74	35.469.284,40

	Legge 67/88 Es. 1991	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.803.581,16	15.803.581,11	15.373.362,35
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	15.803.581,16	15.803.581,11	15.373.362,35

	Legge 67/88 Es. 1992 - I ^a tranche	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.338.769,90	11.819.744,67	8.969.201,53
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	15.338.769,90	11.819.744,67	8.969.201,53

	Legge 67/88 Es. 1992 - II ^a tranche	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	30.987.413,94	14.782.680,23	10.781.020,12
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	30.987.413,94	14.782.680,23	10.781.020,12

	Legge 360/91	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	8.263.310,39	4.620.080,26	3.803.309,92
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	8.263.310,39	4.620.080,26	3.803.309,92

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	180.759.914,68	178.483.372,67	151.320.127,07
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	180.759.914,68	178.483.372,67	151.320.127,07

	Legge 139/92 II fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	165.266.208,31	106.373.035,53	84.955.447,61
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	165.266.208,31	106.373.035,53	84.955.447,61

	Legge 139/92 Magg. Mutui II ^a fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	40.349.825,52	13.231.334,22	4.026.419,70
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	40.349.825,52	13.231.334,22	4.026.419,70

	Legge 539/95 Es. 1996	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.493.706,97	15.493.706,97	14.872.926,90
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	15.493.706,97	15.493.706,97	14.872.926,90

	Legge 539/95 Es. 1997	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	27.630.444,10	27.630.444,10	27.346.241,26
2	Acquedotti			
3	Ospedali	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04
	TOTALE	30.987.413,95	30.987.413,95	30.663.651,30

	Legge 539-95 Magg. Mutui III fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	21.342.612,00	0,00	0,00
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	21.342.612,00	0,00	0,00

	Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	103.291.379,33	86.805.268,01	71.692.204,11
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	103.291.379,33	86.805.268,01	71.692.204,11

	Legge 515/96 Es. 1998	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	61.187.231,15	52.830.366,11	45.377.807,08
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	61.187.231,15	52.830.366,11	45.377.807,08

	Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	36.151,98	36.151,98	6.501,93
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	36.151,98	36.151,98	6.501,93

	Legge 345/97 Es. 1998	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro) *
1	Disinquinamento	119.351.045,51	69.588.442,54	43.633.343,97
2	Acquedotti	22.674.601,75	22.674.601,75	19.834.601,75
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	142.025.647,26	92.263.044,29	63.467.945,72

	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	201.934.646,86	128.322.235,25	78.108.077,60
2	Acquedotti	33.569.698,44	22.614.614,70	12.318.088,70
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	235.504.345,30	150.936.849,95	90.426.166,30

	Legge 488/99 Es. 2002, 2003	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	194.704.250,94	82.453.231,35	25.086.812,68
2	Acquedotti	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	205.033.388,92	92.782.369,33	28.185.554,08

	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002/03/04	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	263.824.446,15	45.253.795,14	14.473.426,59
2	Acquedotti	20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3	Ospedali	3.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	286.824.446,15	51.253.795,14	20.473.426,59

SINTESI

	TOTALE LEGGI FINANZIAMENTO	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	1.634.962.801,81	1.003.892.285,38	723.716.972,11
2	Acquedotti	107.231.714,14	82.276.630,40	46.536.144,76
3	Ospedali	20.301.306,12	17.301.306,12	17.261.746,32
	TOTALE	1.762.495.822,07	1.103.470.221,89	787.514.863,18

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
COMUNE DI CHIOGGIA - DISINQUINAMENTO												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 27 20/7/1993	335.696,98	335.696,98	331.607,90	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 133 del 23/4/1997, un'economia pari a € 4.089,08 convogliata all'intervento 4
2	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto			DDLP N. 324 03/06/1988	671.393,97	671.393,97	571.793,63	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 73 del 17/03/1997, un'economia pari a € 99.600,34 convogliata all'intervento 4
3	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto		DGR N. 5541 DEL 10/11/1996	DDDA N. 120 6/9/1990	1.885.067,68	1.885.067,68	1.838.810,70	Lavori collaudati	07/10/1997	26/10/1999	26/10/2000	Registrata, con DDLP n° 423 del 11/12/2003, un'economia pari a € 46.256,97.
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche (XV lotto - I° stralcio)		DGR N. 710 DEL 22/7/1986	DDDA N. 13162 DEL 12/12/1986	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	02/10/1986	24/08/1992	29/04/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 391 del 03/10/1997. Supero di spesa parzialmente coperto con le economie degli interventi 1 e 2. Residuo a carico dell'ente
COMUNE DI CHIOGGIA - ACQUEDOTTI												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli		DGR N. 3002 DEL 26/06/1987		149.772,50	149.772,50	149.772,50	Lavori collaudati			06/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 81 del 13/04/1999. Importo finale intervento 184.640,48. Supero di spesa a carico dell'ente
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		883.141,30	883.141,30	629.320,45	Lavori collaudati				Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione aclarante
COMUNE DI JESOLO												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	1/1.4			1.291.142,25	1.291.142,25	1.282.148,91	Lavori collaudati			16/01/1997	Registrata, con DDLP n. 312 del 02/12/1998, un'economia pari a € 8.993,34 da rescrivere sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1986
COMUNE DI MARCON												
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione elo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto		DGR N. 950 DEL 31/10/1987	DDL N. 951 31/10/1987	42.794,90	42.794,90	42.794,90	Lavori collaudati	22/03/1988	30/10/1990		Determinazione del contributo definitivo con Decreto dei LL.PP. n. 7 del 28/03/2000
2	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	1/4.7.2	DGR N. 48 DEL 25/06/1999	DDDA N. 48 25/6/1999	267.079,24	267.079,24	266.770,30	Lavori collaudati	25/06/2001	17/06/2002	14/01/2003	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo da parte del Comune di Marcon. Ente esecutore dei lavori Consorzio Sile Piave
COMUNE DI MOGLIANO VENETO Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 994 DEL 09/10/1986	413.165,52	413.165,52	378.748,50	Lavori collaudati			14/11/1995	Registrata, con DDLP n. 407 del 14/11/1995, un'economia pari a € 34.417,02 impegnata sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1986
2	Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 876 DEL 12/09/1986	258.228,45	258.228,45	231.866,14	Lavori collaudati	13/07/1987	18/03/1988		Registrata, con DDLP n. 684 del 06/11/1991, un'economia pari a € 26.562,30
COMUNE DI VENEZIA Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'isola della Giudecca.	1/3.6		DDEA N. 54 17/10/1991	85.417,05	85.417,05	85.417,05					L'intervento consiste nella redazione dello studio e del progetto
2	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (Ve) - Telecontrollo				0,00	0,00	0,00	Fondi riallocati nell'int. 2A				
2A	Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre VE	1/5.1	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 25/6/1999	71.759,17	71.759,17	71.759,17	Lavori ultimati				Finanziamento originale pari a € 516.456,90, di cui € 444.697,73 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia
3	Costruzione della fognatura di TREPORTI		DGR N. 1175 DEL 26/03/1985	DDL N. 1190 23/12/1987	1.394.433,63	1.394.433,63	1.379.989,31	Lavori collaudati	14/11/1988	28/02/1991	16/09/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 55 del 09/02/1996, per € 1.379.989,31. Con DDLP n. 83 del 14/04/1999 si finanzia l'aumento della revisione dei prezzi per € 37.357,55
4	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto			DDL N. 1006 26/10/1987	1.595.851,82	1.595.851,82	1.587.990,21	Lavori collaudati	23/11/1987	24/02/1989	06/12/1993	Registrata, con DDLP n. 167 del 11/07/1994, un'economia pari a € 7.861,81.

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5	Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)			DDL N. 1003 26/10/1987	1.032.913,80	1.032.913,80	1.029.127,96	Lavori collaudati	23/11/1987	16/11/1988	13/12/1991	Registrata, con DDLP n. 208 del 23/08/1994, un'economia pari a € 3.785,84
6	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)		DGR N. 2992 DEL 26/05/1987	DDL N. 1002 26/10/1987	619.748,28	619.748,28	605.927,75	Lavori collaudati	30/11/1987	24/09/1988	26/01/1996	Registrata, con DDLP n. 285 del 23/07/1997, un'economia pari a € 13.820,53
7	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto		DGR N. 5591 DEL 29/09/1987	DDL N. 1001 26/10/1987	2.117.473,29	2.117.473,29	1.491.506,77	Lavori collaudati	18/01/1988	31/05/1989	08/04/1991	Registrata, con DDLP n. 118 del 11/05/1994, un'economia pari a € 625.966,51, destinata in parte all'intervento 22A
8	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto		DGR N. 5590 DEL 29/09/1987	DDL N. 1000 26/10/1987	593.925,43	593.925,43	593.925,43	Lavori collaudati	13/01/1988	06/01/1989	04/05/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 32 del 23/02/1999. Con DDLP n. 75 del 31/03/1999 si concede un ulteriore finanziamento per € 6.201,73
9	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto		DGR N. 999 DEL 26/10/1987	DGR N. 999 26/10/1987	2.117.473,29	2.117.473,29	2.077.719,51	Lavori collaudati	12/01/1988	25/05/1989	16/03/1992	Registrata, con DDLP n. 322 del 10/11/1994, un'economia pari a € 39.753,78
10	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE		DGR N. 2994 DEL 26/05/1987	DDL N. 1005 26/10/1987	852.153,88	852.153,88	823.357,07	Lavori collaudati	11/01/1988	15/12/1988	08/05/1997	Registrata, con DDLP n. 301 del 06/08/1997, un'economia pari a € 28.796,81
11	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	DAST N. 124 DEL 11/10/1990	DDDA N. 26 19/3/1999	676.558,54	675.525,62	675.525,62	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
12	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera (vasca di arrivo del collettore)			DDL N. 949 21/10/1987	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	12/10/1987	08/04/1988	22/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 95 del 11/05/1998. Con DDLP 255 del 15/10/1998 finanziato aumento revisione prezzi per € 10.940,58
13	Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta	1/3.6.A		DDEA N. 54 17/10/1991	4.820.923,49	0,00	0,00	Progetto in fase di redazione				Interventi gestiti dalla società INSULA

CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986

1	Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego		DGR N. 1151 DEL 19/11/1986	DDL N. 909 10/12/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati		08/04/1994	11/11/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
---	--	--	-------------------------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	--	------------	------------	---