

Legge 488-99 Es 02-03

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|------|--|---------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|--|
| 76I | Sistemazione e messa in sicurezza di un tratto della S.P. 10 "Desman" (via Roma) e relativi servizi tecnologici in comune di S. Giorgio delle Pertiche (PD). | 1/A/5.7 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 138 17/08/2005 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| 76L | Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - Realizzazione della rete fognaria separata in località Castelminio | 1/A/5.8 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 179 12/10/2005 | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| 76M | Realizzazione della rete fognaria nera nelle vie Roma (S.P. 34) e Franceschina in comune di Cadoneghe | 1/A/5.9 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 203 31/10/2005 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| 76N | Ampliamento rete di fognatura nera nel Comune di Villa del Conte e nella frazione di Abbazia Pisani (€ 286.633,57) | 1/A/5.2 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 179 05/12/2003 | 286.633,57 | 286.633,57 | 175.337,11 | Progetto approvato | | | | Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76 e unito agli interventi 16 bis (€ 258.228,45), 25 (€ 258.228,45) e 69 (€ 309.874,14) |
| 77 | Progetto definitivo per lavori di rifacimento e separazione condotte fognarie lungo via Manzoni, via Zanella, vicolo Aggio e viale della Vittoria in Comune di Piombino Dese | 1/A/4.1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 123 30/10/2002 | 392.000,00 | 392.000,00 | 295.525,49 | Lavori in corso | 14/01/2003 | | | |

AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI

Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------------------------|--|---------------|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| 13 | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Cittadella con incremento da 60,000 a 75,000 A.E. | 1/D/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 10.329.137,98 | | | Progettazione in corso | | | | |
|----|---|-------|-------------------------|--|---------------|--|--|------------------------|--|--|--|--|

AZIENDA ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO

Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 5 | Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme. | 1/G/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 980.509,25 | | | Finanziamento diviso negli interventi 5A (€ 1.291.142,25) e 5B (€ 774.685,35). | | | | |
| 5A | Interventi nei Comuni ex Consorzio Interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico (€ 1.291.142,25) | 1/G/1.1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 20 09/02/2005 | 774.685,35 | 774.685,35 | 39.949,14 | Progettazione in corso | | | | |
| 5B | Completamento della rete fognaria nera e ristrutturazione tratti di condotta in Comune di Galzignano Terme. (€ 774.685,35) | 1/G/1.2 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 149 13/09/2005 | 310.633,00 | 310.633,00 | 0,00 | Progettazione in corso | | | | |

AZIENDA CENTRO VENETO SERVIZI

Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|-----------------------|------------|------------|------|--|--|--|--|--|
| 9 | Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati | 1/B/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DDDA N. 25 26/03/2003 | 516.456,90 | 516.456,90 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 516.456,90 | | | | |
| 9A | Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati (€ 3.615.198,29) | | Riuniti i finanziamenti 8C (€ 3.098.741,39) + 9 (€ 516.456,90) = € 3.615.198,29 | | | | | Progettazione definitiva | | | | |

Legge 488-99 Es 02-03

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|------|---|--------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|
| 10 | Progetto definitivo relativo alle opere di rifacimento delle fognature nelle vie Massimo D Azeglio, Pescheria Vecchia, Madonnetta, Marconi, P.zza Trieste, Cavour, Calle della Musica etc. - XV° Stralcio fognature | 1/T/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DDDA N. 116 20/08/2003 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 0,00 | Lavori in corso | 09/06/2003 | | | |
| 11 | Interventi di fognatura nel territorio comunale di Arquà Petrarca. | 1/V/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DDDA N. 14 21/02/2003 | 516.456,90 | 516.456,90 | 194.071,30 | Lavori in corso | | | | |

A.S.P. DI CHIOGGIA
Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|
| 25 | Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 6.197.482,79) | | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | | | | Finanziamento suddiviso negli interventi 25A (€ 5.510.163,87) e 25B (€ 687.318,92) | | | | |
| 25A | Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 5.510.163,87) | 1/Q/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 5.510.163,87 | 0,00 | 0,00 | Progettazione in corso | | | | |
| 25B | Adeguamento tecnologico - ambientale e definitivo completamento del depuratore di Val da Rio - 1° lotto funzionale | 1/Q/1.1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 89 DEL 2004 | 687.318,92 | 687.318,92 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| 26 | Risanamento e completamento dei sistemi fognari nei centri storici di Chioggia e Sottomarina | 1/Q/2 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 142 12/12/2002 | 2.065.827,60 | 2.015.755,73 | 144.607,93 | Progettazione in corso | | | | Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione |

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--|------------------------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 3 | Interventi di ampliamento dell' impianto di depurazione di Salvatronda | 1/R/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DDDA N. 257 28/12/2004 | 1.187.850,87 | 1.187.850,87 | 66.761,24 | Finanziamento convogliato nell'intervento 3A | | | | |
| 3A | Interventi di ampliamento dell' impianto di depurazione di Salvatronda (€ 1.446.079,32) | | Riuniti i finanziamenti 2 (€ 258.228,45) + 3 (€ 1.187.850,87) = € 1.446.079,32 | | | | | In fase di progettazione | | | | |
| 4 | Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale (€ 2.375.701,74) | 1/R/2 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | | | | | Finanziamento diviso negli interventi 4A (€ 1.358.322,68), 4B (€ 345.985,06) e 4C (€ 671.394,00) | | | | |
| 4A | Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale. Località Salvatronda e Borgo Padova (€ 1.358.322,68) | 1/R/2 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | | 1.319.948,42 | 1.319.948,42 | 0,00 | In fase di progettazione | | | | |
| 4B | Integrazione fasi di processo depuratori Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico | 1/R/2.2 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DDDA N. 257 28/12/2004 | 345.985,06 | 345.985,06 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| 4C | Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale. Località S. Andrea O. M. (€ 671.394,00) | 1/R/2.1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DDDA N. 116 23/06/2004 | 671.394,00 | 671.394,00 | 38.724,97 | Lavori in corso | | | | |
| 4d | Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale | 1/R/2.4 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | | 38.374,26 | 0,00 | 0,00 | In fase di progettazione | | | | |

Legge 488-99 Es 02-03

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|------|--|---------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|
| 5 | Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova | 1/R/3 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DDDA N. 258 29/12/2004 | | | | Progetto approvato | | | | |
| 5A | Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova | 1/R/3.1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DDDA N. 258 29/12/2004 | 1.216.657,36 | 1.216.657,36 | 42.318,04 | Lavori in corso | | | | |
| 5B | Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno | 1/R/3.2 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DDDA N. 170 11/10/2005 | 126.130,58 | 126.130,58 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |

COMUNE DI CAVALLINO
Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | Costruzione della rete di fognatura nera della zona di Via dell'artigliere in comune di Cavallino - Treporti (VE) | 1/S/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 2 07/01/2004 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 915.159,31 | Lavori in corso | | | | |
| 4 | Bonifica ex discarica per RSU | 4/A/1.1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 517.000,00 | 0,00 | 0,00 | Progetto in fase di redazione | | | | Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante |

COMUNE DI CAVARZERE
Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|--|--|--|--|
| 6 | Estensione della rete fognaria e depurazione nel territorio comunale | 1/L/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 97 26/05/2004 | 1.032.913,80 | 1.032.380,62 | 699.353,35 | Lavori in corso | | | | |
|---|--|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|--|--|--|--|

COMUNE DI FOSSO'
Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------------------|---------------------|------------|------------|------|--------------------|--|--|--|--|
| 2 | Bonifica area ex discarica per RSU, in via Favalli | 4/A/1.9 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DGR 2833 10/09/2004 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | Progetto approvato | | | | Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante |
|---|--|---------|---------------------------|---------------------|------------|------------|------|--------------------|--|--|--|--|

COMUNE DI MONSELICE
Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------------------|--|--|--|--|
| 4 | Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria della frazione Marendole e di via Mandic. | 1/U/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 26 26/3/2003 | 284.051,29 | 284.051,29 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| 5 | Bonifica area ex inceneritore | 4/A/1.3 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 1.807.599,00 | 1.807.599,00 | 157.193,09 | Progettazione in corso | | | | |
| 6 | Bonifica area ex inceneritore per RSU in località Schiavonesca | 4/A/1.7 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DGR 2833 10/09/2004 | 718.367,98 | 718.367,98 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |

COMUNE DI MORGANO
Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------|--|--|--|--|
| 4 | Interventi di fognatura e depurazione nel territorio comunale | 1/H/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 53 16/03/2004 | 826.331,04 | 826.331,04 | 436.019,81 | Lavori in corso | | | | |
|---|---|-------|-------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------|--|--|--|--|

COMUNE DI NOALE
Legge 488/99 Es. 2002, 2003

Legge 488-99 Es 02-03

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|---|---|---------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|--|
| 3 | Bonifica ex scarica per RSU | 4/A/1.4 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 167 DEL 2003 | 1.342.788,00 | 134.278,80 | 70.965,84 | Lavori in corso | | | | Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione |
| COMUNE DI PREGANZIOL Legge 488/99 Es. 2002, 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Estensione della rete fognaria nelle frazioni di Sambughè e Boschetta | 1/I/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 30 27/3/2003 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 825.900,00 | Lavori in corso | 26/11/2003 | | | |
| COMUNE DI SALZANO Legge 488/99 Es. 2002, 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bonifica ex scarica per RSU e Rifiuti speciali | 4/A/1.5 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 185 07/10/2004 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 160.056,69 | Lavori in corso | | | | Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante |
| COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA Legge 488/99 Es. 2002, 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali | 4/A/1.6 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 54 26/05/2003 | 750.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Progetto approvato | | | | Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione (importo pari a € 75.000,00). Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. |
| 2 | Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali (in particolare da Cr6) | 4/A/1.8 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DGR N. 2833 10/09/2004 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | Progetto approvato | | | | Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. |
| COMUNE DI VENEZIA Legge 488/99 Es. 2002, 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 86 V. | Interventi di fognatura nel territorio comunale (importo complessivo € 17.043.077,67) | 1/N/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 14.796.489,67 | 0,00 | 0,00 | Progettazione in corso | | | | Finanziamento originale di € 17.043.077,67 suddiviso dall'ente in 7 interventi (4 integrazioni e 3 nuovi interventi) |

Legge 488-99 Es 02-03

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|--|---|---------|--|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|--|--------------------------|-------------|----------|---|
| 86A V. | Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione e fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX° lotto. | 1/N/1.1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 115 23/06/2004 | 2.246.588,00 | 2.246.588,00 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| 87 | PROGETTO INTEGRATO RII | 7/A/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 22 07/03/2002 | 20.658.275,96 | 20.658.275,96 | 5.838.427,16 | Progetto approvato | | | | |
| CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE Legge 488/99 Es. 2002, 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Incremento volume invaso canale dei Cuori e diaframmatura argini | 2/M/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 109 18/10/2002 | 3.098.741,39 | 232.405,60 | 232.405,60 | Progettazione in corso | | | | Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione |
| 10 | Opere di diaframmatura e completamento bacino Ca' di Mezzo | 2/N/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 130 24/09/2003 | 258.228,45 | 258.228,45 | 129.301,13 | Progetto definitivo | | | | Erogazione limitata alle sole spese di progettazione (€ 19.367,13) come da DDDA n. 108/02 |
| 11 | Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana | 2/O/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 111 18/10/2002 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 96.835,67 | Progetto definitivo | | | | Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione |
| 12 | Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro | 2/P/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 107 18/10/2002 | 3.098.741,39 | 3.098.741,39 | 232.405,60 | Progetto definitivo | | | | Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione |
| CONSORZIO BASSO PIAVE Legge 488/99 Es. 2002, 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Completamento intervento per aquedotto sostitutivo pozzi in comune di Cavallino | 5/B/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Finanziamento revocato | | | | Finanziamento originale pari a € 5.164.586,99 interamente revocato e devoluto alla Diocesi Patriarcato di Venezia |
| CONSORZIO BRENTA BACCHIGLIONE Legge 488/99 Es. 2002, 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Completamento ricalibratura e gestione invasi nell' area Brondolo di Chioggia | 2/A/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 66 13/6/2003 | 1.239.496,56 | 61.974,83 | 61.974,83 | Progetto preliminare | | | | Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione |
| 12 | Estensione sistema telecomando e telecontrollo alle opere di derivazione e manufatti irrigui | 2/B/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 65 13/6/2003 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 51.645,69 | Progetto preliminare | | | | Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione |
| 13 | Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia | 2/C/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 67 13/6/2003 | 3.098.741,39 | 154.937,07 | 154.937,07 | Finanziamento suddiviso negli interventi 13A (€ 1.291.142,25) e 13B (€ 1.807.599,15) | | | | Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione |
| 13A | Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Bernio (€ 1.291.142,25). | | Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.291.142,25) | | | | | Progetto preliminare | | | | |

Legge 488-99 Es 02-03

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|------|---|--------|--|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|--|
| 13B | Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Trezze (€ 1.807.599,15). | | Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.807.599,15) | | | | | Progetto preliminare | | | | Procedura di screening |
| 14 | Ricalibrazione e sostegni su corsi d'acqua nell'area della Riviera del Brenta | 2/D/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 68 13/6/2003 | 2.375.701,74 | 118.785,09 | 118.785,09 | Progetto preliminare | | | | Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione |

CONSORZIO DESE SILE
Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---------------------------|--|--------------|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| 19 | Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Zermason | 2/E/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | | 1.291.142,25 | | | Progettazione in corso | | | | |
| 20 | Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Rusteghin | 2/F/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | | 1.291.142,25 | | | Progettazione in corso | | | | |
| 21 | Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Zeretto | 2/G/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | | 1.032.913,80 | | | Progettazione in corso | | | | |
| 22 | Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Vernise | 2/H/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | | 2.582.284,50 | | | Progettazione in corso | | | | |
| 23 | Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. II° stralcio - scolo Draganziolo | 2/I/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | | 774.685,35 | | | Progettazione in corso | | | | |
| 24 | Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. II° stralcio - scolo Dosa e prolungamento | 2/L/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | | 774.685,35 | | | Progettazione in corso | | | | |

CONSORZIO DESTRA PIAVE
Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|--|--|--|--|
| 3 | Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel Bacino Vela: diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione. | 2/U/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 1.549.370,70 | 0,00 | 0,00 | Progettazione in corso | | | | |
| 4 | Risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta intensità di allevamenti ittici e colture agricole | 2/V/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 114 18/10/2002 | 1.032.913,80 | 51.645,69 | 51.645,69 | Progettazione in corso | | | | Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione |

CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA
Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------------------|--|--|--|--|
| 13 | Riaspetto idraulico e rinaturalizzazione dell'asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano | 2/Q/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 89 12/10/2002 | 2.065.827,60 | 103.291,38 | 103.291,38 | Progettazione in corso | | | | Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione |
|----|--|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------------------|--|--|--|--|

Legge 488-99 Es 02-03

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|------|---|--------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|--|
| 14 | Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del taglio di Mirano | 2/R/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 96 12/10/2002 | 2.065.827,60 | 103.291,38 | 0,00 | Progettazione in corso | | | | Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione |
| 15 | Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, S. Marco e Vandura). | 2/S/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 104 12/10/2002 | 1.032.913,80 | 51.645,69 | 0,00 | Progettazione in corso | | | | Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione |
| 16 | Riassetto della rete scolante del sottobacino dell' Arzere | 2/T/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 102 12/10/2002 | 1.032.913,80 | 51.645,69 | 0,00 | Progettazione in corso | | | | Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione |

VENETO ACQUE

Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--|--|--|--|
| 4 | Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia (1° stralcio) | 5/A/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DGR N. 2367 DEL 9/8/2002 | 10.329.137,98 | 10.329.137,98 | 3.098.741,40 | Lavori in corso | | | | Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002 |
|---|--|-------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--|--|--|--|

REGIONE BONIFICA SITI INQUINATI

Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|-------------------------|--|------------|-----------|------|--|--|--|--|----------------------------------|
| 8 | MASTERPLAN bonifica Porto Marghera | 4/A/2 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 516.456,90 | 22.250,00 | 0,00 | | | | | In attesa del decreto di impegno |
|---|------------------------------------|-------|-------------------------|--|------------|-----------|------|--|--|--|--|----------------------------------|

REGIONE DISINQUINAMENTO

Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------|-------------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 43 | Progetto integrato Fusina (P.I.F.) | 1/O/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 15.493.706,97 | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------|-------------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

REGIONE FORESTE AGRICOLTURA ZOOTECNIA

Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--|--|
| 14 | AGRICOLTURA COMPATIBILE. (Al fine di ridurre gli apporti di fitonutrienti e favorire una più corretta gestione del suolo.) | 3/A/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 10.329.137,98 | 3.965.044,50 | 1.532.614,46 | Lavori in corso | | | | |
| 15 | Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nell' area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia | 3/B/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 2.298.233,20 | 2.298.198,00 | 910.073,20 | In istruttoria | | | | |
| 16 | Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell' uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante Laguna di Venezia | 3/C/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | | 5.164.568,99 | 0,00 | 0,00 | In istruttoria | | | | |

ULSS 12 VENEZIA - DISINQUINAMENTO

Legge 488/99 Es. 2002, 2003

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Legge 488-99 Es 02-03

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|---|--|---------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------|---|
| 9 | Completamento della rete fognaria acque bianche dell' Ospedale SS. Giovanni e Paolo e prolungamento della condotta di scarico nella laguna Nord. | 1/P/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 126 29/06/2004 | 774.685,35 | 774.685,35 | 0,00 | Progetto preliminare approvato | | | | |
| DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA Legge 488/99 Es. 2002, 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute | 5/B/1.1 | DGR 794 09/04/2002 | | 5.164.568,99 | | | Progettazione in corso | | | | Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod 5/B/1 |
| TOTALE | | | | | 205.033.388,92 | 92.782.369,33 | 28.185.554,08 | | | | | |
| | | | | | | 45,25% | 13,75% | | | | | |