

AZIENDA SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|
| Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizzazione rete fognaria primaria Comuni di Castelfranco Veneto, Veduggio, Altivole, - 1° Lotto | E/15 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 7.360.000,00 | | | Progettazione esecutiva | | | | |
| TOTALI | | | | | 7.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO S.p.A. (SPIM S.p.A.)

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|
| Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera. | 1/3.6.B | DGR N. 2924 DEL 03/08/1999 | DDDA N. 29 21/03/2001 | 516.456,90 | 516.456,90 | 516.456,90 | Lavori in corso | | | | |
| Legge 910/86 Es. 1989 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera. | 1/3.6.D | DGR N. 2924 DEL 03/08/1999 | DDDA N. 29 21/03/2001 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.037.655,67 | Lavori in corso | | | | |
| Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera. | B/13 IV fase | DGR N. 2924 DEL 03/08/1999 | DDDA N. 29 21/03/2001 | 516.456,90 | 516.456,90 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Adeguamento del depuratore di Preganziol: potenziamento dei sistemi di decantazione, clorazione e filtrazione finale | E/23 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | DDDA N.214 22/10/2005 | 560.000,00 | 560.000,00 | | Progetto approvato | | | | |
| 5 | Completamento rete fognaria nel territorio comunale: Via Statua, Via Zerolo, Via Levada, Via Marcello, Via Molin Cappello Nord | E/13 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | DDDA N. 194 25/10/2005 | 260.800,00 | 260.800,00 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| TOTALI | | | | | 3.403.084,50 | 3.403.084,50 | 1.554.112,57 | | | | | |

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|
| Legge 67/88 Es. 1992 - II tranche | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori. | 1/5.2 | DGR N. 1834 DEL 23/06/2000 | DDDA N. 146 12/12/2002 | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 1.360.924,27 | Lavori in corso | | | | |
| 2 | Interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Soltesino, Tribano | 4d | DGR N. 1834 DEL 23/06/2000 | DDDA N. 101 18/10/2002 | 3.615.198,29 | 3.615.198,29 | 2.117.624,21 | Lavori in corso | | | | |

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione a/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Legge 515/96 Es. 1997 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ampliamento schema fognario della zona del Conselvano. | A/2/1 | DGR N. 2613 DEL 22/07/1997 | DPGR N. 63 12/11/1998 | 5.939.254,34 | 5.939.254,34 | 5.939.254,34 | Contabilità finale | 19/04/1998 | 7/11/2001 | 07/12/2001 15/02/2002 | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 30 del 05/04/2002 |
| Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ampliamento impianto di depurazione di Monselice | A/4 IV fase | DGR N. 2924 DEL 03/08/1999 | DDDA N. 171 12/12/2001 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 358.553,92 | Lavori in corso | | | | |
| 5 | Interventi di fognatura in comune di S. Elena | A/6 IV fase | DGR N. 2924 DEL 03/08/2000 | DDDA N. 114 19/12/2000 | 361.519,83 | 361.519,83 | 361.519,83 | Contabilità finale | 12/07/2001 | 19/09/2002 | 14/04/2003 | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 147 del 20/10/2003 |
| 6 | Interventi su impianti di depurazione di fognature e di diversione nei comuni di: Pernumia, Solesino, Borgoforte di Anguillara Veneta, Arre, Agna, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrassa P., Tribano. | A/3 IV fase | DGR N. 2924 DEL 03/08/2001 | DDDA N. 87 30/07/2001 | 3.821.781,05 | 3.821.781,05 | 3.411.455,81 | Lavori in corso | 02/07/2002 02/07/2002 15/05/2002 02/07/2002 | | | |
| 7 | Lavori di rifacimento della fognatura e pavimentazione nelle vie Matteotti e Principe Umberto, con sistemazione di Piazza Maggiore - 13° stralcio fognature in comune di Este | A/5 IV fase | DGR N. 2924 DEL 03/08/2002 | DDDA N. 136 30/10/2001 | 1.446.079,32 | 1.446.079,32 | 1.142.853,27 | Lavori in corso | | | | |
| Legge 345/97 Es. 1998 - V fase | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Impianto di biotratamento di Conselve (€ 8.779.767,28) | | Intervento sospeso e fondi riallocati con D.G.R. 794/2002 agli interventi 8A (€ 1.032.913,80), 8B (€ 4.648.112,09) e 8C (€ 3.098.741,39) | | | | | | | | | |
| 8A | Adeguamento al D. M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - Il stralcio | B/23 V fase | DGR N. 1140 DEL 18/04/2003 | DDDA N. 6 08/01/2005 | 1.032.913,80 | 1.032.913,80 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 11A per l'importo di € 1.032.913,80 | | | | |
| 8B | Impianto di depurazione di Conselve potenzialità 46.880 A.E. - 1° stralcio | A/5.1 V fase | DGR N. 2924 DEL 30/08/1999 | DDDA N. 69 26/06/2002 | 4.648.112,09 | 4.648.112,09 | 3.777.346,59 | Lavori in corso | | | | Proveniente da fondi riallocati |
| 8C | Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati | A/5.2 V fase | DGR N. 2924 DEL 30/08/1999 | DDDA N. 25 26/03/2003 | 3.098.741,39 | 3.098.741,39 | 743.813,40 | Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 3.098.741,39 | | | | |
| Legge 488/99 Es. 2002, 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati | 1/B/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DDDA N. 25 26/03/2003 | 516.456,90 | 516.456,90 | 0,00 | Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 516.456,90 | | | | |
| 9A | Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati (€ 3.615.198,29) | | Riuniti i finanziamenti 8C (€ 3.098.741,39) + 9 (€ 516.456,90) = € 3.615.198,29 | | | | | Progettazione definitiva | | | | |
| 10 | Progetto definitivo relativo alle opere di rifacimento delle fognature nelle vie Massimo D Azeglio, Pescheria Vecchia, Madonnetta, Marconi, P.zza Trieste, Cavour, Calle della Musica etc. - XV° Stralcio fognature | 1/T/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DDDA N. 116 20/08/2003 | € 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 0,00 | Progetto approvato | | | | Cambio soggetto attuatore: ex comune di Este |
| 11 | Interventi di fognatura nel territorio comunale di Arquà Petrarca. | 1/V/1 | DGR N. 794 DEL 09/04/2002 | DDDA N. 14 21/02/2003 | 516.456,90 | 516.456,90 | 194.071,30 | Lavori in corso | 09/06/2003 | | | |
| Legge 139/92 Magg. Mutui II° fase | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - Il stralcio | 6/B/1 | DGR N. 1140 DEL 18/04/2003 | DDDA N. 6 18/01/2005 | 667.086,20 | 667.086,20 | 43.295,72 | Finanziamento convogliato nell'intervento 12A per l'importo di € 667.086,20 | | | | |

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|
| 12A | Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - Il stralcio (€ 1.700.000,00) | | Riuniti i finanziamenti 8A (€ 1.032.913,80) + 11 (€ 667.086,20) = € 1.700.000,00 | | | | | In fase di progettazione | | | | |
| 13 | Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Agna: diversione dello scarico nel fiume Fiume Gorzone | 6/B/2 | DGR N. 1140 DEL 18/04/2003 | DDDA N. 96 06/06/2005 | 450.000,00 | 450.000,00 | | Progetto approvato | | | | |
| 14 | Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Candiana: dismissione e collegamento con l' impianto di depurazione di Conselve | 6/B/3 | DGR N. 1140 DEL 18/04/2003 | DDDA N. 95 01/06/2005 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| 15 | Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pozzonovo: diversione dello scarico fuori laguna | 6/B/4 | DGR N. 1140 DEL 18/04/2003 | DDDA N. 102 15/06/2005 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| 16 | Interventi di fognatura in comune di Cartura | 6/B/5 | DGR N. 1140 DEL 18/04/2003 | DDDA N. 250 23/12/2004 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Lavori di fognatura in via S. Pietro - S.P. 14, Pernumia | E/9.8 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 235.200,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 18 | Lavori di fognatura in via Cà Erizzo, Bovolenta | E/9.12 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 115.360,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 19 | Lavori di fognatura in via Rovere prolungamento, Anguillara | E/9.17 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 67.680,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 20 | Lavori di fognatura in via Bologna, Ponte S. Nicolò | E/9.10 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 46.400,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 21 | Lavori di fognatura in via Bologna laterale, Ponte S. Nicolò | E/9.11 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 46.400,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 22 | Sdoppiamento rete, adeguamento rete del centro e del nucleo del centro storico, suddivisione acque nere e bianche, nella zona di Monselice capoluogo | E/9.4 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 2.561.626,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 23 | Completamento rete fognatura nella vecchia zona industriale e via Umbria, Monselice | E/9.31 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 1.000.000,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 24 | Lavori di fognatura in via Marconi laterale, Terrassa Padovana | E/9.7 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 47.680,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 25 | Lavori di fognatura in via Corso e Ponte de Riva laterali, Due Carrare | E/9.26 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 66.400,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 26 | Lavori di fognatura in via Chiaviche, Arquà | E/9.27 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 66.400,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 27 | Comune di Ponte S. Nicolò. Completamento della rete fognaria nera nella porzione di territorio comunale ricadente nel bacino scolante nella Laguna di Venezia | E/9.15 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 360.000,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 28 | Lavori di fognatura in via Boario Polito, Arquà | E/9.19 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 33.840,00 | | | Progetto preliminare | | | | |

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione a/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|
| 29 | Lavori di fognatura in via Argine, Pozzonovo | E/9.16 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 90.880,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 30 | Lavori di fognatura in via Arre prolungamento, S.P., Conselve | E/9.21 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 90.240,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 31 | Lavori di fognatura in via Cà Borin laterale, Baone | E/9.20 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 225.600,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 32 | Lavori di fognatura in via S. Trinità, Pernumia | E/9.14 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 228.160,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 33 | Lavori di fognatura in via Monte Grappa laterale, Conselve | E/9.18 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 112.800,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 34 | Lavori di fognatura in via Stanga prolungamento, Arre | E/9.23 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 201.120,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 35 | Lavori di fognatura in via Paraiso, Pozzonovo | E/9.2 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 60.000,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 36 | Lavori di fognatura in via Roma prolungamento lato destro, Ponte S. Nicolò | E/9.3 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 144.800,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 37 | Lavori di fognatura in via Maserolino, Cartura | E/9.25 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 189.200,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 38 | Ulteriore stralcio funzionale di completamento della rete fognaria nel centro storico di Este e nel quartiere di Meggiaro | E/9.22 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 2.800.000,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 39 | Lavori di fognatura nella S.P. 21 prolungamento, Baone | E/9.28 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 66.400,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 40 | Lavori di fognatura in via Fossalta prolungamento, Conselve | E/9.30 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 197.920,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 41 | Lavori di fognatura in via Santo, Anguillara | E/9.24 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 223.040,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 42 | Collegamento al depuratore comunale dello scarico depurato del mattatoio "Agricola Berica" e di altre 20 utenze civili, Monselice | E/9.1 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 392.800,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 43 | Lavori di fognatura in via Ponte de Riva S.P., Cartura | E/9.6 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 310.400,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 44 | Lavori di fognatura in via Rana Camori laterale, Este | E/9.5 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 105.600,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 45 | Lavori di fognatura in via Rezzole laterale, Pozzonovo | E/9.13 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 92.160,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| 46 | Lavori di fognatura in via Rialto laterale, Candiana | E/9.9 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 46.400,00 | | | Progetto preliminare | | | | |

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|
| 47 | Lavori di fognatura in via Rana Camori laterale, Este | E/9.29 | DCR N. 24 DEL 04/05/2004 | | 464.800,00 | | | Progetto preliminare | | | | |
| TOTALI | | | | | 42.274.561,31 | 31.585.255,31 | 19.450.712,66 | | | | | |

VE.S.T.A.

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|
| Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986 | | | | | | | | | | | | |
| 1 (94 V.) | (Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud | 1/4.9 | | DGCA N. 147 29/3/2001 | 4.131.655,19 | 4.131.655,19 | 720.119,80 | Progetto approvato | | | | |
| Legge 910/86 Es. 1989 | | | | | | | | | | | | |
| 2 (95 V.) | (Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud | 1/4.10 | | DGCA N. 147 29/3/2001 | 4.131.655,19 | 4.131.655,19 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| Legge 345/97 Es. 1998 - V fase | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Realizzazione della condotta Ponte della Libertà - Tronchetto (Venezia) | B/21.1 V fase | DGR N. 2924 DEL 03/08/1999 | DGR N. 3057 DEL 2003 | 2.840.000,00 | 2.840.000,00 | 0,00 | Progetto approvato | | | | |
| Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Adeguamento impianto di potabilizzazione Cà Solaro | D/88 | DGR N. 1834 DEL 23/6/2000 | DGCA N. 178 19/4/2001 | 3.486.084,07 | 3.486.084,07 | 788.104,00 | Lavori in corso | | | | |
| TOTALI | | | | | 14.589.394,45 | 14.589.394,46 | 1.508.223,80 | | | | | |

PAGINA BIANCA

SEZIONE III: CONSORZI DI BONIFICA

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati i finanziamenti attribuiti direttamente ai Consorzi di Bonifica

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE

| Int. | LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO | Codice | Approvazione del finanziamento | Approvazione e/o impegno | Finanziato (euro) | Impegnato (euro) | Erogato (euro) | Descrizione Situazione | Inizio o consegna lavori | Fine lavori | Collaudo | Note |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legge 139/92 Es. 1993 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Intervento di diversione idraulica dalla laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo | 6/B/1 | DGR N. 4977 DEL 2/11/1993 | DDDA N. 130 DEL 8/8/1996 | 12.844.589,35 | 12.844.589,35 | 12.844.589,35 | Contabilità finale | 22/09/1997 | 20/03/2001 | 04/08/2001 | Registrata, con DDDA n. 112 del 14/9/2001, un'economia di € 66.833,12 destinata a finanziare l'intervento 1 bis |
| 1 | Area pilota di fitodepurazione per integrazione bis di reti fognarie e rete di bonifica (€ 66.833,12) | 6/B/2 | | DDDA N. 35 19/4/2002 | 66.833,12 | 66.833,12 | 66.833,12 | Finanziamento convogliato nell'intervento 4A | | | | DDDA n. 35 del 19/04/2002 utilizza l'economia di € 66.833,12 dell'intervento 1. Decreto di contabilità finale DDDA n. 6 del 07/01/2004 |
| Legge 139/92 II fase | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo | 5/B/5 | DGR N. 2558 DEL 27/7/1999 | DDDA N. 21 26/2/2001 | 619.748,28 | 619.748,28 | 493.459,25 | Contabilità finale | 26/02/2002 | | | Registrata, con DDDA n. 163 del 31/08/2004, un'economia di € 126.289,03 |
| 3 | Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sui rii Barbegara, Rebosola e S. Silvestro | 5/B/4 | DGR N. 2203 DEL 21/5/1996 | DDDA N. 22 22/6/1998 | 5.164.568,99 | 5.164.568,99 | 5.164.568,99 | Contabilità finale | 21/06/2000 | 21/06/2003 | 03/11/2003 | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 205 del 22/10/2204 |
| 4 | Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica. | 5/C/1 | DGR N. 6400 DEL 12/12/1995 | DDDA N. 61 DEL 4/8/1999 | 2.582.284,50 | 2.582.284,50 | 2.582.284,50 | Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per € 2.582.284,50 | | | | |
| 4A | Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 2.649.117,67) | | Riuniti i finanziamenti 1 bis (€ 66.833,12) + 4 (€ 2.582.284,50) = € 2.649.117,62 | | | | | Lavori collaudati | 04/08/2000 | 04/08/2003 | 04/09/2003 | Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 6 del 07/01/2004 |
| Legge 345/97 Es. 1998 - V fase | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone | B/12 V fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 18 12/3/2003 | 3.615.198,29 | 3.615.198,29 | 149.344,87 | Progetto approvato | | | | In corso perizia per espropri. Erogazione limitata alle sole spese di progettazione |
| 6 | Fitodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l' autodepurazione nei bacini centrali. | A/11 V fase | DGR N. 2924 DEL 3/8/1999 | DDDA N. 138/01 DDDA N. 110/02 | 7.746.853,49 | 361.519,83 | 361.519,83 | Progetto approvato | | | | In corso perizia per espropri. Decreti di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione |
| Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Incremento invaso e capacità di autodepurazione Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca. (ricalibratura canali, creazione aree umide e sostegni, ripristino vegetazione di sponde) | D/79 | DGR N. 1834 DEL 23/6/2000 | | 5.164.568,99 | | | Progettazione in corso | | | | Procedura di screening in corso |
| 8 | Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue | D/80 | DGR N. 1834 DEL 23/6/2000 | | 7.746.853,49 | | | Progettazione in corso | | | | Procedura di screening in corso |
| Legge 488/99 Es. 2002, 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Incremento volume invaso canale dei Cuori e diaframmatatura argini | 2/M/1 | DGR N. 794 DEL 9/4/2002 | DDDA N. 109 18/10/2002 | 3.098.741,39 | 232.405,60 | 232.405,60 | Progettazione in corso | | | | Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione |