

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
4	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia (1° stralcio)	5/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40	Lavori in corso				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
Legge 67/88 Es. 1992 II tranche												
5	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Impianto taratura processi: completamento ed aggiornamento del progetto e realizzazione dell'impianto)	1/6.1.1	DGR N. 45 DEL 15/07/1999	DGR 3905 DEL 12/12/2003	3.100.000,00	3.100.000,00	930.000,00	Lavori in corso				
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
6	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Schema Veneto centrale Linea-Padova-Piove di Sacco-Cavarzere	B/14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Progetto definitivo				
TOTALI					79.121.154,18	65.121.154,18	41.915.864,69					

VENETO AGRICOLTURA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Messa a punto di modelli produttivi innovativi nelle colture estensive per una gestione ecocompatibile nell'ambito del Bacino scolante in Laguna di Venezia	B/8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 208 10/11/2005	900.000,00	900.000,00	0,00	Progetto approvato				
2	Utilizzo del compost di qualità in agricoltura e sperimentazione tecnica ed economica finalizzata alla riduzione dei concimi azotati tradizionali	B/9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 162 21/09/2005	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Progetto approvato				
TOTALI					1.900.000,00	1.900.000,00	0,00					

PAGINA BIANCA

SEZIONE VI: ENTI VARI

ABBAZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE (Venezia)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione a/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
1	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell' isola di S. Giorgio Maggiore	1/Z/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 146 15/10/2003	206.582,76	206.582,76	206.532,97	Lavori in corso				Registrata, con DDDA n. 158 del 20/09/2005, un'economia pari a € 49,79
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
2	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell' isola di S. Giorgio Maggiore	B/3	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004	DDDA N. 180 13/10/2005	80.000,00	80.000,00	0,00	Progettazione in corso				
TOTALI					286.582,76	286.582,76	206.532,97					

COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione a/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
1	Lavori di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia	B/20.2 V fase	DGR 2924 03/06/1999	DDDA N. 68 26/04/2005	2.000.000,00	2.000.000,00	1.199.548,98	Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase
TOTALI					2.000.000,00	2.000.000,00	1.199.548,98					

DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione a/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986												
1	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/5.1B	DGR 4976 02/11/1993		444.697,73			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/5.1
Legge 67/88 Es. 1990												
2	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/2.14b.1	DGR 4599 05/08/1991		511.292,33			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Chioggia/ASP "Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)" cod 1/2.14b

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 139/92 Es. 1993												
3	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/C/15.1	DGR 4977 02/11/1993		1.755.953,46			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/C/15
Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase												
4	Adeguamento a delle linee fognarie e degli impianti di depurazione a servizio del complesso edilizio del seminario patriarcale in Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 80 20/02/2004	464.400,00	464.400,00	133.800,00	Lavori in corso				
Legge 515/96 Es. 1997												
5	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	C/23/1.6	DGR 2613 22/07/1997		5.265.854,58			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Ampliamento e ristrutturazione rete fognaria" cod C/23/1
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase												
6	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	B/20.1 V fase	DGR 2924 03/08/1999		10.857.632,91			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase
Legge 488/99 Es. 2002, 2003												
7	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	5/B/1.1	DGR 794 09/04/2002		5.164.568,99			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod 5/B/1
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
8	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia	B/12.2	DCR N. 24 04/05/2004		1.300.743,00			Progettazione in corso				
TOTALI					25.765.143,00	464.400,00	133.800,00					

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "GOLDONI"


Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004												
1	Risanamento igienico sanitario degli impianti del Teatro Goldoni	B/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		455.000,00			Progetto preliminare				
TOTALI					455.000,00	0,00	0,00					

ENTI VARI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase												
1	Fondo di rotazione per la progettazione	B/19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		5.164.568,99	1.754.920,54	1.754.920,54	Progetto approvato				
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase												
2	Spese per progettazione inerenti : " Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto ".	D/86.1	DGR 1834 DEL 23/06/2000		232.405,61	232.405,61	184.459,54	Progettazione in corso				
TOTALI					5.396.974,60	1.987.326,15	1.939.380,08					


Documento D Comune di Venezia

Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di
legislazione speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre
2005



Vice Sindaco
on. Michele Vianello

Venezia, 31 maggio 2006
Prot. 227850



Alla Signora Presidente del Magistrato alle Acque
Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Segretario del Comitato di Indirizzo/Coordinamento/Controllo
Palazzo dei X Savi
Venezia

Oggetto: Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 4, comma IV°, della legge 798/84 si trasmette, compiegato, lo stato di avanzamento degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nelle competenze di questa Amministrazione, aggiornato al 31 dicembre 2005.

Con l'adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione n. 131/05, che ha approvato il programma degli interventi di legge speciale, si sono utilizzate risorse pari ad euro **65.509.076,35** così in dettaglio:

euro **9.546.725,40**= economie risultanti da ribassi d'asta o interventi conclusi finanziati con:

- legge 139/92, mutui IMI con decorrenza 1993 e 1996;
- legge 539/95, mutui CREDIOP con decorrenza 1996 e 1997;
- legge 515/96, mutuo CREDIOP con decorrenza 1997;
- legge 345/97, mutuo CREDIOP con decorrenza 1998 e COMIT con decorrenza 1999;
- legge 448/98, mutui CREDIOP con decorrenza 1999 e 2000;
- legge 488/99, mutuo OPI con decorrenza 2001;

euro **4.363.686,42**= disponibilità risultanti a seguito della ricognizione dei mutui legge 448/98 CREDIOP e Monte Paschi con decorrenza dal 2000;

euro **72.089,53**= disponibilità risultanti a seguito della ricognizione del mutuo legge n. 295/98 Ca.Ri.Ve. con decorrenza dal 2000;

euro **51.526.575,00** deliberazione C.I.P.E. 20 dicembre 2004, mutuo contratto con la Depfa Bank in data 16 dicembre 2005.

Corre l'obbligo di sottolineare che la civica Amministrazione, pur a fronte dei mancati rifinanziamenti statali abbia, ancora una volta, cercato di supplirvi attraverso una programmazione dinamica e trasparente del proprio operato.

In tal senso merita apprezzamento l'aumento percentuale dell'impegnato, dell'obbligato e dello speso, pur a fronte del fatto, non certo positivo, che le risorse derivanti dalla deliberazione C.I.P.E. si sono rese disponibili il 16 dicembre 2005.

On. Michele Vianello