

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

INL	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12	Interventi di fognatura nei comuni di Piove di sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande	A/1 V fase	DGR N. 2824 DEL 3/8/1999	DDDA N. 106 14/12/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori conclusi				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 188 del 21/10/2005
13	Interventi di fognatura in comune di Arzergrande	B/32	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	309.874,14	309.874,14	0,00	Progetto approvato				
14	Interventi di fognatura in comune di Brugine	B/30	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	381.519,83	381.519,83	381.519,83	Lavori ultimati				
15	Interventi di fognatura in comune di Correzzola	B/29	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	258.228,48	258.228,48	258.228,48	Lavori ultimati				
16	Interventi di fognatura in comune di Legnaro	B/33	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	693.928,43	693.928,43	693.928,43	Lavori ultimati				
17	Interventi di fognatura in comune di Piove di Sacco	B/31	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	1.549.370,70	1.549.003,44	617.084,70	Lavori in corso				
18	Interventi di fognatura in comune di Pontelongo	B/28	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	671.393,97	671.393,97	671.393,97	Lavori ultimati				
19	Interventi di fognatura in comune di S. Angelo di Piove	B/34	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	542.278,74	542.278,74	316.046,70	Lavori in corso				
20	Interventi di fognatura in comune di Polverara	B/27	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori ultimati				
21	Adeguamento impianti di depurazione minori	B/35	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 102 01/09/2004	1.549.370,70	1.549.370,70	382.536,31	Lavori in corso				
22	Adeguamento alle nuove normative e potenziamento impianti di depurazione di Codevigo, Pegolotto di Cons e Pontelongo	1/E/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 63 09/09/2006	2.582.284,60	2.582.284,60		Progettazione in corso				
23	Realizzazione linee fognarie di collegamento per la disinquinazione di impianti di depurazione minori di Correzzola, Cons, diversione scarico di Pontelongo.	1/E/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 148 02/10/2006	4.648.112,09	4.648.112,09		Progettazione in corso				
24	Riqualificazione ed implementazione dati della rete fognaria del comprensorio consortile	1/E/3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 160 02/10/2006	516.456,90	516.456,90		Progettazione in corso				
25	Interventi di fognatura nel comune di Polverara	1/E/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 103 05/07/2006	258.228,48	258.228,48		Progettazione in corso				
26	Interventi di fognatura nel comune di Legnaro	1/E/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 103 05/07/2006	258.228,48	258.228,48		Progettazione in corso				
27	Interventi di fognatura a Sant' Angelo di Piove.	1/E/6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 149 02/10/2006	413.165,62	413.165,62		Progettazione in corso				
28	Interventi di fognatura nei comuni di Piove di sacco, Arzergrande, Codevigo e Pontelongo	1/E/7A	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 156 02/10/2006	721.568,17	721.568,17		Progettazione in corso				
29	Interventi di fognatura nei comuni di Brugine, località Campagnola, Via Buffa - 5° lotto	1/E/7B	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 102 05/07/2006	931.103,91	931.103,91		Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
30	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pontelongo e Pegolotto	B/D/1	DGR N. 1140 18/4/2003		1.540.000,00			Progettazione in corso				
31	Ampliamento, potenziamento ed affinamento dei processi degli impianti di depurazione di Cona, Codevigo e Pontelongo	E/6	DCR N. 24 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
32	Completamento, estensione e riqualificazione di opere già avviate: a) reti fognarie di centri abitati b) impianti di sollevamento	E/7	DCR N. 24 04/05/2004		3.200.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					46.442.389,96	39.302.002,70	28.294.703,05					

AZIENDA BRENTA SERVIZI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Comune di Rossano: fognatura in zone laterali Via Salute e Via 11 Febbraio	E/8.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.087.320,00			Progettazione in corso				
2	Comune di Rosà: fognature in laterali via Granetta, zona S. Pietro e Cusinati	E/8.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.688.400,00			Progettazione in corso				
TOTALI					2.685.720,00	0,00	0,00					

AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi di fognatura in comune di Riese Pio X (TV) - 1° stralcio	B/17.1	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DODA N. 48 DEL 1/8/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	966.608,02	Lavori collaudati	22/02/2001	14/11/2002	24/04/2003	Registrata, con DODA n. 148 del 20/10/2003, un'economia di € 68.305,78 da riscrivere nel bilancio regionale 2003
2	Interventi di fognatura nei comuni di Riese Pio X, Loria	B/54	DGR N. 1834 23/6/2000	DODA N. 30 21/3/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	30/10/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 165 del 31/08/2004
3	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Castello di Godego, Riese Pio X, Altivole, Maser, Asolo	1/M/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DODA N. 85 12/8/2002	1.748.741,39	1.748.741,39	1.738.676,40	Lavori collaudati	03/03/2003			Registrata, con DODA n. 192 del 26/10/2003, un'economia pari a € 12.064,99
4	Costruzione della fognatura nera nei comuni di Castello di Godego e Loria (TV) - 3° stralcio (1° Lotto)	1/M/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DODA N. 87 12/8/2002	1.350.000,00	1.350.000,00	1.340.726,57	Lavori collaudati	11/02/2003			Registrata, con DODA n. 114 del 11/07/2003, un'economia pari a € 9.273,43

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
8A	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera in Comune di Castello di Godogo e Lorta - 4° stralcio (1° lotto)	6/F/1.1	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 65 30/03/2004	33.000,00	33.000,00	0,00	Progetto approvato				
8B	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nel Comune di Riase Pio X* e Altivole - 4° stralcio (2° lotto)	6/F/1.2	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 69 13/04/2004	1.387.000,00	1.387.000,00	1.060.311,18	Lavori in corso				
8C	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nel comune di Altivole, Asolo e Maser - 4° stralcio (3° lotto)	6/F/1	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 84 11/05/2004	1.100.000,00	1.100.000,00	649.427,43	Lavori in corso				
8D	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera in Comune di Castello di Godogo e Lorta - 4° stralcio (1° lotto)	6/F/2	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 65 30/03/2004	1.000.000,00	1.000.000,00	890.747,88	Lavori in corso				
6	Costruzione rete di fognatura nera in comune di Riase Pio X* (TV): via Montenera, e Brigata Martiri del Grappa	E/8.2	DCR N. 24 04/05/2004	DDPV 83 05/05/2006	182.000,00	182.000,00		Progetto approvato				
7	Costruzione rete di fognatura nera nei comuni di Asolo e Maser: completamento collettore Asolo / Impianto di depurazione di Maser.	E/8.1	DCR N. 24 04/05/2004	DDPV 83 05/05/2006	480.000,00	480.000,00		Progetto approvato				
8	Costruzione rete di fognatura nera in Comune di Castello di Godogo (TV): via Vegra, via Cacciatore e via Motta	E/8.3	DCR N. 24 04/05/2004	DDPV 83 05/05/2006	680.000,00	680.000,00		Progetto approvato				
TOTALI					10.433.025,89	10.433.025,89	8.393.868,18					

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI A.S.P. DI CHIOGGIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Colloquio	Note
COMUNE DI CHIOGGIA - DISINQUINAMENTO												
1	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DOEA N. 27 20/7/1993	335.696,98	335.696,98	331.607,90	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 133 del 23/4/1997, un'economia pari a € 4.089,08 convogliata all'intervento 4
2	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto			DDL N. 324 03/06/1988	671.393,97	671.393,97	571.793,63	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 73 del 17/03/1997, un'economia pari a € 99.600,34 convogliata all'intervento 4
3	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto		DGR N. 5641 DEL 10/11/1996	DDDA N.120 6/9/1990	1.885.067,68	1.885.067,68	1.838.810,70	Lavori collaudati	07/10/1997	26/10/1999	26/10/2000	Registrata, con DDLP n. 73 del 11/12/2003, un'economia pari a € 48.256,97.
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche (XV lotto - I° stralcio)		DGR N. 710 DEL 22/7/1988	DDDA N. 13162 DEL 12/12/1988	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	02/10/1988	24/08/1992	29/04/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 391 del 03/10/1997. Supero di spesa parzialmente coperto con le economie degli interventi 1 e 2. Residuo a carico dell'ente
6	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	1/1.20	DCR N. 745 DEL 1/7/1988	DDDA N. 120 DEL 6/9/1990	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	Lavori collaudati	26/11/1988	31/07/1998	08/03/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 2 del 18/01/2006
6	Collegamento a impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	1/2.14b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 109 20/6/1996	66.810,26	66.810,26	66.810,26	Lavori ultimati				Finanziamento originale pari a € 568.102,69, di cui € 511.292,33 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia
7	Appalto 42/A e 42/B. Ampliamento rete fognaria del centro storico di Chioggia e Sottomarina	1/2.14a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 27 20/7/1993	7.438.979,35	7.438.979,35	7.191.067,31	Lavori collaudati	21/05/1997	16/06/2000	14/10/2002	Registrata, con DDDA n. 2 del 13/01/2003, un'economia di € 254.911,79 reiscritta nel capitolo 50511 del bilancio regionale
8	Fognatura di Chioggia (VE)	3c	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 116 28/6/1996	518.456,90	518.456,90	514.127,07	Lavori collaudati	16/10/1996	29/04/1997	03/03/1998	Registrata, con DDDA n. 36 del 21/06/2000, un'economia di € 2.329,83 reiscritta nel capitolo 50511 del bilancio regionale
9	Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	5/F1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 66 2/10/1995	4.622.289,25	4.622.289,25	1.154.906,22	Parte dei lavori collaudati	29/04/1998	16/04/1999	03/10/2000	Rescisso il contratto con la ditta appaltatrice
10	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acque salate nella rete di fognatura	5/F2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 45 13/6/1995	542.279,74	542.279,74	532.779,50	Lavori collaudati	06/05/1996	06/12/1997	15/05/2000	Registrata, con DDPV n. 62 del 05/04/2006, un'economia di € 9.500,24
11	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia	1/E/2	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DGCA N. 517 18/11/1997	4.908.340,54	4.908.340,54	4.318.989,01	Lavori collaudati	30/04/1998	10/11/2000	12/10/2002	Registrata, con DDDA n. 225 del 03/12/2004, un'economia di € 587.351,53

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12	Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio	C/33/2	DGR N. 663 DEL 26/2/1997	DGCA N. 526 1/12/1997	320.203,28	320.203,28	266.213,85	Lavori collaudati	16/02/1998	27/04/1998	21/01/2000	Registrata, con DDPV n. 51 del 05/04/2000, un'economia di € 84.989,43
13	Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio	C/33/3	DGR N. 663 DEL 26/2/1997	DGCA N. 648 16/12/1997	118.788,09	118.788,09	118.788,09	Lavori collaudati	18/03/1998	24/07/1998	28/03/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n° 63 del 06/03/2000
14	Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A	C/33/1	DGR N. 663 DEL 26/2/1997	DGCA N. 368 24/3/1997	1.007.090,98	1.007.090,98	1.001.756,27	Lavori collaudati	13/11/1997	05/02/1999	28/03/2002	Registrata, con DDPV n. 110 del 17/07/2000, un'economia di € 5.334,68
15	Realizzazione di interventi di completamento funzionale dell'impianto di depurazione di Val da Rio	B/18/7	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 65 29/6/1999	260.998,06	260.998,06	0,00	Lavori in corso	10/09/1999			
16	Progetto esecutivo di ampliamento della rete fognaria nelle calli del centro storico di Bottomarina e nord di Via Roma, per l'adeguamento dello stesso alla nuova normativa di riferimento Merloni Ter. Finanziamento dei primi due lotti dell'opera	B/18/4.1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 95 30/10/2000	4.991.668,93	4.991.668,93	4.492.400,34	Lavori in corso	04/10/2002			
18	Progetto di riqualificazione edilizia della linea "picchi" del depuratore di Val da Rio	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 545 16/12/1997	209.705,25	209.705,25	189.927,74	Lavori collaudati	09/03/1998	07/05/1998	08/07/1998	Registrata, con DDDA n. 39 del 14/04/2003, un'economia di € 19.777,51 da reinscrivere nel bilancio regionale 2003
19	Progetto esecutivo per un sistema di disidratazione dei fanghi depuratore Val da Rio - 2° lotto	B/18/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 146 24/3/1998	194.381,88	194.381,88	194.381,88	Lavori collaudati	03/03/1999	10/06/1999	16/09/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 64 del 26/09/1999
20	Progetto di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di Val da Rio	B/18/3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 430 22/10/1997	147.098,80	147.098,80	140.752,63	Lavori ultimati	29/11/1997	12/05/1998	19/12/1998	Documentazione relativa al collaudo dell'opera non ancora inviata da parte dell'ente.
21	Affinamento qualitativo dell'effluente del depuratore di Val da Rio	B/18/5	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 12 DEL 2/3/1999	2.040.004,76	2.040.004,76	1.682.990,14	Lavori collaudati	19/07/1999	31/10/2000		Registrata, con DDDA n. 219 del 28/11/2005, un'economia di € 167.014,61
22	Collettore di allacciamento della fognatura comunale per il conferimento dei rifiuti da Cà Bianca al depuratore di Val da Rio	B/18/6	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 22 16/3/1999	626.331,04	626.331,04	600.688,08	Lavori in corso	15/07/1999			L'importo complessivo dell'opera è pari a 3,1 MLN di lire, finanziato per 1,6 mlrd dal CIPE e per 1,6 MLN della Legge Spec. Vn
23	Progetto esecutivo relativo ad interventi a difesa dell'abitato di Chioggia - Fondamenta S. Domenico	B/18/4.2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA 139 30/08/2005	616.062,18	616.062,18	616.062,18	Lavori in corso				
24	Completamento del depuratore di Val da Rio. 1 lotto funzionale. Impianto di modulazione e sollevamento "Piccolò de Conti"	B/18/4.3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA 207 10/11/2005	1.153.000,00	1.028.000,00	809.133,91	Lavori in corso				
23	Messa in sicurezza della discarica "Cà Roesa" in Comune di Chioggia	D/85	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.682.284,60			Progettazione in corso				Vedi scheda riassuntiva degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacno scotante
24	Adeguamento tecnologico ambientale e completamento del depuratore di Val da Rio	B/18/6	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 134 29/11/2002	9.812.681,08	9.812.681,08	9.480.000,00	Lavori in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

nt.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
25	Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 6.197.482,76)		DGR N. 794 DEL 9/4/2002					Finanziamento suddiviso negli interventi 25A (€ 5.510.163,87) e 25B (€ 687.318,89)				
25A	Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 5.510.163,87)	1/Q/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		5.510.163,87			Progettazione in corso				
25B	Adeguamento tecnologico - ambientale e definitivo completamento del depuratore di Val da Rio - 1° lotto funzionale	1/Q/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 DEL 2004	687.318,89	687.318,89	0,00	Progetto approvato				
26	Risanamento e completamento dei sistemi fognari nei centri storici di Chioggia e Sottomarina	1/Q/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 142 DEL 12/12/2002	2.066.827,60	2.016.766,73	1.310.723,61	Lavori in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
27	Interventi urgenti per l'ottimizzazione dell'afflusso delle acque bianche e nere di Sottomarina al depuratore di Val da Rio tramite adeguamento dell'impianto di sollevamento e modulazione "Niccolò De Conti"	E/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
28	Completamento dei sistemi fognari nel centro storico di Sottomarina - 1° fase	E/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
29	Adeguamento dei sistemi fognari del centro storico di Chioggia in concomitanza dei lavori di difesa della città dalle acque alte	E/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					66.604.290,73	61.333.770,49	43.581.190,41					

COMUNE DI CHIOGGIA - ACQUEDOTTI

1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli		DGR N. 3002 DEL 26/05/1997		149.772,50	149.772,50	149.772,50	Lavori collaudati			05/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 81 del 13/04/1999. Importo finale intervento 164.640,48. Superò di spesa a carico dell'ente
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		883.141,30	883.141,30	883.141,30	Lavori ultimati				
3	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		1.032.913,80	1.032.913,80	788.453,77	Lavori ultimati				
4	Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige		DGR N. 4171 DEL 24/9/1998	DODA N. 577 DEL 24/12/1997	774.685,35	774.685,35	697.216,61	Lavori ultimati	29/01/1997	18/05/2001	20/12/2002	
5	Rifacimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)		DGR N. 2357 DEL 04/06/1998	DODA N. 676 DEL 24/12/1997	413.166,52	413.166,52	371.848,97	Lavori ultimati	02/11/1995	08/07/1999		
6	Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chioggia		DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DODA N. 61 DEL 12/3/1997	206.682,76	206.682,76	206.682,76	Lavori collaudati	05/03/1996	24/02/2000	03/02/2003	Determinazione del contributo definitivo con DODA n° 33 del 26/01/2005

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione obbligo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Cofinanziato	Note
7	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21.2	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DGCA N. 189 31/08/2004	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Lavori ultimati				Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto Acque (Int. 2)
TOTALI					6.380.261,22	6.380.261,22	4.997.016,11					
Totale Comune di Chioggia					70.994.681,98	68.694.031,72	48.878.206,82					

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione obbligo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Cofinanziato	Note
1	Ampliamento della rete fognaria e realizzazione stralcio dell'impianto di depurazione comunale della frazione Otni In Comune di San Biagio di Callalta	B/13/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 43 01/08/1999	118.508,77	118.508,77	118.508,77	Intervento scespe e fondi dirottati per € 1.433.881,93 all'intervento 1 BIS				Intervento revocato con DDDA n. 71 del 11/08/2001
1 BIS	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione del collegamento tra S. Biagio di Callalta - Biancade - STRALCIO A	B/13/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DOPV 66 20/04/2006	1.433.881,93	1.433.881,93	0,00	Progetto approvato				
2	Interventi di fognatura in comune di Quarto d'Altino	A/8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 83 01/08/2000	2.068.827,60	2.068.827,60	2.062.399,48	Lavori cofinanziati	09/10/2001	30/06/2003		Registrata, con DDDA n. 229 del 03/12/2004, un'economia di € 13.428,16
3	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione del collegamento tra Otni - Biancade - STRALCIO B	A/8.6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDPV 106 11/07/2006	668.703,60	668.703,60	0,00	Progetto approvato				
4	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Marcon	A/8.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 78 16/08/2000	1.649.370,70	1.649.370,70	1.649.370,70	Lavori cofinanziati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA 35 DEL 02/03/2005
5	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Ampliamento della rete - Il stralcio	A/8.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 94 30/10/2000	68.736,33	68.736,33	68.736,33	Lavori ultimati				
6	Ampliamento della rete fognaria dei comuni di Meolo e Roncade	A/8.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 81 01/08/2000	1.649.370,70	1.649.370,70	1.642.032,77	Lavori cofinanziati				Registrata, con DDDA n. 34 del 02/03/2005, un'economia di € 7.337,93
7	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione del collegamento tra S. Biagio di Callalta - Biancade - STRALCIO A	A/8.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 68 20/04/2006	471.005,20	471.005,20	0,00	Progetto approvato				
8	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione del collegamento tra Otni - Biancade - STRALCIO C	A/8.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DOPV 107 11/07/2006	478.216,78	478.216,78	0,00	Progetto approvato				
9	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione della rete interna di S. Biagio di Callalta - STRALCIO D	A/8.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDPV 108 11/07/2006	641.394,23	641.394,23	0,00	Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

nr.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
10	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Quarto d'Altino - 3° stralcio	B/22	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 88 12/08/2002	1.765.953,46	1.765.953,46	1.680.358,11	Lavori ultimati	01/04/2003			
11	Interventi di fognatura in comune di Marcon	B/23	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA n. 70 13/06/2003	1.136.205,18	1.136.205,18	858.182,64	Lavori in corso				
12	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Monastier	B/24	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 88 12/08/2003	774.686,35	774.686,35	736.199,14	Lavori collaudati	27/01/2003			Registrata, con DDDA n. 210 del 16/11/2005, un'economia di € 38.486,21
13	Interventi di fognatura in comune di S. Biagio di Callalta	B/25	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 100 14/10/2002	774.686,35	774.686,35	770.350,17	Lavori collaudati	25/02/2003			Registrata, con DDPV n. 94 del 16/06/2008, un'economia di € 4.336,18
14	Ampliamento impianti Quarto d'Altino e realizzazione impianto trattamento bottini	1/C/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA 86 23/06/2005	1.549.370,70	1.549.370,70	342.788,10	Lavori in corso				
15	Realizzazione condotta da impianto depurazione di Roncade ad impianto di Quarto d'Altino (Costo del progetto € 2.400.000,00)	1/C/2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 127 02/07/2004	2.892.168,61	2.400.000,00	836.253,28	Lavori in corso				
14	Realizzazione condotta di collegamento dell'impianto di depurazione di Roncade all'impianto di depurazione di Quarto d'Altino	6/C/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA 235 16/12/2005	200.000,00	200.000,00		Progetto approvato				
15	Adeguamento al D.M. 30/07/99 dell'impianto di depurazione di Monastier di Treviso	6/C/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		604.000,00							
16	Progetto definitivo relativo al collegamento fognario tra Monastier e Roncade - Tratto fra la frazione di Vaillo e Roncade	6/C/2.1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA 235 16/12/2005	796.000,00	796.000,00	49.812,25	Lavori in corso				
17	Adeguamento al D.M. 30/07/99 dell'impianto di depurazione di Meolo capoluogo	6/C/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 178 24/09/2004	1.300.000,00	1.300.000,00	1.061.638,00	Lavori in corso				
18	Intervento in Comune di Quarto d'Altino - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Via De Gasperi e Via IV Novembre	E/16.1	DCR N. 24 DEL 04/06/2004	DDPV 135 06/09/2006	779.520,00	779.520,00	0,00	Progetto approvato				
19	Intervento in Comune di Roncade - realizzazione di interventi per costruzione condotte fognarie in Via Carboncine e Via Dary	E/16.2	DCR N. 24 DEL 04/06/2004	DDPV 37 23/03/2006	668.080,00	668.080,00	0,00	Progetto approvato				
20	Intervento in Comune di Marcon - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Via zermanesa, Monte Pelmo, Tofane, Cristallo, Ortolan, Don Bosco e Anclotto	E/16.3	DCR N. 24 DEL 04/06/2004	DDPV 136 06/09/2006	653.200,00	653.200,00	0,00	Progetto approvato				
TOTALI					23.019.854,39	22.023.695,78	11.560.629,71					

ENERGIA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI (E.T.R.A.)

TOTALE E.T.R.A. = SETA, TERGOLA, ALTA SERVIZI ed EUGANEO BERICO												
164.741.942,84 148.535.140,80 105.472.088,01												
AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO												
Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Cofinanziato	Note
1	Adeguamento depuratore di Battaglia Terme	C/3/2	DGR N. 583 DEL 28/2/1997	DGCA N. 126 13/3/1998	428.659,23	428.659,23	428.659,23	Per questo progetto sono stati utilizzati anche fondi CRPE (n.74/87) per un importo totale di € 1.032.913,80. Lavori cofinanziati	01/02/1999	08/02/2001	20/05/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 32 del 2/4/2003
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme	A/1/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 68 22/8/2000	668.102,59	668.102,59	660.970,58	Lavori in corso	31/07/2002			Registrata con DDVV n. 37 del 05/08/2006 economia pari a € 17.131,71
3	Ampliamento della fognatura in località Regazzoni nei comuni di Montegrotto T. e Gatzignano T.	B/12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 62 DEL 4/6/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	Lavori in corso	18/07/2002			
4	Interventi di fognatura ed adeguamento impianto di depurazione in Comune di Battaglia Terme	B/5/3	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 149 13/09/2005	813.420,62			Finanziamento originale pari a € 1.342.787,94 diviso negli interventi 4A (€ 829.367,32) e 4B (€ 813.420,62).				
4A	Ampliamento rete fognaria in Comune di Battaglia Terme (€ 829.367,32)		DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 149 13/09/2005	529.367,00	529.367,00	0,00	Progettazione in corso				
4B	Ampliamento rete fognaria in Comune di Montegrotto Terme (€ 813.420,62)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 4					Progettazione in corso				
5	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Battaglia Terme, Gatzignano Terme e Montegrotto Terme.	1/1/3/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		980.609,28							
5A	Completamento fognatura nera e ristrutturazione tratti di condotta in comune di Gatzignano Terme (PD)	1/1/3/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 20 09/02/2005	774.688,36	774.688,36	39.949,14					
5B	Ampliamento ed adeguamento della rete di fognatura nera in comune di Battaglia Terme.	1/1/3/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 149 13/09/2005	310.633,00	310.633,00	0,00					
TOTALI					8.438.291,16 3.644.360,96 1.949.201,67							

AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento impianto di depurazione di Onara	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DPGR 2207 31/10/1995	1.239.496,56	1.239.496,56	1.239.496,56	Lavori collaudati	04/12/1996	16/10/2001	12/04/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 166 del 30/10/2003
2	Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DDDA N. 70 18/10/1995	2.633.930,19	2.633.930,19	2.633.907,51	Lavori collaudati	02/09/1999	23/07/1999	15/10/2001	Registrata, con DDDA n. 47 del 9/05/2002, una economia di € 22,68
3	Collettore Campretto - Lovari nel comune di S. Martino di Lupari	1/0/1	DGR N. 4987 DEL 3/10/1995	DGCA N. 380 2/10/1997	2.091.650,44	2.091.650,44	2.091.650,44	Lavori collaudati (eseguiti con 2 appalti)	30/03/1998 10/10/2001	17/07/2002 12/02/2003	09/06/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 63 del 30/03/2004
4	Adeguamento strutture fognarie: fognatura nell'area sud di S. Martino di Lupari, Lovari e collegamento al depuratore di Onara	1/0/2	DGR N. 4987 DEL 3/10/1997	DGCA N. 357 2/10/1997	2.194.941,82	2.194.941,82	2.194.941,83	Lavori collaudati (eseguiti con 2 appalti)	08/07/1998 17/02/2003	04/08/2000	27/05/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 177 del 11/10/2005
5	Fognatura di Cittadella e Fontaniva	C/3/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 527 1/12/1997	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati	26/08/1998 21/02/2000	21/01/2003 28/04/2002	26/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 62 del 30/03/2004
6	Progetto n. 7. Adeguamento impianto elettrico e cogenerazione depuratore di Cittadella.	A/3/1.a	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	408.000,85	408.000,85	369.166,83	Lavori collaudati	11/02/2003	07/10/2003	28/10/2003	Registrata, con DDDA n. 164 del 31/09/2004, un'economia di € 38.844,13
7	Progetto n. 8. Ottimizzazione impianto consorziale di Cittadella	A/3/1.b	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	1.996.105,92	1.996.105,92	1.996.105,92	Lavori collaudati	03/05/2000	01/12/2001	25/10/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 164 del 31/09/2004
8	Progetto n. 6. Scolmatore roggia Munara	A/3/1.c	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	436.406,08	436.406,08	436.406,08	Lavori collaudati	30/11/2000	30/11/2001	20/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 164 del 31/09/2004
9	Progetto "Laguna 9" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area di Cittadella e Fontaniva	A/10.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 70 13/9/2000	2.014.181,91	2.014.181,91	2.014.181,91	Lavori collaudati	29/01/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 245 del 30/12/2005
10	Progetto "Laguna 10" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area est di Cittadella, Galliera e Tombolo	A/10.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/9/2000	1.910.890,53	1.910.890,53	1.910.890,52	Lavori collaudati	27/03/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 245 del 30/12/2005
11	Progetto "Laguna 11" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area dei comuni di Tombolo e San Martino di Lupari.	A/10.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 71 13/9/2000	1.910.890,53	1.910.890,53	1.910.890,53	Lavori collaudati	27/03/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 7 del 27/01/2006
12	Interventi di fognatura nei comuni di Cittadella, Galliera V.ta, Tombolo, S.Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari	B/26	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 170 12/12/2001	7.746.853,49	7.746.853,49	6.744.298,99	Lavori in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
13	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Cittadefila con incremento da 60,000 a 76,000 A.E.	1/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 162 03/10/2006	10.329.137,98	10.329.137,98	0,00	Progetto approvato				
TOTALI					36.666.148,48	36.666.148,48	24.194.689,19					

AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Impianto di Vigorza (PD)		DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	OPGR 2267 8/11/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 18/01/2001
2	Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana		DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DGR N. 661 DEL 2/3/1999	2.582.284,60	2.582.284,60	2.582.284,60	Lavori in corso	01/03/2000			Le opere eseguite vanno a far parte dell'intervento 1A S.E.T.A. "Centro di biotattamento di Camposampiero", il cui nuovo termine dei lavori è stabilito al 19/1/2008 con DDDA n. 173/2003.
3	Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzonego - Appetti A e B	1/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 61 DEL 21/6/1998	16.166.100,84	16.166.100,84	16.166.100,84	Lavori collaudati	29/01/1996	23/07/1999	16/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 96 del 23/09/2002
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigorza	1/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	OPGR 2267 8/11/1995	6.507.356,83	6.507.356,83	6.507.356,83	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 18/01/2001
4A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigorza (€ 7.640.270,73)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 4 (€ 6.507.356,83) = € 7.640.270,73					Lavori collaudati	24/09/1998	07/07/1999	10/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 18/01/2001 per € 7.640.270,73
5	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero	1/A/3	DGR 4977 DEL 2/11/1993	OPGR 2391 DEL 24/11/1998	4.336.237,98	4.336.237,98	4.336.237,98	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante S.E.T.A.				
6	Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto	1/A/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 64 DEL 12/10/1994	774.688,36	774.688,36	774.688,36	Lavori collaudati	20/11/1996	30/11/1996	09/03/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 46 del 09/06/2002
7	Collettore di collegamento della rete di Borgoricco alla rete consortile a Villanova di Camposampiero e costruzione fognatura Via Roma e S. Lorenzo a Borgoricco	1/A/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 63 DEL 12/10/1994	1.662.662,08	1.662.662,08	1.661.834,67	Lavori collaudati	02/09/1996	26/07/1999	30/10/2001	Registrata, con DDDA n. 14 del 15/01/2004, un'economia di € 827,51
8	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Marghera e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	1/E/4	DGR N. 4633 DEL 16/10/1996	DDDA N. 82 DEL 9/12/1998	110.005,32	110.005,32	110.005,32	Finanziamento convogliato nell'intervento 21A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 67 del 16/03/2004
9	Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco	1/E/4	DGR N. 4633 DEL 8/11/1996	DGCA N. 17 DEL 12/11/1998	129.114,22	129.114,22	129.114,22	Lavori collaudati	19/08/1999	03/07/2000	18/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 13 del 21/02/2001

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
10	Progetto esecutivo di ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago	1/E/4	DGR N. 4533 8/11/1998	DGCA N. 16 12/1/1998	206.682,76	206.682,76	206.682,76	Lavori collaudati	19/08/1999	03/07/2000	27/11/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 69 del 08/06/2001
11	Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza.	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1998	DGCA N. 64 DEL 2/2/1998	366.355,26	366.355,26	366.355,26	Lavori collaudati	27/07/1998	05/07/1999	05/05/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 5 del 16/01/2001
12	Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1998	DGCA N. 63 DEL 2/2/1998	380.628,73	380.628,73	380.628,73	Lavori collaudati	12/10/1998	04/10/2000	21/06/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 46 del 09/05/2002
13	Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1998	DGCA N. 124 13/3/1998	201.418,19	201.418,19	201.418,19	Lavori collaudati	06/07/1998	10/05/1999	15/09/2000	Registrata una economia di € 66.810,26, rimpugnata nell'intervento 13 bis come da DDDA N. 113 del 18/10/2002
13 bis	Realizzazione rete fognatura nera nelle vie Cavin Caselle, Comara, Cavin del Do' e piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	1/E/4.1	DGR N. 4533 15/10/1998	DDDA N. 28 26/3/2003	66.810,26	66.810,26	66.810,26	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A con DDDA N. 28 del 26/03/2003				Utilizzata l'economia di € 66.810,26 del finanziamento 13
14	Progetto esecutivo integrato dell'allargamento e della fognatura di Via Basea 1 ^a in comune di Campodarsego	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1998	DDDA N. 160 DEL 1/4/1998	336.696,98	336.696,98	336.696,98	Lavori collaudati	05/03/1999	27/07/2000	08/03/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 163 del 30/10/2003
15	Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1998	DDDA N. 17 27/6/1998	289.216,86	289.216,86	289.216,86	Lavori collaudati	03/02/1999	20/09/2000	19/12/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 70 del 06/06/2001
16	Collettore fognario Abbazia Pisani-Villa del Conte-S. Giustina in Colle	C/32/1	DGR N. 553 25/2/1997	DGCA N. 28 19/1/1998	1.962.536,22	1.962.536,22	1.962.536,22	Lavori collaudati	16/12/1998	28/02/2001	28/01/2002	Registrata una economia di € 288.228,45, rimpugnata nell'intervento 16 bis come da DDDA N. 112 del 18/10/2002
16 bis	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani. (€ 288.228,45)	C/32/1.1	DGR N. 553 25/2/1997	DDDA N. 27 26/3/2003	288.228,45	288.228,45	288.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 79E				Utilizzata con DDDA n. 27 del 26/03/2003 l'economia di € 288.228,45 dell'intervento 16
17	Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe	A/5.2	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 33 DEL 6/5/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 176 del 11/10/2005
18	Impianto di biotattamento di Camposampiero	A/5/1	DGR N. 661 DEL 2/3/1999		11.878.508,68	11.878.508,68	11.878.508,68	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SETA				
19	Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 1 DEL 3/2/1999	281.469,01	281.469,01	281.469,01	Lavori collaudati	22/04/1999	02/10/2000	08/01/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 143 del 12/11/2001
20	Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 16 DEL 2/3/1999	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	22/06/1999	21/12/2000	30/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 94 del 23/09/2002
21	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 82 8/12/1998	122.400,29	122.400,29	122.400,29	Finanziamento convogliato nell'intervento 21A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 67 del 16/03/2004

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
21A	Realizzazione fognatura nera lungo la via Roma e Margarise e pista ciclabile lungo via Roma in Comune di S. Giorgio delle Pertiche (€ 232.408,60)		Fondi I finanziamenti 8 (€ 110.008,32) + 21 (€ 122.400,28) = € 232.408,60					Lavori in fase di collaudo	18/11/1999	17/10/2002		L'importo del finanziamento regionale è pari a € 232.408,60. Il residuo, rispetto all'importo di progetto di € 621.621,47 resta a carico dell'ente. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 57/2004
22	Progetto rete fognaria di Via Ronchi in comune di Lomghe	A/5.3	DGR N. 2813 22/7/1997	DDDA N. 83 31/2/1998	299.548,00	299.548,00	299.548,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 12 del 31/01/2005
23	Progetto per l'estensione della rete fognaria nei Comuni di Trebasaleghe e Camposampiero e adeguamento impianto di sollevamento.	A/5.3	DGR N. 2813 22/7/1997	DDDA N. 80 28/6/1999	1.259.121,92	1.259.121,92	1.259.121,92	Lavori collaudati	06/03/2000 25/05/2000	18/10/2001 19/01/2001	30/04/2002 30/07/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 184 del 30/10/2003
24	Progetto rete fognaria in comune di Saonara.	A/5.3	DGR N. 2813 22/7/1997	DDDA N. 82 28/6/1999	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	07/06/2000			Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 100 del 10/06/2005
25	Ampliamento della rete di fognature nere del Comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Prati	AM.14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 161 31/2/2001	259.228,48	259.228,48	259.228,48	Finanziamento convogliato nell'intervento 78H				
26	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nelle vie Carpane e Col di Lana in Comune di Vigonza (Pd)	AM.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 92 30/10/2000	616.466,90	616.466,90	616.466,90	Lavori collaudati	30/07/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 9 del 21/01/2005
27	Realizzazione del bypass fognario in Comune di S. Giustina in Colle	A/2.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 77 16/9/2000	387.342,67	387.342,67	387.342,67	Lavori collaudati	04/07/2001 09/12/2002	27/06/2002 31/12/2002	18/11/2002 28/07/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 170 del 17/11/2003
28	Realizzazione della rete di fognature nere nelle vie Giovanni XXIII, Cab del Mondo e Picchini in comune di Camposampiero	AM.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 118 18/12/2000	89.347,64	89.347,64	89.347,64	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 81 del 18/06/2005
29	Rete di fognatura nera e servizio delle località Noventana in Comune di Noventa Padovana	AM.9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 60 DEL 4/8/2000	616.466,90	616.466,90	616.466,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 112 del 11/07/2005
30	Rete di fognature nere nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcantone e Muson in comune di Borgoricco	AM.11 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 85 30/7/2001	774.685,38	774.685,38	774.685,38	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 207 del 11/12/2006
31	Progetto esecutivo per la realizzazione del collettore fognario di collegamento della frazione di Fiumicello di Campodarzago alla rete consortile principale	AM.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 78 18/8/2000	619.748,28	619.748,28	619.748,28	Lavori collaudati	30/07/2001 28/06/2003	27/09/2002	28/02/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 114 del 17/07/2006
32	Rete fognaria nera e servizio delle località Noventana in comune di Noventa Padovana	A/2.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 60 DEL 4/8/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 112 del 11/07/2005
33	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nera nelle vie Julia, Trieste, Muggia e Parenzo in Comune di Vigonza (Pd)	AM.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 83 30/10/2000	144.607,93	144.607,93	144.607,93	Lavori collaudati	03/04/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 29 del 21/03/2006
34	Progetto esecutivo per l'ampliamento della rete fognaria consortile di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornabe e Russia	AM.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 87 30/10/2000	165.266,21	165.266,21	165.266,21	Finanziamento convogliato nell'intervento 67A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

IN.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
36	Interventi di fognatura nei comuni consorziati e negli impianti di depurazione di Vigonza e Cadoneghe	A/1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		420.701,06							Scheda madre
35A	Collegamento stradale e fognario Z.I. laterale Via Visentin con Via Straella San Pietro in Comune di Camposampiero (€ 88.426,63)	A/1.18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 35 04/02/2004	88.426,63	88.426,63	79.582,89	Lavori in corso				
35B	Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Vie: prolungamento e lottizzazione Fratina e Bassa I° in comune di Campodarsago - Roettola in comune di Camposampiero (€ 516.456,90)	A/1.17 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 123 10/09/2003	516.456,90	516.456,90	379.001,01	Lavori in corso				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35C	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straella, Bonora, S. Pietro, Straella di Rustaga e del Graticolato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzano - 1° stralcio (€ 51.645,89)	A/1.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 91 06/08/2003	51.645,89	51.645,89	51.645,89	Finanziamento convogliato nell'intervento 72A				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35D	Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Vie: Rigotti e Matteotti in comune di Cadoneghe - S. Francesco, Goldoni e S. Chiara in Comune di Vigonza - Don Orione in Comune di Trebasetega (€ 1.032.913,80)							Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35	In fase di progettazione			
35E	Costruzione di una fognatura nera lungo Via Capriccio in Comune di Vigonza (€ 191.089,05)	A/1.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/08/2003	191.089,05	191.089,05	191.089,05	Finanziamento convogliato nell'intervento 58A				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35F	Interventi nei Comuni ex Tergola (€ 331.514,83)							Finanziamento convogliato nell'intervento 76G				
35G	Completamento impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta (€ 526.331,04)							Finanziamento convogliato nell'intervento 2A gestito dalla subentrante SETA				
36	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	A/2.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 118 19/12/2000	247.899,31	247.899,31	247.899,31	Finanziamento convogliato nell'intervento 60A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 133 del 15/09/2008
37	Progetto esecutivo per il collegamento della zona industriale di S. Giorgio delle Pertiche alla rete di fognatura nera comunale e riabilitazione rete principale nei Comuni di Borgoricco e Massanzano.	A/1.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 58 22/8/2000	404.385,75	404.385,75	404.385,75	Lavori collaudati	02/07/2001	05/09/2002	19/03/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 96 del 18/08/2003
38	Completamento centro di biotattamento di Camposampiero	B/20 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 50 23/03/2006	6.249.129,48	6.187.921,21	3.689.226,98	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SE.T.A.				
39	Collettore di collegamento fognario Resana - Torressella	A/2.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 31 21/3/2001	2.030.418,75	2.030.418,75	2.030.418,75	Finanziamento convogliato nell'intervento 65A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 144 del 02/10/2008
39 bis	Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - realizzazione della rete fognaria separata in località Castemino	A/2.4 IV fase ECO	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 378 12/12/2005	35.408,86	35.408,86	35.408,86	Lavori in corso				
40	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stroppari e Piovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero.	A/1.10 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 84 30/7/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 70A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 212 del 18/12/2008
41	Progetto esecutivo per il collegamento della rete fognaria di Via dell'Industria in Comune di Borgoricco alla fognatura comunale.	A/1.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 22/8/2000	65.073,57	65.073,57	65.073,57	Lavori collaudati	04/12/2001	01/07/2002	02/09/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 97 del 18/08/2003

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finalizzato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Colloredo	Note
42	Nuovo by-pass della rete di fognatura in comune di Loreggia	A/2.5 - IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 88 30/7/2001	139.443,36	139.443,36	139.443,36	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 208 del 11/12/2008
43	Nuovo by-pass della rete fognatura in comune di Loreggia	A/1.12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 88 30/7/2001	224.888,76	224.888,76	224.888,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 208 del 11/12/2008
44	Progetto di ampliamento del depuratore di Cadoneghe (PD)	A/1.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 64 DEL 4/8/2000	774.888,38	774.888,38	772.526,83	Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				Registrata, con DDDA n. 176 del 11/10/2008, economia di € 2.186,82
44A	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe (€1.807.899,16)		Riuniti i finanziamenti 17 (€ 1.032.913,80) + 44 (€ 774.888,38) = € 1.807.899,16					Opere in fase di collaudo	03/07/2000	24/04/2003		
46	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2ª fase	A/1.13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 124 4/10/2001	2.117.473,29	2.117.473,29	1.887.448,74	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
	Estensione fognatura nera lungo la strada regionale 245 Castellana in comune di Trebasaleghe	A/1.19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 21 09/02/2005	168.000,00	168.000,00	136.803,23	Lavori in corso				
	Realizzazione rete di fognatura nera nelle vie Trevisan, Manara ed Umberto I in comune di Vigonza	A/1.20 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 25 14/02/2006	360.000,00	360.000,00	178.836,45	Lavori in corso				
	Costruzione rete fognatura nera nelle vie Buonarroti, Antoniana, Mameli, Camporese ed Acquario in comune di Cadoneghe	A/1.21 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDPV 64 09/09/2006	44.771,66	44.771,66	0,00	Lavori in corso				
	Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta	A/1.22 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDPV N. 88 05/09/2006	406.629,30	406.629,30	0,00	Lavori in corso				
	Riqualifica della rete di fognatura nera in alcune vie dei comuni di Vigonza, Trebasaleghe e Cadoneghe.	A/1.23 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDPV N. 129 25/09/2006	804.696,27	804.696,27	0,00	Lavori in corso				
48	Interventi di fognatura nera in comune di Massanzago	B/12	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 106 18/10/2002	309.874,14	309.874,14	278.886,72	Lavori in corso				
47	Interventi di fognatura in comune di Loreggia	B/3.2	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 88 30/7/2001	358.937,84	358.937,84	172.073,22	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				
47A	Costruzione di un nuovo by-pass della rete fognaria di Loreggia (€ 723.039,85)		Riuniti i fondi dei finanziamenti 42 (€ 139.443,36) + 43 (€ 224.888,76) + 47 (€ 358.937,84) = € 723.039,88					Lavori in corso	16/05/2002			
48	Riqualificazione della rete di fognatura mista del comune di Campodarsago e dell'area denominata "Fornace"	B/7	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 82 DEL 9/8/2001	616.466,90	616.466,90	464.811,21	Lavori in corso	02/08/2002			
49	Interventi di fognatura in comune di Campodarsago loc. Flumicello (PD)	B/8	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 14 22/2/2002	1.136.206,18	1.136.206,18	861.871,54	Lavori in corso				
50	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Pucini in Comune di Camposampiero	B/11	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 116 19/12/2000	413.166,62	413.166,62	413.166,62	Finanziamento convogliato nell'intervento 60A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 91 del 15/06/2006
50A	Esecuzione della rete di fognatura nera in via Giovanni XXII e via Cao del Mondo e Pucini a Camposampiero (€ 502.612,66)		Riuniti i finanziamenti 28 (€ 99.347,04) + 50 (€ 413.166,62) = € 502.612,66					Lavori in corso	02/05/2002			
51	Reti di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgoricco	B/9	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 86 30/7/2001	288.228,46	288.228,46	103.291,38	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENEZIA CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
62	Interventi di fognatura in comune di Cadoneghe	B/10	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 66 27/8/2003	258.228,45	258.228,45	232.405,81	Lavori in corso				
63	Interventi di fognatura in comune di Resana	B/16	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 150 13/09/2005	154.937,07	154.937,07		Progetto approvato				
64	Impianto di depurazione di Camposanpiero	B/20	DGR N. 1834 23/6/2000		616.466,90			Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SETA				
65	Estensione rete di fognatura nera lungo le vie Granzetta e Morosini in comune di Saonara - 2° tronco	B/17	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 149 19/11/2001	258.228,45	258.228,45	232.405,81	Lavori in corso	20/02/2002			
66	Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	B/13.1	DGR N. 1834 DEL 3/6/2000	DDDA N. 98 30/10/2000	330.632,42	330.632,42	330.632,42	Finanziamento convogliato nell'intervento 66A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 112 del 11/07/2005
66A	Realizzazione rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in Comune di Noventa Padovana (€ 1.879.903,12)		Riuniti i finanziamenti 29 (€ 616.466,90) + 32 (€ 1.032.913,50) + 58 (€ 330.632,42) = € 1.879.903,12					Opere in fase di collaudo	04/08/2000 30/10/2002	18/06/2003		
67	Impianto di depurazione di Cadoneghe	B/21	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 124 4/10/2001	413.165,52	413.165,52	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
68	Interventi di fognatura in comune di Vigonza	B/8.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 72 13/08/2003	144.607,93	144.607,93	111.038,23	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A con DDDA N. 72 del 13/08/2003				
68A	Costruzione di una fognatura lungo via Capriccio in Comune di Vigonza (€ 335.969,98)		Riuniti i finanziamenti 35E (€ 191.089,05) + 68 (€ 144.607,93) = € 335.969,98									
69	Interventi di fognatura nera e pista ciclabile in via Montello, 1° e 2° tronco, in comune di Trebasleghe - 1° stralcio.	B/2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 51 08/9/2001	616.466,90	616.466,90	484.811,21	Lavori in corso	08/04/2002			
60	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciale, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	B/4	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 115 18/12/2000	616.466,90	616.466,90	616.466,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 60A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 93 del 18/06/2006
60A	Estensione della rete fognaria nera nelle vie Ghiacciale, Pio X e Montegrappa in Comune di Santa Giustina in Colle (€ 784.356,21)		Riuniti i finanziamenti 36 (€ 247.899,31) + 60 (€ 616.466,90) = € 784.356,21									
61	Rete fognaria nella via Pali e sistemazione rete nelle vie Stiffone villaggio Europa in comune di Piombino Dese.	B/14	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 36 DEL 3/4/2001	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	03/04/2002	28/05/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 146 del 02/10/2006
62	Condotta fognaria in via Marconi e laterali in comune di Noventa Padovana	B/13.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 86 30/7/2001	647.444,31	647.444,31	418.603,21	Lavori in corso	09/01/2003			
63	Condotta di by-pass Impianto di depurazione Camposanpiero (vedi Dgr 1834/00) Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgorico	B/19	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 85 30/7/2001	616.466,90	616.466,90	616.466,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 207 del 11/12/2006
63A	Realizzazione rete di fognatura nelle vie di Sabbadina, Lovara, Malcanton in Comune di Borgorico (€ 1.549.370,70)		Riuniti i finanziamenti 30 (€ 774.886,36) + 51 (€ 268.228,45) + 63 (€ 616.466,90) = € 1.549.370,70					Lavori in corso	23/08/2002			
64	Completamento del collettore fognario Abbazia Pisani - Villa del Conte e della pista ciclabile lungo le vie Cardinale Priuli, Militare e Rettilineo.	B/5.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 121 29/12/2000	619.748,28	619.748,28	619.748,28	Lavori collaudati	04/12/2001 30/05/2003			Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 143 del 02/10/2006