

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	
65	Collettore di collegamento fognario Resana Torressella	B/18.1 VI fase	DGR N. 1834 DEL 3/8/2000	DDDA N. 31 21/3/2001	359.167,14	359.167,14	359.167,14	Finanziamento convogliato nell'intervento 65A				Registrato con DDPV n. 144 del 02/10/2006, economia di € 260.691,14 rinviata nell'Int. B/18.1-ECO	
66		B/18.1 ECO	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA 179 12/10/2005	260.691,14	260.691,14	154.361,03	Lavori in corso					
65A	Collegamento fognario Resana - Torressella (€ 2.685.575,88)		Riuniti i finanziamenti 39 (€ 2.068.827,60) + 68 (€ 619.748,28) = € 2.688.575,88					Opere in fase di collaudo	23/05/2002	20/05/2003			
66	Progetto definitivo per la realizzazione della rete fognaria di via Rorichi in comune di Loreggia (PD)	B/3.1	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 23 28/2/2001	167.519,35	167.519,35	167.519,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 66A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 12 del 31/01/2005	
66A	Realizzazione fognature acque nere e pista ciclabile lungo la SP 71 nel Comune di Loreggia (€ 476.064,35)		Riuniti i finanziamenti 22 (€ 299.545,00) + 68 (€ 167.519,35) = € 476.064,35					Lavori collaudati	13/10/1999	05/04/2002	18/11/2002		
67	Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Rusala	B/16	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 97 30/10/2000	484.811,21	484.811,21	484.811,21	Finanziamento convogliato nell'intervento 67A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004	
67A	Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Rusala (appalto A) e completamento degli stessi (appalto B) (€ 630.077,42)		Riuniti i finanziamenti 34 (€ 165.256,21) + 67 (€ 484.811,21) = € 630.077,42					Lavori collaudati	30/07/2001	26/08/2003	21/01/2003	02/07/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
68	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle Comara, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	B/18.2	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 135 30/10/2001	338.696,98	338.696,98	262.463,37	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A con DDDA N. 28 del 26/03/2003					
68A	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle Comara, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero - 1° stralcio (€ 392.600,00)		Riuniti i finanziamenti 13 bis (€ 66.810,26) + 68 (€ 338.696,98) = € 392.600,00					Lavori in corso	14/01/2003				
69	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani	B/5.2	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 181 3/12/2001	309.674,14	309.674,14	309.674,14	Finanziamento convogliato nell'intervento 70H					
70	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stropperi e Piovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero	B/18.1	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 84 30/7/2001	77.468,53	77.468,53	49.063,40	Finanziamento convogliato nell'intervento 70A					
70A	Ampliamento rete di fognatura nelle vie Stropperi e Piovega nord in Comune di Villanova di Camposampiero (€ 284.051,29)		Riuniti i finanziamenti 40 (€ 206.582,78) + 70 (€ 77.468,53) = € 284.051,29					Opere in fase di collaudo	08/05/2002	20/05/2003			
71	Progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori di allargamento della sede stradale e fognatura di acque nere di via Prati in comune di Vigorza - 1° stralcio	B/8.1	DGR N. 1834 23/8/2000	DDDA N. 130 28/11/2002	320.203,28	320.203,28	288.182,95	Lavori in corso					
72	Realizzazione della condotta fognaria di by-pass fra S. Giustina in Colle e Camposampiero	1/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 91 06/05/2003	774.885,35	774.885,35	692.051,66	Finanziamento convogliato nell'intervento 72A					
72A	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straiele, Bonora, S. Pietro, Straiele di Rustaga e del Graticolato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgorizzo e Massanzago-1° stralcio (€ 826.331,04)		Riuniti i finanziamenti 38C (€ 51.648,89) + 72 (€ 774.885,35) = € 826.331,04					Progettazione in corso					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione solo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudato	Note
73	Completamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe	1/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 124 DEL 30/10/2002	1.859.244,84	1.859.244,84	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
73A	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2° fase (€ 4.389.883,85)		Riuniti i finanziamenti 45 (€ 2.117.473,29) + 87 (€ 413.165,82) + 73 (€ 1.859.244,84) = € 4.389.883,85					Progettazione esecutiva terminata				
74	Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta	1/A/3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 85 DEL 05/06/2008	1.549.370,70	1.549.370,70		Finanziamento convogliato nell'intervento 2A gestito dalla subentrante SETA				
75	Realizzazione di condotte fognarie a Piombino Dese.	1/A/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 34 DEL 21/03/2008	640.913,80	640.913,80		Progettazione in corso	14/01/2003			
76	Interventi di fognatura nei comuni consorziati	1/A/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		748.993,03			Finanziamento diviso negli interventi 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76F, 76G e 76H				
76A	Realizzazione della rete fognaria nelle vie Cavin Caselle, Cavin del Do, Cantale e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero - 2° stralcio	1/A/5.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 23 DEL 09/02/2005	679.664,62	679.664,62	341.992,93	Lavori in corso				
76B	Realizzazione reti di fognatura nera nelle vie Isonzo, Piave, Aspetti, Luganega, Arrigoni nord, con Castello del De Peraga	1/A/5.10	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 60 DEL 03/05/2006	600.000,00	600.000,00		Lavori in corso				
76C	Realizzazione della rete di fognatura nera	1/A/5.12	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 168 DEL 16/10/2002	150.000,00	150.000,00		Progetto approvato				
76D	Realizzazione condotte di fognatura nera in Via Frattina, in Via Tiepolo, Via Castellaro e via Deaman in Comune di Borgoricco	1/A/5.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 84 DEL 30/03/2004	460.000,00	460.000,00	369.474,23	Lavori in corso				
76E	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Stralhe, Bonora, S. Pietro, Stralhe di Rustega in Comune di Camposampiero - 2° stralcio: costruzione della rete di fognatura nera in Via Stralhe San Pietro	1/A/5.13	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 81 DEL 06/08/2003	800.000,00	800.000,00	0,00	Progetto approvato				
76F	Rate di fognatura nera in depressione nelle Vie Noventana e laterali a Noventa Padovana - 1° Stralcio (€ 600.000,00)	1/A/5.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 183 DEL 13/10/2004	646.000,00	646.000,00	639.704,24	Lavori in corso				
76G	Estensione della rete fognaria nelle vie Gubza Alta e Carpane in comune di Loreggia (PD)	1/A/5.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 194 DEL 13/10/2004	360.000,00	360.000,00	163.293,34	Lavori in corso				
76H	Riqualifica della rete di fognatura nera in alcune vie dei comuni di Vigonza, Trebaseleghe e Cadoneghe	1/A/5.11	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 129 DEL 25/08/2006	183.646,68	183.646,68		Progetto approvato				
76I	Ampliamento rete di fognatura nera nel Comune di Villa del Conte e nella frazione di Abbazia Pisani (€ 288.633,67)	1/A/5.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 179 DEL 05/12/2003	288.633,67	288.633,67	176.337,11	Lavori in corso				
76L	Sistemazione e messa in sicurezza di un tratto della S.P. 10 "Deaman" (Via Roma) e relativi servizi tecnologici in comune di San Giorgio della Pertiche	1/A/5.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 138 DEL 17/08/2005	660.000,00	660.000,00	402.776,44	Lavori in corso				
76M	Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - Realizzazione della rete fognaria separata in località Castelminio	1/A/5.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 179 DEL 12/10/2006	94.000,00	94.000,00		Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione dal finanziamento	Approvazione o/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
76N	Realizzazione della rete fognaria nera nelle vie Roma (S.P. 34) e Franceschina in comune di Cadoneghe	1/A/5.9	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 203 31/10/2008	500.000,00	500.000,00		Progetto approvato				
77	Progetto definitivo per lavori di rifacimento e separazione condotte fognarie lungo via Manzoni, via Zanella, vicolo Aggio e viale della Vittoria in Comune di Piombino Dese	1/A/4.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 123 30/10/2002	392.000,00	392.000,00	295.625,49	Lavori in corso	14/01/2003			
TOTALI					94.614.903,23	92.869.644,99	79.076.107,09					

SE.T.A. - SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione dal finanziamento	Approvazione o/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
1	Completamento dell' impianto di depurazione di Camposampiero	6/A/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		1.000.000,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 1A				
1A	Realizzazione del centro di biotratamenti di Camposampiero (importo progetto del 1999 pari a € 22.790.470,34, aggiornato al settembre 2003 in € 28.724.765,48)							Finanziato parzialmente con i fondi del finanziamento 1 SE.T.A. (€ 1.000.000,00) + 2 Tergola (€ 2.692.284,60) + 5 Tergola (€ 4.338.237,95) + 18 Tergola (€ 11.878.609,68) + 38 Tergola (€ 6.249.128,48) + 64 Tergola (€ 516.468,90) = € 28.564.616,60	Lavori in corso	14/01/2003		La differenza tra l'importo di progetto e l'importo finanziato è a carico dell'ente
2	Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza	6/A/2	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDPV N. 85 08/09/2008	616.000,00	616.000,00		Finanziamento convogliato nell'intervento 2A				
2A	Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza e diversione scarico in fiume Brenta (€ 2.890.701,74)							Riuniti i finanziamenti 2 SE.T.A. (€ 616.000,00) + 38 Tergola (€ 826.331,04) + 74 Tergola (€ 1.549.370,70) = € 2.890.701,74	Progettazione in corso			
3	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento dell' impianto di depurazione minore di via Fabris di Camposampiero con l' impianto principale.	6/A/3	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		460.000,00			Progettazione in corso				
4	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Onara di Tombolo.	6/A/4	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.115.000,00			Progettazione in corso				
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento (con dissimilazione) dell' impianto di depurazione di Battaglia Terme con l' impianto di depurazione di Montegrotto T. con relative opere di adeguamento dimensionale di quest' ultimo.	6/A/5	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDPV 171 18/10/2008	2.760.000,00	2.760.000,00		Progettazione in corso				
6	Interventi di fognatura nei comuni di S. Martino di Lupatù frazioni Caprette e Borghetti, Villa del Conte e S. Giustina in Colle fraz. Fratte	6/A/6	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDPV 122 09/09/2008	2.000.000,00	2.000.000,00		Progettazione in corso				
7	Impianto di depurazione di Vigonza: completamento ed adeguamento trattamenti terziari	E/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 85 05/09/2008	800.000,00	800.000,00		Progetto approvato				
8	Impianto di depurazione di Onara: dissimilazione impianto depurazione di Onara e collegamento all'impianto di depurazione di Cittadella	E/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		308.000,00			Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Completamento rete fognaria Gatzignano e Battaglia, dismissione impianto di depurazione di Battaglia, collegamento all'impianto di depurazione di Montebelluna e suo potenziamento fino a 30.000 A.E.	E/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 161 16/10/2006	1.600.000,00	1.600.000,00		Progetto approvato				
10	Impianto di depurazione di Camposanpiero: seconda fase digestione anaerobica, completamento compostaggio aerobico, viabilità	E/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progettazione in corso				
11	Impianto di depurazione di Cittadella: opere di completamento (acquedotto duale e trattamento sabbie)	E/21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 162 03/10/2006	2.000.000,00	2.000.000,00		Progetto approvato				
12	Intervento in Comune di Trebaselaghe - Via Ronchi, Obbia Alta e Bassa	E/22.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		208.000,00			Progettazione in corso				
13	Intervento in Comune di Trebaselaghe - Via Villanova	E/22.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 77 11/08/2006	230.000,00	230.000,00	214.390,06	Lavori in corso				
14	Completamento della fognatura per cacque nere in via Villanova, comune di Trebaselaghe	E/22.2 ECO	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 37 23/03/2006	10.000,00	10.000,00						
15	Intervento in Comune di Cittadella - Via delle Sorgenti	E/22.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 24 14/02/2006	42.000,00	42.000,00	37.800,00	Lavori in corso				
16	Intervento in Comune di Villa del Conte - Via degli Alpini, Don Carrara, Marconi, Maso Moro, Tergola	E/22.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		755.600,00			Progettazione in corso				
17	Intervento in Comune di Maassanzago - Via Roma, Stradana, Padovane, Cà Zorzi e Bigolo	E/22.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		240.000,00			Progettazione in corso				
18	Intervento in comune di S. Giorgio delle Pertiche: collegamento Imp. Selezione frazione secca, della SS 307 e di via Anconetta, nonché fognatura nera nelle vie Montegrappa e Ceccarello	E/22.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.060.000,00			Progettazione in corso				
19	Intervento in Comune di Piombino Dese - Via Piave, Maasar, Siffoni	E/22.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		160.000,00			Progettazione in corso				
20	Intervento in Comune di Piombino Dese - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.140.913,80			Progettazione in corso				
21	Riqualificazione della rete fognaria nera nel centro del capoluogo del comune di Piombino Dese (PD)	E/22.8A	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 34 21/03/2006	469.086,20	469.086,20		Progetto approvato				
22	Intervento in Comune di S. Martino di Lupat - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.800.000,00			Progettazione in corso				
23	Intervento in Comune di S. Martino di Lupat/S. Giustina in Colle - collegamento fraz. Campretto - Borghetto - Fratta e S. Giustina in Colle - 2° Stralcio	E/22.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 122 09/08/2006	800.000,00	800.000,00		Progettazione in corso				
24	Intervento in Comune di Campodarzego - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		600.000,00			Progettazione in corso				
25	Realizzazione delle opere di fognatura nera, bianca e sistemazione stradale lungo il lato ovest di via Antoniana, da via Marcello fino al capluogo in comune di Campodarzego	E/22.11.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 81 05/06/2006	380.000,00	380.000,00						

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Cofinanziato	Note
26	Realizzazione delle opere di fognatura nera, bianca e sistemazione stradale lungo via Antoniana, da via Marcello fino al civico 15 nel comune di Campodarsego	E/22.11.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 82 05/08/2006	420.000,00	420.000,00						
27	Intervento in Comune di Resana - Interventi di riqualificazione del sistema fognario	E/22.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.120.000,00			Progettazione in corso				
28	Interventi di fognatura nei comuni del comprensorio	E/22.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
29	Intervento in comune di Noventa Padovana: fognatura nera nelle vie Marzazane, Marco Polo e laterali e completamento delle opere di fognatura in depressione lungo via Noventana e laterali	E/22.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 88 16/09/2006	480.000,00	480.000,00		Progettazione in corso				
TOTALI					28.123.800,00	12.468.086,20	262.190,08					

AZIENDA SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Cofinanziato	Note
1	Realizzazione rete fognaria primaria Comuni di Casterfranco Veneto, Veduggio, Alivole, - 1° Lotto	E/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		7.360.000,00			Progettazione esecutiva				
TOTALI					7.360.000,00	0,00	0,00					

SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO S.p.A. (SPIM S.p.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Cofinanziato	Note
1	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.B	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	616.466,90	616.466,90	616.466,90	Lavori in corso				
2	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.D	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	1.649.370,70	1.649.370,70	1.649.370,70	Lavori ultimati				
3	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	B/13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	616.466,90	616.466,90	268.228,46	Lavori in corso				
4	Adeguamento del depuratore di Preganziol: potenziamento del sistema di decantazione, clorazione e filtrazione finale	E/23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N.214 22/10/2006	660.000,00	660.000,00		Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Completamento rete fognaria nel territorio comunale: Via Statua, Via Zerfelo, Via Levada, Via Marcello, Via Molin Cappello Nord	E/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 194 DEL 25/10/2005	280.800,00	280.800,00	0,00	Progetto approvato				
TOTALI					3.403.084,50	3.403.084,50	2.324.056,06					

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori.	1/5.2	DGR N. 1834 DEL 23/08/2000	DDDA N. 148 DEL 12/12/2002	1.649.370,70	1.649.370,70	1.394.433,63	Lavori in corso				
2	Interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano	4d	DGR N. 1834 DEL 23/08/2000	DDDA N. 101 DEL 18/10/2002	3.616.198,29	3.616.198,29	2.767.090,11	Lavori in corso				
3	Ampliamento schema fognario della zona del Conselvano.	A/2/1	DGR N. 2813 DEL 22/07/1997	DPGR N. 63 DEL 12/11/1998	6.939.254,34	6.939.254,34	6.939.254,34	Contabilità finale	18/04/1999	7/11/2001	07/12/2001 15/02/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDA n. 38 del 05/04/2002
4	Ampliamento impianto di depurazione di Monselice	A/4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 171 DEL 12/12/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	Lavori in corso				
5	Interventi di fognatura in comune di S. Elena	A/5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2000	DDDA N. 114 DEL 19/12/2000	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Contabilità finale	12/07/2001	18/09/2002	14/04/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDA n. 147 del 20/10/2003
6	Interventi su impianti di depurazione di fognature e di diversione nei comuni di: Pernumia, Solesino, Borgoforte di Angullara Veneta, Arre, Agna, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrassa P., Tribano.	A/3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2001	DDDA N. 87 DEL 30/07/2001	3.821.781,05	3.821.781,05	3.411.466,81	Lavori in corso	02/07/2002 02/07/2002 16/08/2002 02/07/2002			
7	Lavori di rifacimento della fognatura e pavimentazione nelle vie Mattiotti e Principe Umberto, con sistemazione di Piazza Maggiore - 13° stralcio fognature in comune di Este	A/5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2002	DDDA N. 136 DEL 30/10/2001	1.446.079,32	1.446.079,32	1.301.471,39	Lavori in corso				
8	Impianto di biotattamento di Conselve (€ 8.779.767,28)		Intervento sospeso e fondi rilocati con D.G.R. 794/2002 agli interventi 8A (€ 1.032.913,80); 8B (€ 4.848.112,09) e 8C (€ 3.098.741,39)									
8A	Adeguamento al D. M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - il stralcio	B/23 V fase	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 8 DEL 08/12/2005	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 51A per l'importo di € 1.032.913,80				
8B	Impianto di depurazione di Conselve potenzialità 48.880 A.E. - 1° stralcio	A/5.1 V fase	DGR N. 2824 DEL 30/08/1999	DDDA N. 69 DEL 28/08/2002	4.848.112,09	4.848.112,09	4.183.300,88	Lavori in corso				Proveniente da fondi rilocati
8C	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	A/5.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 30/08/1999	DDDA N. 25 DEL 28/03/2003	3.098.741,39	3.098.741,39	1.699.839,01	Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 3.098.741,39				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Contratto	Note
9	Opere di ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione del comune di Este - 3° lotto - 1° stralcio	B1/84A	DGR N. 1634 DEL 23/06/2000	DDPV 121 09/08/2006	1.284.732,05	1.284.732,05						Cambio soggetto attuatore: ex comune di Este
10	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	1/8/1	DGR N. 794 DEL 08/04/2002	DDDA N. 25 26/03/2003	616.466,90	616.466,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 616.466,90				
10A	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati (€ 3.616.198,29)		Riuniti i finanziamenti 8C (€ 3.098.741,39) + 9 (€ 616.466,90) = € 3.616.198,29					Progettazione definitiva				
11	Progetto definitivo relativo alle opere di rifacimento delle fognature nelle vie Massimo D'Azeglio, Pescheria Vecchia, Madonnetta, Marconi, P.zza Trieste, Cavour, Calle della Musica etc. - XV° Stralcio fognature	1/7/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 116 20/08/2003	€ 1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Progetto approvato				Cambio soggetto attuatore: ex comune di Este
12	Interventi di fognatura nel territorio comunale di Arquà Petrarca.	1/1/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 14 21/02/2003	616.466,90	616.466,90	335.103,56	Lavori in corso	09/08/2003			
13	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Conselve - II stralcio	6/8/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 6 18/01/2005	667.066,20	667.066,20	43.291,72	Finanziamento convogliato nell'intervento 12A per l'importo di € 667.066,20				
13A	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Conselve - II stralcio (€ 1.700.000,00)		Riuniti i finanziamenti 8A (€ 1.032.913,80) + 11 (€ 667.066,20) = € 1.700.000,00					In fase di progettazione				
14	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Agna: diversione dello scarico nel fiume Fiume Gorzone	6/8/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 96 06/06/2005	450.000,00	450.000,00	0,00	Progetto approvato				
15	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Candiana: dismissione e collegamento con l'impianto di depurazione di Conselve	6/8/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 95 01/08/2006	400.000,00	400.000,00	0,00	Progetto approvato				
16	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Pozzonovo: diversione dello scarico fuori laguna	6/8/4	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 102 15/06/2005	300.000,00	300.000,00	0,00	Progetto approvato				
17	Interventi di fognatura in comune di Cartura	6/8/5	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 250 23/12/2004	640.000,00	640.000,00	0,00	Progetto approvato				
18	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di via del Borgo - Monisella: diversione dello scarico fuori laguna	6/1/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDPV 185 03/12/2006	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Progetto approvato				Cambio soggetto attuatore: ex comune di Monisella
19	Lavori di fognatura in via S. Pietro - S.P. 14, Pernumia	E/8.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 77 05/06/2006	235.200,00	235.200,00	5.523,06	Lavori in corso				
20	Lavori di fognatura in via Cà Erizzo, Bovolenta	E/8.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 69 24/05/2006	116.360,00	116.360,00		Progetto approvato				
21	Lavori di fognatura in via Rovere prolungamento, Angulliera	E/8.17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 74 05/06/2006	67.680,00	67.680,00	13.623,08	Lavori in corso				
22	Lavori di fognatura in via Bologna, Ponte S. Nicolò	E/8.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 73 05/06/2006	48.400,00	48.400,00		Progetto approvato				
23	Lavori di fognatura in via Bologna laterale, Ponte S. Nicolò	E/8.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 76 05/06/2006	48.400,00	48.400,00		Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Coltaudo	Note
24	Sdoppiamento rete, adeguamento rete del centro e del nucleo del centro storico, suddivisione acque nere e bianche, nella zona di Monselice capoluogo	E/9.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 60 05/06/2006	2.561.626,00	2.561.626,00	142.386,71	Lavori in corso				
25	Completamento rete fognatura nella vecchia zona Industriale e via Umbria, Monselice	E/9.31	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 78 05/06/2006	1.000.000,00	1.000.000,00		Progetto approvato				
26	Lavori di fognatura in via Marconi laterale, Terrasa Padovana	E/9.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 69 24/05/2006	47.680,00	47.680,00	13.233,08	Lavori in corso				
27	Lavori di fognatura in via Corso e Ponte de Riva laterali, Dua Carrare	E/9.26	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 69 24/05/2006	66.400,00	66.400,00		Progetto approvato				
28	Lavori di fognatura in via Chivaviche, Arquà	E/9.27	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 78 05/06/2006	66.400,00	66.400,00		Progetto approvato				
29	Comune di Ponte S. Nicolò. Completamento della rete fognaria nera nella porzione di territorio comunale ricadente nel bacino scolante nella Laguna di Venezia	E/9.15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 73 05/06/2006	360.000,00	360.000,00		Progetto approvato				
30	Lavori di fognatura in via Boario Polito, Arquà	E/9.19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 78 05/06/2006	33.840,00	33.840,00	0,00	Progetto approvato				
31	Lavori di fognatura in via Argine, Pozzonovo	E/9.16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 78 05/06/2006	90.880,00	90.880,00		Progetto approvato				
32	Lavori di fognatura in via Arre prolungamento, S.P., Conselve	E/9.21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 75 05/06/2006	90.240,00	90.240,00		Progetto approvato				
33	Lavori di fognatura in via Cà Bortin laterale, Baone	E/9.20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 68 24/05/2006	225.600,00	225.600,00		Progetto approvato				
34	Lavori di fognatura in via S. Trinità, Pernumia	E/9.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 77 05/06/2006	228.160,00	228.160,00		Progetto approvato				
35	Lavori di fognatura in via Monte Grappa laterale, Conselve	E/9.18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 76 05/06/2006	112.800,00	112.800,00	5.523,08	Lavori in corso				
36	Lavori di fognatura in via Stanga prolungamento, Arre	E/9.23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 69 24/05/2006	201.120,00	201.120,00		Progetto approvato				
37	Lavori di fognatura in via Paradiso, Pozzonovo	E/9.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 79 05/06/2006	60.000,00	60.000,00	5.523,08	Lavori in corso				
38	Lavori di fognatura in via Roma prolungamento lato destro, Ponte S. Nicolò	E/9.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 73 05/06/2006	144.800,00	144.800,00	23.309,94	Lavori in corso				
39	Lavori di fognatura in via Maseratino, Cartura	E/9.25	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 76 05/06/2006	189.200,00	189.200,00		Progetto approvato				
40	Ulteriore stralcio funzionale di completamento della rete fognaria nel centro storico di Este e nel quartiere di Megliaro	E/9.22	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 87 24/05/2006	2.800.000,00	2.800.000,00	52.998,34	Lavori in corso				
41	Lavori di fognatura nella S.P. 21 prolungamento, Baone	E/9.28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 68 24/05/2006	66.400,00	66.400,00		Progetto approvato				
42	Lavori di fognatura in via Fossalta prolungamento, Conselve	E/9.30	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 75 05/06/2006	197.920,00	197.920,00		Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Coltando	Nota
43	Lavori di fognatura in via Santo, Anguiliera	E/9.24	DCR N. 24 DEL 04/08/2004	DDPV 74 05/06/2006	223.040,00	223.040,00		Progetto approvato				
44	Collegamento al depuratore comunale dello scarico depurato del mattatoio "Agricola Berica" e di altre 20 utenze civili, Monselice	E/9.1	DCR N. 24 DEL 04/08/2004	DDPV 78 08/06/2006	392.800,00	392.800,00	48.165,04	Lavori in corso				
45	Lavori di fognatura in via Ponte de Riva S.P., Certura	E/9.6	DCR N. 24 DEL 04/08/2004	DDPV 76 05/06/2006	310.400,00	310.400,00	5.523,08	Lavori in corso				
46	Lavori di fognatura in via Rana Camori laterale, Este	E/9.5	DCR N. 24 DEL 04/08/2004	DDPV 78 05/06/2006	105.600,00	105.600,00	5.523,08	Lavori in corso				
47	Lavori di fognatura in via Rezzole laterale, Pozzonovo	E/9.13	DCR N. 24 DEL 04/08/2004	DDPV 79 05/06/2006	92.160,00	92.160,00		Progetto approvato				
48	Lavori di fognatura in via Rialto laterale, Candiana	E/9.9	DCR N. 24 DEL 04/08/2004	DDPV 69 05/06/2006	46.400,00	46.400,00		Progetto approvato				
49	Lavori di fognatura in via Rana Camori laterale, Este	E/9.29	DCR N. 24 DEL 04/08/2004	DDPV 68 05/06/2006	484.800,00	484.800,00		Progetto approvato				
TOTALI					48.929.293,36	48.929.293,36	22.647.988,28					

V.E.S.T.A.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Coltando	Nota
1 (94 V.)	(Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'Isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.9		DGCA N. 147 29/3/2001	4.131.655,19	4.131.655,19	720.119,80	Progetto approvato				
2	Progetto relativo ad attività di eliminazione delle acque parassite	1/2.5.A	DGR 4599 06/03/1991	DGR N. 1041 24/04/2002	1.362.929,76	1.362.929,76		Progetto approvato				
3	Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse	1/C/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		8.006.081,94			Progettazione in corso				La DGR 719 del 19/03/2004 concede al progetto il giudizio di compatibilità ambientale
4	Progetto Campalto: riassetto del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzanego	1/C/8	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		2.682.294,50			Progettazione in corso				La DGR 719 del 19/03/2004 concede al progetto il giudizio di compatibilità ambientale
2 (95 V.)	(Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'Isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.10		DGCA N. 147 29/3/2001	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00	Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Coefice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5	Realizzazione della condotta Ponte della Libertà - Tronchetto (Venezia)	B/21.1 V fase	DGR N. 2824 DEL 03/08/1999	DGR N. 3087 DEL 2003	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Progetto approvato				
6	Adeguamento Impianto di potabilizzazione Cà Solaro	D/88	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 137 DEL 28/4/2004	3.488.084,07	3.488.084,07	788.104,00	Lavori in corso				
TOTALI					28.639.690,85	16.962.324,22	1.608.223,80					

SEZIONE III: CONSORZI DI BONIFICA

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati i finanziamenti attribuiti direttamente ai Consorzi di Bonifica

PAGINA BIANCA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE

nr.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Intervento di diversione idraulica della laguna - Incremento Invasi - monitoraggio e telecontrollo	6/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 130 DEL 8/8/1999	12.844.589,38	12.844.589,38	12.844.589,38	Contabilità finale	22/09/1997	20/03/2001	04/08/2001	Registrata, con DDDA n. 112 del 14/8/2001, un'economia di € 66.833,12 destinata a finanziare l'intervento 1 bis
1 bis	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 66.833,12)	6/B/2		DDDA N. 35 DEL 19/4/2002	66.833,12	66.833,12	66.833,12	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				DDDA n. 38 del 19/04/2002 utilizza l'economia di € 66.833,12 dell'intervento 1. Decreto di contabilità finale DDDA n. 6 del 07/01/2004
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	6/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DDDA N. 21 DEL 26/2/2001	619.748,28	619.748,28	493.469,28	Contabilità finale	26/02/2002			Registrata, con DDDA n. 183 del 31/08/2004, un'economia di € 126.289,03
3	Interventi strutturali: ricablizzazione e sostegni sui ril Barbegara, Rebosola e S. Silvestro	6/B/4	DGR N. 2203 DEL 21/8/1995	DDDA N. 22 DEL 22/8/1998	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	Contabilità finale	21/06/2000	21/06/2003	03/11/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 208 del 22/10/2004
4	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	6/C/1	DGR N. 9400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 81 DEL 4/8/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per € 2.582.284,50				
4A	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 2.549.117,67)		Riuniti i finanziamenti 1 bis (€ 66.833,12) + 4 (€ 2.582.284,50) = € 2.649.117,62					Lavori collaudati	04/08/2000	04/08/2003	04/08/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 6 del 07/01/2004
5	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di effluo urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone	B/12 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 18 DEL 12/3/2003	3.615.198,29	3.615.198,29	149.344,67	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Erogazione limitata alle sole spese di progettazione
6	Fitodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione nei bacini centrali.	A/11 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 138/01 DDDA N. 110/02	7.746.853,49	361.519,83	361.519,83	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Decreti di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
7	Incremento Invaso e capacità di autodepurazione Valli di Gabzignano e di Arquà Petrarca. (ricablizzazione canali, creazione aree umide e sostegni, ripristino vegetazione di sponde)	D/79	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DOPV N. 180 DEL 30/10/2006	5.164.568,99	5.164.568,99		Progetto approvato				Procedura di screening in corso
8	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue	D/80	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000		7.746.853,49			Progettazione in corso				Procedura di screening in corso
9	Incremento volume Invaso canale del Cuori e diaframmatore argini	2/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 109 DEL 18/10/2002	3.098.741,39	232.405,60	232.405,60	Lavori in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Opere di diaframmatore e completamento bacino Ca' di Mezzo	2/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 130 DEL 24/09/2003	255.228,46	255.228,46	196.053,38	Lavori in corso				Erogazione limitata alle sole spese di progettazione (€ 19.367,13) come da DDDA n. 108/02

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Cottudato	Note
11	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana	2/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 184 21/09/2005	1.291.142,28	1.291.142,28	637.323,88	Lavori in corso				Decreto di Impegno dell'opera.
12	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro	2/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 183 21/09/2005	3.098.741,39	3.098.741,39	1.259.176,97	Lavori in corso				Decreto di Impegno dell'opera. Riunito il finanziamento con opera 18, complessivamente € 3.407.114,69
13	Fitoriduzione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione nei bacini centrali - (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 6)	D1/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		183.819,20			Progetto approvato				
14	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 6)	D1/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		139.228,00			Progetto approvato				
15	Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica. Incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di Gabignano e di Arquè Petrarca e nel canale di scarico Cammine (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 180 30/10/2006	481.339,20	481.339,20		Progetto approvato				
16	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8)	D1/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.211.142,20			Progettazione in corso				
17	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11)	D1/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 184 del 21/09/2005	176.097,20	176.097,20		Progetto approvato				
18	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12)	D1/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 183 del 21/09/2005	308.373,20	308.373,20		Progetto approvato				Decreto di Impegno dell'opera. Riunito il finanziamento con opera 12, complessivamente € 3.407.114,69
19	Interventi in rete minore di bonifica. Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale	D1/7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				
20	Aumento tempi di ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovenetti, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore e Rebosola: stralcio	D1/8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progetto preliminare				
21	Impinguamento canali Beoti - Rebosola	D2/42	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.160.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					60.848.360,98	38.266.638,64	23.867.668,69					

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA

nr.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	5/D/1	DGR N. 4987 DEL 3/10/1998	DDDA N. 71 DEL 27/10/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Contabilità finite	22/07/1998	29/11/1997	20/03/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 12/7/2001
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DDDA N. 73 DEL 2/7/2001	619.748,28	619.748,28	413.750,65	Lavori in corso	03/09/2001			La somma impegnata è stata ridotta rispetto a quella finanziata in base alla riduzione dell'importo del progetto iniziale (da € 619.748,28 a € 616.456,90)
3	Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora Cambraso)	5/B/7	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DGCA N. 72 DEL 2/2/1999	1.549.370,70	1.549.370,70	1.272.488,29	Lavori in corso	12/10/1998	29/11/1997		Approvata perizia di variante
4	Ricalibratura e sostegni sui rfi di Piove	A/7 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 181 DEL 13/9/2005	4.131.658,20	4.131.658,20	208.682,78	Lavori in corso				Decreto di Impegno dell'opera
5	Ricalibratura reti di bonifica e gestione Invasi e recapito finale nell'area "Brandolo" in comune di Chioggia	A/9 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 108 DEL 14/12/2000	774.688,35	774.688,35	271.210,88	Lavori in corso				
6	Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo	A/9 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999					Finanziamento originale di € 2.840.812,95 suddiviso negli interventi 6A (€ 1.549.370,70) e 6B (€ 1.291.442,25)				
6A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacino del Rfi di Piove (€ 1.549.370,70)	A/8.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 148 DEL 13/09/2005	1.549.370,95	1.549.370,95		Progetto definitivo				Con DGR 1550 e 1581 del 28/08/2004 ottenuto giudizio di compatibilità ambientale
6B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Bernio (€ 1.291.442,25)	A/8.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 190 DEL 07/10/2004	1.291.142,00	1.291.142,00	142.025,65	Lavori in corso				
7	Ricalibratura, realizzazione aree verdi e ripristino vegetazione nei corsi d'acqua in zona Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio)	D/72	DGR N. 1634 DEL 23/8/2000	DDDA N. 78 DEL 13/8/2003	3.068.741,59	164.837,07	164.837,07	Finanziamento suddiviso negli interventi 7A (€ 2.324.056,05) e 7B (€ 774.688,35)				Decreto di Impegno limitato alle sole spese di progettazione
7A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacini e sud del Fiumicello (€ 2.324.056,05)						Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 7 (€ 2.324.056,05)	Progetto preliminare				
7B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Trezza (€ 774.688,35)						Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 7 (€ 774.688,35)	Progetto preliminare				
8	Miglioramento della gestione delle acque brigade nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa inferiore (Ricalibratura e rinaturalizzazioni canali, nuove opere di derivazione, nuove reti di condotte)	D/76	DGR N. 1634 DEL 23/8/2000	DDDA N. 63 DEL 13/8/2003	2.682.284,50	129.114,23	129.114,23	Progetto preliminare				Decreto di Impegno limitato alle sole spese di progettazione

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Coltudo	Nota
9	Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete di bonifica costituita dallo scolo Noventana e sue diramazioni; costruzione nuovo impianto idrovoro "Noventa" per la diversione acque di piena della Laguna	D/73	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DDPV N 62 03/08/2006	2.324.056,05	2.324.056,05	116.202,60	Lavori in corso				Decreto di Impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Progetto definitivo per la realizzazione di interventi strutturali in rete minore di bonifica. Gestione degli Invasi e diversione delle acque di piena nell'idrovora Padova - Venezia.	D/74	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DDDA N. 128 18/11/2002	774.686,35	774.686,00	561.080,35	Lavori in corso				
11	Completamento ricalibratura e gestione invasi nell'area Brondolo di Chioggia	2/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 66 13/8/2003	1.239.486,56	61.974,83	61.974,83	Progetto preliminare				Decreto di Impegno limitato alle sole spese di progettazione
12	Estensione sistema telecomando e telecontrollo alle opere di derivazione e manufatti irrigui	2/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 64 21/4/2005	1.032.913,80	1.032.913,80	51.646,69	Lavori in corso				Decreto di Impegno dell'opera
13	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bemio e Trezza di Chioggia	2/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 67 13/8/2003	3.098.741,39	164.937,07	164.937,07	Finanziamento suddiviso negli interventi 13A (€ 1.291.142,26) e 13B (€ 1.807.599,15)				Decreto di Impegno limitato alle sole spese di progettazione
13A	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bemio e Trezza di Chioggia - bacino Bemio (€ 1.291.142,26).							Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.291.142,26)				Progetto preliminare
13B	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bemio e Trezza di Chioggia - bacino Trezza (€ 1.807.599,15).							Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.807.599,15)				Procedura di screening
14	Ricalibratura e sostegni su corsi d'acqua nell'area della Riviera del Brenta	2/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 68 13/8/2003	2.375.701,74	118.785,09	118.785,09	Progetto preliminare				Decreto di Impegno limitato alle sole spese di progettazione
15	Interventi strutturali in rete di bonifica: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovoro di Cambroso) (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 3)	D1/9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 96 15/08/2006	180.000,00	180.000,00		Lavori in corso				
16	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui RII di Piove (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 4)	D1/10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		600.000,00			Progettazione in corso				
17	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo - Bacino Sesta Pressa e Bacino Bemio (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 5)	D1/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
18	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area di "Brondolo" in comune di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 6)	D1/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		160.000,00			Progetto esecutivo				
19	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (il traicchio) - Bacino Sesta Pressa e Bacino Trezza (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 7)	D1/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		300.000,00			Progettazione in corso				