

REGIONE: BONIFICA SITI INQUINATI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Coltudo	Note
1	Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona Industriale di Marghera	C/241	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDA 9503 DGR 2392/03 DGR 1948/03	498.721,69	498.272,22	187.116,78	Lavori in corso				Fondi a disposizione della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
2	Accordo Integrativo per la chimica di Porto Marghera - MASTER PLAN.(Bonifica siti inquinati in comune di Venezia - Z. I. di Porto Marghera)	C/241.1	DCR N. 48 DEL 16/7/1999	DDA N. 37 23/4/2002	551.575,97	551.575,97	551.575,97	Lavori ultimati	Date diverse			Esecuzione dei lavori affidata a 8 soggetti attuatori.
	Interventi legati all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Bonifica area Porto Marghera.	C/241.A	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDA N. 109 04/07/2005	784.388,84	784.388,84	784.388,84	Lavori in corso				
	Bonifica siti inquinati in comune di Venezia - Zona Industriale di Porto Marghera	C/241.B	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		747.899,60	728.371,60	634.843,90	Lavori in corso				
	Interventi legati all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Bonifica area Porto Marghera.	B/19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		3.400.000,00							
3	Bonifica siti inquinati P.Marghera	B/18.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDA N. 109 04/07/2005	5.128.345,12	5.128.345,12	5.128.345,12					Fondi a disposizione della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003. Il finanziamento complessivo pari a € 7.643.562,11, comprende anche una quota pari a € 1.318.218,98 destinata al Comune di Venezia per la bonifica delle Corti Famminili
	Interventi legati all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Oneri connessi al funzionamento della gestione Commissariale.	B/18.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDA N. 67 26/04/2005	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
4	Indagine epidemiologica Marghera	B/18 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		103.291,38			Progettazione in corso				
5	Bonifica dell'area Industriale ex Italcantex in comune di Camposampiero (PD)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DGR N. 4138 22/12/2000	39.291,84	39.291,84	39.284,92	Lavori in corso				Liquidazione scospesa
6	Interventi legati all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Bonifica area Porto Marghera.	D/83A	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DDA N. 109 04/07/2005	1.483.310,39	1.483.310,39	1.483.310,39	Lavori ultimati				Fondi a disposizione della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
7	PROGETTO INTEGRATO FUSINA	D/83B	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000		6.800.000,00							
8	Interventi legati all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Bonifica area Porto Marghera.	E/85	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000		1.200.000,00							Con DGR 967 del 11/04/2008 destinazione somme al Commissario

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	MASTERPLAN bonifica Porto Marghera	4/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		616.466,90	69.000,00	38.600,00	Lavori in corso				In attesa del decreto di impegno
10	Interventi nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia per la bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, Inceneritori, attività industriali ecc.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		952.250,26	44.500,00	35.014,88	Lavori in corso				
TOTALI					23.182.229,88	10.324.053,88	9.769.378,80					

REGIONE: FORESTE / AGRICOLTURA / ZOOTECNIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - I stralcio	1/3.4	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DDEA N. 33 DEL 28/9/1993	452.932,76	216.807,60	216.807,60	Lavori ultimati				Progetto affidato al Centro Veneto Dismquinamento (CVD) e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
2	Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - II stralcio	1/4.8	DGR N. 6211 DEL 18/11/1993	DGCA N. 642 DEL 10/12/1997	409.766,90	229.532,47	229.532,47	Lavori in corso				Progetto esecutivo e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
3	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - II stralcio		DGR N. 6211 DEL 18/11/1993	DDOA N. 73 DEL 03/06/2005	688.681,09	680.846,25	0,00	Progetto approvato				Progetto esecutivo e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
4	Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto (3.2a) (€ 15.493.706,87)	2/D/1	DGR N. 2576 DEL 28/7/1998	VARJ	15.493.706,87	13.520.651,25	11.840.532,25					
5	Protezione zootecnica: gestione reflui zootecnici(3.3a)	4/A/1	DGR N. 2576 DEL 28/7/1998	VARJ	1.884.191,81	1.884.191,81	1.745.808,81	Vertiche di collaudo				Importo complessivo del finanziamento pari a € 6.713.939,69, di cui € 2.610.813,37 destinati al Progetto Integrato Fusina (vedi scheda Regione: Dismquinamento Int. 34)

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Protezione zootecnica: interventi strutturali in zootecnica(3.3b).	4/A/2	DGR N. 2878 DEL 28/7/1998	VARI	9.994.317,16	8.281.976,32	8.106.978,29	Verifiche di collaudo				Importo complessivo del finanziamento pari a € 20.658.275,98, di cui € 9.870.188,63 destinati al Progetto Integrato Fusina (vedi scheda Regione: Dittaminamento Int. 34)
7	Gestione rifiuti zootecnici e interventi strutturali in zootecnica	4/A/3	DGR N. 48 DEL 18/7/1999	VARI	5.184.888,99	4.725.008,02	2.714.738,10	Lavori in corso				
8	Incentivi, modifiche culturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole	A/4 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/6/1999	DDRPAS 72 DEL 28.12.2000; DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 37 DEL 28.3.2002; DDRPAS 141 DEL 08.09.2002	10.329.137,98	9.820.098,11	6.822.784,73	Lavori in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 10.329.137,98, di cui € 6.818.338,60 destinati ai Consorzi di bonifica. La somma di tutte le erogazioni relative ai consorzi di bonifica è pari a € 3.481.802,81
9	Incentivi alla politiche agricole ecocompatibili, modifiche culturali e piani di spargimento	C/67	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDRPASA 188 DEL 23.10.2003	10.329.137,98	10.327.408,12	7.855.728,56	Lavori in corso				
10	Gestione pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale	C/71	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.549.370,70	1.549.370,69	899.578,32	Lavori in corso				
11	Gestione rifiuti zootecnici e interventi strutturali	C/70	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.184.888,99	5.184.409,07	4.493.691,94	Lavori in corso				
12	Ricostruzione fasce tampone e est-eside	C/68	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDRPAS 72 DEL 13.05.2003; DDRPASA 29 DEL 18.08.2003; DDRPASA 34 DEL 25.06.2003	3.615.188,29	3.814.672,81	2.328.804,42	Lavori in corso				
13	Gestione pratiche irrigue	C/69	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		10.329.137,98	6.976.799,31	3.466.677,12	Lavori in corso				
14	AGRICOLTURA COMPATIBILE. (Al fine di ridurre gli apporti di fittonutrienti e favorire una più corretta gestione del suolo.)	3/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		10.329.137,98	4.598.244,50	1.632.614,46	Lavori in corso				
15	Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo culturale con finalità ambientali nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia	3/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.298.233,20	2.298.188,00	910.073,20	Lavori in corso				
16	Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante Laguna di Venezia	3/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		5.164.888,99			In istruttoria				
17	Agricoltura compatibile nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (C5.1.3a)	C/1	DGR N. 24 DEL 04/05/2004		6.811.724,00			In corso di realizzazione				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Coltudo	Note
18	Gestione dei reflui zootecnici ed interventi strutturali in zootecnia (C6.1.4)	C/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		22.264.384,00	16.644.238,57	2.990.037,68	In corso di realizzazione				
19	Realizzazione fasce tampone e messa a riposo coltivate con finalità ambientali nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (C6.1.3b)	C/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		11.046.290,00	7.484.833,60	1.717.482,60	In corso di realizzazione				
20	Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante nella laguna di Venezia (C6.1.3c)	C/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		10.408.396,00			In corso di realizzazione				
21	Gestione delle pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltura nel Bacino Scolante nella laguna di Venezia (C6.1.5)	C/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.500.000,00	290.700,00		In corso di realizzazione				
TOTALI					146.023.411,72	95.867.976,60	67.270.748,69					

SEZIONE V: AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PUBBLICHE

PAGINA BIANCA

ARPAV

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
1	Sistema informativo regionale - Nodo laguna	4a	DGR N. 4976 DEL 21/11/1993	DGR N. 2558 DEL 27/07/1999	258.228,80	258.228,48	258.228,48	Lavori ultimati				Fondi derivanti da un finanziamento iniziale di € 7.950.863,98 suddiviso negli interventi 1 (€ 258.228,48), 2 (€ 1.032.913,80), 7A (€ 4.787.555,48), 8 (€ 839.242,48) e 11 (€ 1.032.913,80)
2	Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	4/B/1	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DGR N. 2558 DEL 27/07/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori in corso				
3	Estensione rete agrometeorologica	6/C/1	DGR N. 4977 DEL 22/07/1993	DGR N. 198 DEL 27/11/1995	616.466,90	616.466,90	616.250,42	Lavori ultimati			15/05/1995	
4	Interventi strutturali in rete di bonifica.	8/B/5	DGR N. 6400 DEL 12/12/1985	DGR N. 2558 DEL 27/07/1999	103.291,60	103.291,60						
5	Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto	2/B/1	DGR N. 2236 DEL 21/8/1996	DGR 2584/96 DEL 28/06/97	1.807.599,16	1.783.792,29	1.789.184,73	Lavori in corso				Finanziamento suddiviso in 2 interventi: servizio agrometeo (€ 774.688,34) e radar meteo progetto 2RADMETEO (€ 1.032.913,80)
6	Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrometeorologico della Regione Veneto	2/C/1 penna	DGR N. 6400 DEL 12/12/1985	DGR N. 2203 DEL 21/8/1996	2.582.284,50	2.582.284,50	1.647.866,29	Lavori in corso				Finanziamento suddiviso: parte attività agro-zootecnica (€ 1.807.599,16) lavori ultimati e parte ampliamento sede (€ 774.688,38)
7A	Progetto quadro di monitoraggio (€ 4.786.868,48)							Finanziamento convogliato nell'intervento 7				
7B	S.I.R.A.V. (Sistema Informativo Regione Ambiente Veneto) (€ 1.408.827,53)							Finanziamento convogliato nell'intervento 7				
7	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna (€ 6.197.482,79)	8/A/1	DGR 2516/98 DEL 25/08/98	DGR 2516/98 DEL 25/08/98	6.197.482,90	6.197.482,79	6.187.569,90	Lavori ultimati				
8	Interventi strutturali in rete di bonifica.	8/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DGR N. 2558 DEL 27/07/1999	839.242,80	839.242,48	147.448,48	Lavori in corso				
9	Potenziamento della rete di telemonitoraggio agrometeorologica	C/2B/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGR 2698 DEL 29/07/1997	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati				L'importo finanzia parte del progetto 2RADMETEO
10	Potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del Centro Agroambientale di Castelfranco Veneto.	A/8.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDA N. 97 DEL 8/10/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati				Opera conclusa

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna di Venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante	B/16.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGR N. 667 14/3/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	518.456,90	Lavori in corso				
12	Monitoraggio delle acque lagunari e dei corsi d'acqua del bacino scolante	E/91	DGR N. 1834 DEL 23/9/2000		64.370,00			Progettazione in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.549.370,70, suddiviso negli interventi 12 e 13
13	Monitoraggio interventi di disinquinamento nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia e realizzazione del Laboratorio per l'analisi delle diossine presso il Dipartimento dell'ARPAV di Venezia - Centro di riferimento del Bacino Scolante	E/91.1	DGR N. 1834 DEL 23/9/2000	DDDA N. 63 28/5/2003	1.495.000,00	1.495.000,00	1.334.437,32	Lavori in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.549.370,70, suddiviso negli interventi 12 e 13
14	Piano di monitoraggio della qualità dell'aria a Porto Marghera e nel bacino scolante nella laguna di Venezia. Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la previsione del rischio industriale e delle emergenze a P.M.	E/92	DGR N. 1834 DEL 23/9/2000	DGR N. 4013 31/12/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	Lavori in corso				Progetto SIMAGE I° LOTTO
15	Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l'area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto	B/A1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 188 17/12/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	Lavori in corso				
16	Progetto Grandi Rischii Industriali - Verifiche zona industriale di Porto Marghera	A/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DGR 4375 30/12/2003	500.000,00	500.000,00	250.000,00	Lavori in corso				
17	Completamento Progetto SIMAGE - III° LOTTO	A/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DGR 4375 30/12/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	Lavori in corso				
18	Realizzazione nuova sede del laboratorio ARPAV di Venezia a supporto dei monitoraggi e dei controlli ambientali nel sistema lagunare	B/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 44 11/03/2005	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Lavori ultimati				
TOTALI					28.684.352,93	28.606.176,67	20.774.544,55					

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DGR 1826 13/06/2006	518.450,00	518.450,00		Progetto approvato				
TOTALI					518.450,00	518.450,00	0,00					

AZIENDA SPECIALE PORTO DI CHIOGGIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminal di Val da Rio in comune di Chioggia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	Decreto 8877 09/01/1999	2.600.000,00	618.040,00		Progetto approvato				
TOTALI					2.600.000,00	618.040,00	0,00					

ENTE DI BACINO R.S.U. VENEZIA 2

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	4a	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DGR N. 863 09/03/1993	6.713.939,69	6.713.939,69	6.713.939,69					
2	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia		DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DPRO N. 911 06/08/1992	3.366.969,84	3.366.969,84	3.366.969,84	Lavori collaudati	18/10/1988	09/12/1998	07/06/1999	
3	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta	4/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGR N. 4977 02/11/1993	9.296.224,18	9.296.224,18	9.296.224,18					
4	Completamento impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)	C/28/1	DGR N. 563 DEL 28/2/1997	DGR N. 563 28/02/1997	2.943.804,32	2.943.804,32	2.943.804,32					
5	Bonifica ex discarica per RSU in loc. S. Liberale di Marcon	B/18	DGR N. 24 DEL 04/05/2004		2.600.000,00							
TOTALI					24.910.938,04	22.310.938,04	22.310.938,04					

I finanziamenti sono stati funM in un unico progetto il cui importo finale è stato determinato con DDA n. 118 del 18/11/1989 in € 39.635.911,31. Oltre ai finanziamenti della Legge Speciale per Venezia, l'intervento ha beneficiato dei fondi F.I.O. e della legge regionale 48/1994

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Colloquio	Note
1	Interventi di difesa dell'isola di S.Erasmo dalle acque alte.	1/3.6.C1	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 99 30/10/2000	1.922.262,68	1.922.262,68	0,00	Progetto approvato				Accordo di programma tra Regione e Comune. Fondi ex "Fognature Gludecca" pari a € 2.682.284,49 rielocati con DCR 32/97, al finanziamento 1 (€ 1.922.262,68) e al finanziamento 2 (€ 660.031,92)
2	Fognatura S. Erasmo	1/3.6.C	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		660.031,92			Fondi disimpegnati sul capitolo 60611 con DGR 2617 DEL 13/09/2002				
3	Interventi per ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta	B/21 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/2/1999	DDDS N. 28 11/3/1999	1.649.370,70	1.620.474,93	1.434.437,77	Lavori in corso				
4	Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta	5/D/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDSPC 431 09/10/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Lavori in corso				Accordo di Programma tra Regione Veneto, MAV, comuni di Chioggia e Rosolina
5	Interventi sui manufatti idraulici di Torre di Burri e Castelfranco	6/O/2	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DOPV N. 15 20/02/2006	2.767.443,65	2.767.443,66	2.066.882,63	Lavori in corso				
6	Riordino della rete scolante in laguna attraverso i manufatti idraulici di torre di Burri, Castelfranco - I stralcio - ricalibratura del Canale Piovego di Villa Bozza	B/22.1 V fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DOPV N. 16 20/02/2006	5.164.668,98	5.164.668,98	0,00	Progetto approvato				Intervento coordinato con il M.A.V. che finanzia una quota pari ad altri € 6.197.483,01
7	Interventi sui manufatti idraulici di Torre di Burri e Castelfranco e Botte di Conche	B/22.2 V fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.032.913,80							
8	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta	A/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDSPC 287 18/09/2004	3.400.000,00	3.400.000,00	1.662.863,92	Lavori in corso				
9	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Botte di CONCHE	A/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.242.000,00			Progetto preliminare				
TOTALI					18.738.661,62	16.774.740,04	6.053.184,32					

PROVINCIA DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Realizzazione di una rete ecologica in Provincia di Venezia mediante individuazione di aree ad esempio mezzaniami di fitodepurazione, sostenendo i principi di un'agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale	B/10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto preliminare				
TOTALI					2.000.000,00	0,00	0,00					

PROVINCIA DI PADOVA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Intervento di bonifica in via sostitutiva dell'ex area Promofin in comune di Piombino Dese	B/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		400.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					400.000,00	0,00	0,00					

S.A.VE. – SERVIZI AEROPORTUALI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione sciolante in bonifica - 1° stralcio	B/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.090.000,00			Progetto preliminare				
2	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione sciolante in bonifica - 2° stralcio	B/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.520.000,00			Progetto preliminare				
TOTALI					6.610.000,00	0,00	0,00					

U.L.S.S. n° 12 - VENEZIA

SETTORE "OSPEDALI"												
Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Dipartimento urgenza Ospedale S.S. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio				6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
2	Dipartimento urgenza Ospedale S.S. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio				5.164.669,99	5.164.669,99	5.164.669,99	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
3	Dipartimento urgenza Ospedale S.S. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio				2.682.284,60	2.682.284,60	2.682.284,60	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
4	Dipartimento urgenza Ospedale S.S. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	C/27/1	DGR N. 653 DEL 25/2/1997	DDLLPP 157/13/7/1998	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
4A	Dipartimento urgenza Ospedale S.S. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio		Riuniti i finanziamenti 1, 2, 3 e 4					Lavori collaudati			30/09/2003	Decreto di contabilità finale in preparazione
5	Urgenti lavori di messa a norma di alcuni padiglioni dell'Ospedale S.S. Giovanni e Paolo di Venezia	B/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDEA 134 DEL 06/12/2006	3.000.000,00	614.940,86		Progetto preliminare				
TOTALI					20.301.306,12	17.916.248,88	17.281.746,32					

SETTORE "DISINQUINAMENTO"												
Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Ristrutturazione della rete fognaria dell'ospedale civile S.S. Giovanni e Paolo - Primo stralcio funzionale	1/2.9	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 68 DEL 16/10/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	04/12/1995	30/06/1998	25/09/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 21 del 26/03/2003
7	Ristrutturazione della rete fognaria dell'ospedale civile S.S. Giovanni e Paolo - Secondo stralcio funzionale	B/22/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 162 DEL 27/3/1998	929.622,42	929.622,42	915.230,09	Lavori collaudati	25/10/1999	15/11/2000	30/04/2003	Registrata, con DDDA n. 153 del 30/10/2003, un'economia di € 14.392,33 iscritta nel bilancio regionale
8	Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile e G.B. Giustinian in Comune di Venezia	B/22/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 425 DEL 27/10/1997	103.291,36	103.291,36	75.910,27	Lavori collaudati	13/06/1995	30/10/1998	27/03/2003	In attesa del decreto di contabilità finale di competenza dei lavori pubblici

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Completamento della rete fognaria acque bianche dell' Ospedale SS. Giovanni e Paolo e prolungamento della condotta di scarico nella laguna Nord.	1/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 126 29/06/2004	774.685,36	774.685,35	0,00	Progetto preliminare approvato				
TOTALI					2.840.512,94	2.840.512,95	2.024.034,16					
TOTALI D'inquinamento e Ospedali					23.141.816,06	20.788.789,93	19.285.800,48					

A.S.L. n° 15 – ALTA PADOVANA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Progetto per l'integrazione delle informazioni sanitarie ed ambientali per la gestione del territorio scotante nel bacino della Laguna di Venezia	B/18	DCR N. 24 DEL 04/08/2004		1.039.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					1.039.000,00	0,00	0,00					

U.L.S.S. n° 17 – ESTE - MONSELICE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ristrutturazione delle fognature in area ospedaliera di Monselice - 1° fase funzionale.	A/7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 96 30/10/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.285.164,00	Lavori collaudati	08/04/2002			Registrata, con DDPV n. 49 del 08/04/2006, economia di € 5.978,25
2	Interventi di completamento e ristrutturazione della fognatura nera dell' area ospedaliera di Monselice	B/L/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		232.000,00			Progettazione esecutiva in corso				
TOTALI					1.523.142,25	1.291.142,25	1.285.164,00					

VENETO ACQUE S.p.A (ex DELTA PO S.p.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Realizzazione della condotta Cavazzere - Chioggia	1/4.10	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	8.834.704,35	8.834.704,35	2.690.411,31	Lavori in corso				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGCA N. 344 10/10/2000	17.880.812,18	17.880.812,18	17.880.812,18	Lavori in corso				Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto Acqua. La quota pari a € 1.900.000,00 assegnati all'ASBP di Chioggia (int. 7)
3	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Piovese	D/88	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002				Finanziamento originale pari a € 18.108.906,27; impegnato alla Delta Po € 18.876.499,98 suddivisi, poi, negli int. 3A (€ 14.018.486,41) e 3B (€ 4.858.043,28); il residuo, pari a € 232.405,61 impegnato per paese di progettazione				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
3A	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Piovese	D/88	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	14.260.862,02	14.260.862,02	11.328.899,80	Lavori in corso				
3B	Schema acquedottistico del Veneto centrale - Condotte Padova-Mestre - Progetto definitivo 2° stralcio Condotte Centrale Gazzera-Casello autostradale di Mestre e condotte centrali Villa Augusta - svincolo autostrada A4 Padova-Mestre-Bologna	D/88.2	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	4.825.637,64	4.825.637,64	0,00	Progetto approvato				
4	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia (1° stralcio)	6/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	10.329.137,88	10.329.137,88	3.088.741,40	Lavori in corso				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
5	Progetto integrato Fusina P.I.F. (impianto taratura processi: completamento ed aggiornamento del progetto e realizzazione dell'impianto)	1/R.1.1	DGR N. 46 DEL 15/07/1999	DGR 3908 12/12/2003	3.100.000,00	3.100.000,00	930.000,00	Lavori in corso				
6	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Schema Veneto centrale Linea-Padova-Piove di Sacco-Cavarzere	B/14	DGR N. 24 DEL 04/05/2004		20.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	Progetto definitivo				
TOTALI					79.121.164,18	66.121.164,18	41.918.884,69					

VENETO AGRICOLTURA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Interventi sperimentali per il trattamento dei reflui zootecnici per il recupero energetico	6/OM	DGR Fin. 6400 DEL 12/12/1995		3.300.000,00							

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Interventi approvati nel 2006										
1	Messa a punto di modelli produttivi innovativi nelle colture estensive per una gestione ecocompatibile nell'ambito del Bacino scolante in Laguna di Venezia	B/8	OCR N. 24 DEL 04/06/2004	DDDA 208 10/11/2006	900.000,00	900.000,00	0,00	Progetto approvato		
2	Utilizzo del compost di qualità in agricoltura e sperimentazione tecnica ed economica finalizzata alla riduzione dei concimi azotati tradizionali	B/8	DCR N. 24 DEL 04/06/2004	DDDA 162 21/09/2006	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	Progetto approvato		
TOTALI					6.200.000,00	1.900.000,00	200.000,00			

PAGINA BIANCA