

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXVI

n. 1

RELAZIONE


SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

(Anno 2006)

(Articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404)

Presentata dal Ministro della giustizia
(MASTELLA)

Trasmessa alla Presidenza il 26 marzo 2007



Mod. 40/255

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi

Rif. n. 3/2-5-EB-am-SRP
 del 9.01.2007



GDAP-0091821-2007

I-GDAP-1a00-21/03/2007-0091821-2007

OGGETTO: Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 10 della legge 1/7/77 n. 404 – Anno 2006.

L'attività dell'edilizia penitenziaria, regolamentata dalle leggi 1133/71 e 404/77, è indirizzata al risanamento e potenziamento del patrimonio immobiliare attraverso la costruzione di nuovi istituti con finanziamenti erogati da leggi specifiche sul capitolo 7473 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gestiti direttamente da detto Dicastero, sulla base di un programma predisposto congiuntamente con il Ministero della Giustizia, e deliberato in seno al "Comitato Paritetico per l'Edilizia Penitenziaria", presieduto dal Ministro della Giustizia o suo delegato.

Il programma è stato avviato con un primo stanziamento di 100 miliardi disposto dalla citata legge 1133/71; si sono poi susseguiti ulteriori finanziamenti (recati da altre leggi speciali e dalle successive leggi finanziarie) fino ad arrivare, nel corso degli anni, ad una somma pari a € 2.967.045.195,36, così articolata:

legge	stanziamenti	
12.12.1971, n. 1133	£ 100 miliardi	pari a € 51.645.689,91
01.07.1977, n. 404	£ 400 miliardi	pari a € 206.582.759,63
24.04.1980, n. 146 (l.f.)	£ 150 miliardi	pari a € 77.468.534,87
30.03.1981, n. 199 (l.f.)	£ 1.050 miliardi	pari a € 542.279.744,04
07.03.1985, n. 99	£ 500 miliardi	pari a € 258.228.449,54
28.02.1986, n. 41 (l.f.)	£ 1.000 miliardi	pari a € 516.456.899,09
22.12.1986, n. 910 (l.f.)	£ 1.600 miliardi	pari a € 826.331.038,54
23.12.1999, n. 488 (l.f.)	£ 45 miliardi	pari a € 23.240.560,46
23.12.2000, n. 388 (l.f.)	£ 800 miliardi	pari a € 413.165.519,27
28.12.2001, n. 448 (l.f.)		€ 51.646.000,00

Nessun ulteriore incremento è stato disposto dalle successive leggi finanziarie, in virtù delle quali i fondi sono stati anno per anno rimodulati o addirittura, con la legge finanziaria 2006 (l. 23.12.2005 n. 266), ridotti di 20 milioni di euro.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi

Come rilevabile da quanto sopra, l'utilizzo dei fondi di che trattasi non è stato sempre agevole a causa delle continue rimodulazioni, secondo le situazioni economiche finanziarie correnti, con conseguente slittamento di parte delle quote annuali precedentemente assentite o addirittura il blocco degli impegni con conseguente caduta in economia dei fondi.

Comunque, ad oggi, nell'ambito del programma di edilizia penitenziaria, sono stati già realizzati n. 84 nuovi istituti mentre è da completare la nuova C.R. di Reggio Calabria, e sono state avviate le ristrutturazioni integrali degli istituti di Genova casa circondariale, Roma Regina Coeli casa circondariale, Massa casa di reclusione, Venezia casa circondariale, La Spezia casa circondariale, Trieste casa circondariale, Fossano ecc.. Interventi di ristrutturazione più modesti sono stati inseriti in tale programma quando non vi si è potuto far fronte con i fondi dei capitoli ordinari di bilancio del Ministero della Giustizia.

Allo stato attuale, delle 25 nuove opere programmate, le seguenti 9 sono finanziate con i fondi stanziati, come sopra detto, sul Bilancio del Ministero delle Infrastrutture.

Allo stato attuale, è in corso di costruzione il nuovo istituto di **Rieti** e sono stati avviati, o sono di prossimo avvio, i lavori di un primo lotto funzionale dei nuovi istituti di **Cagliari, Oristano, Tempio Pausania, Sassari, Savona, Forlì, Rovigo**, mentre sono in corso iniziative per la risoluzione del contenzioso in atto riguardante la costruzione del nuovo istituto di Marsala.

E' da precisare, comunque, che per il completamento di tali opere è necessario assicurare un ulteriore stanziamento, stimabile, allo stato, in circa 200-230 milioni di euro.

Saranno realizzati a cura e con fondi delle rispettive Province Autonome i nuovi istituti di Trento e Bolzano: i lavori del primo istituto risultano avviati, mentre per il nuovo carcere di Bolzano si è nella fase di individuazione e valutazione dell'idoneità dell'area di sedime.

Relativamente alle restanti opere programmate, erano state avviate, in virtù della legge 259/2002, le procedure per l'acquisizione in locazione finanziaria dei due nuovi istituti di Varese e di Pordenone e per la costruzione, a cura della Società Dike Aedifica appositamente costituita, dei restanti 12 nuovi istituti (Camerino – Sala Consilina – Pinerolo – Sciacca – Lanusei – Paliano – Modica – Nola – Avezzano – Mistretta – Catania – Lucca), con le risorse provenienti dalla attività di vendita o permuta di vecchi penitenziari dismessi gestita dalla Patrimonio dello Stato S.p.A.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi

Tuttavia, entrambe le procedure non hanno avuto corso: sono state infatti annullate le gare d'appalto per gli istituti di Varese e Pordenone a seguito della contestazione di infrazione delle direttive comunitarie da parte della Commissione Europea, e non è stata avviata alcuna attività da parte della Dike Aedifica.

Tali opere, pertanto, restano tuttora prive di finanziamento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a few loops and a vertical stroke.