

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2006 -
 - previsione al 30/06/2007 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2007 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2007	1.066	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	576	563

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per l'iniziativa, deliberata il 4 settembre 2006 dal CDA di Sviluppo Italia ed approvata dal Ministero delle Attività Produttive in data 29/09/2006, sono in corso le procedure di attuazione. La società ha già acquistato il terreno dove ubicare il nuovo stabilimento. Successivamente al rilascio della concessione edilizia Sviluppo Italia potrà procedere alla sottoscrizione della partecipazione.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è proposta dalla La-Es società che opera su scala internazionale nella produzione e trasformazione di materiali termoplastici quali estrusi e coestrusi di vari polimeri, di granuli in acetato di cellulosa, policarbonato, Abs e blend. La realizzazione del nuovo sito produttivo dedicato alla produzione di lastre in policarbonato per l'edilizia permetterà al gruppo La-Es l'ampliamento ed il completamento della gamma prodotti con l'obiettivo di consolidare ed incrementare la quota di mercato sia nazionale che estero (in particolare per il bacino mediterraneo la localizzazione di Pisticci è strategica)

Il Know how e la dimensione del gruppo assicurano buone prospettive sulla realizzabilità del progetto.

REGIONE PUGLIA

PAGINA BIANCA

AREA DI TARANTO

Nell'area di Taranto al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 1.624 unità e si prevede di arrivare a 1.735 unità al 30/06/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 376.571 e se ne prevedono €mgl. 416.874 al 30/06/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 245.485 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2007 per €mgl. 30.398.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		-	550	550	100	100	190	190
ATITECH	R	76	151	227	148	72	148	72
C.S. ARREDI					NON REALIZZABILE			
CISI PUGLIA	R	-	2	2	2	2	2	2
CURVET MANUFACTURING		-	86	86	42	42	55	55
D'AMORE SUD	R	4	24	28	28	24	28	24
EL.MI.RAD	R	-	25	25	56	56	56	56
FILATURA PUGLIA	R	-	407	407	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	407	21	428	428	21	428	21
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	428	25	453	447	19	447	19
FINAPPLE	R	-	82	82	99	99	99	99
FONDERIE					NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPL. 2					NON REALIZZABILE			
FONDERIE - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
GIOIATECH		-	133	133	62	62	62	62
HYDROM	R	-	76	76	76	76	76	76
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		-	208	208	207	207	208	208
MASTER ARREDAM.					NON REALIZZABILE			
POLIBECK	R	13	17	30	30	17	30	17
QUATTROPIU'	R	3	32	35	35	32	35	32
SACHIM		24	20	44	42	18	44	20
SAIL	R	123	-	123	123	-	123	-
SIA					NON REALIZZABILE			
SMA		-	51	51	18	18	23	23
SURAL	R	-	212	212	189	189	189	189
SURAL - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
TESSITURA DI GINOSA		-	74	74	74	74	74	74
TESSITURA DI MOTTOLA	R	-	110	110	110	110	110	110
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.		110	13	123	123	13	123	13
TOTALE		1.188	2.319	3.507	2.812	1.624	2.923	1.735

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (C.mgl.)

		Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)		154.000	83.744	120.000
ATITECH	R	29.009	29.164	29.164
C.S. ARREDI			NON REALIZZABILE	
CISI PUGLIA	R	3.731	4.789	4.789
CURVET MANUFACTURING		22.830	22.886	22.886
D'AMORE SUD	R	2.661	2.750	2.750
EL.MI.RAD	R	3.087	3.525	3.525
FILATURA PUGLIA	R	73.540	77.383	77.383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	7.405	7.869	7.869
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	6.744	6.094	6.094
FINAPPLE	R	6.076	5.996	5.996
FONDERIE			NON REALIZZABILE	
FONDERIE - AMPL. 2			NON REALIZZABILE	
FONDERIE - AMPLIAM.			NON REALIZZABILE	
GIOIATECH		15.778	7.379	7.379
HYDROM	R	6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		26.582	24.743	26.576
MASTER ARREDAM.			NON REALIZZABILE	
POLIBECK	R	1.363	1.521	1.521
QUATTROPIU'	R	3.988	4.127	4.127
SACHIM		3.753	3.191	3.753
SAIL	R	3.051	3.051	3.051
SIA			NON REALIZZABILE	
SMA		8.461	3.065	4.333
SURAL	R	44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.			NON REALIZZABILE	
TESSITURA DI GINOSA		15.902	15.708	15.708
TESSITURA DI MOTTOLA	R	15.462	15.434	15.818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.		2.108	2.028	2.028
TOTALE		456.669	376.571	416.874

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1°Sem.2007	Erogazioni al 30/06/2007
ALENIA COMPOSITE (già ALENIA B787)		19.773	22.664	42.437
ATITECH	R	20.563	-	20.563
C.S. ARREDI		369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R	2.698	-	2.698
CURVET MANUFACTURING		16.670	-	16.670
D'AMORE SUD	R	1.586	-	1.586
EL.MI.RAD	R	637	-	637
FILATURA PUGLIA	R	62.890	-	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	3.295	-	3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	3.873	-	3.873
FINAPPLE	R	3.773	-	3.773
FONDERIE		6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2		5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE - AMPLIAM.		3.411	NON REALIZZABILE	3.411
GIOIATECH	R	2.575	3.368	5.943
HYDROM	R	5.585	-	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		14.692	-	14.692
MASTER ARREDAM.		451	NON REALIZZABILE	451
POLIBECK	R	919	-	919
QUATTROPIU'	R	2.763	-	2.763
SACHIM		2.393	608	3.001
SAIL	R	1.920	-	1.920
SIA		5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA		463	1.385	1.848
SURAL	R	34.163	-	34.163
SURAL - AMPLIAM.		253	NON REALIZZABILE	253
TAREST		-	-	-
TESSITURA DI GINOSA		9.649	2.218	11.867
TESSITURA DI MOTTOLA	R	11.647	155	11.802
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.		1.521	-	1.521
TOTALE		245.485	30.398	275.883

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alenia Composite S.p.A. (già Selex Composite S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Grottaglie (TA)
- **Data di costituzione:** 11/10/2005
- **Data delibera CdA SI:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alenia Aeronautica S.p.A.	9.700	97	9.700	97
Sviluppo Italia	300	3	300	3
	-----	----	-----	-----
TOTALE	10.000	100,0	10.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 154.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 550
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 34.000
 - Mutuo 34.000

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	83.744
Previsione al 30/06/2007	120.000

Il piano degli investimenti, in fase avanzata di realizzazione, prevede l'acquisto di macchinari ed impianti. Lo stabilimento è stato realizzato direttamente da Alenia Aeronautica e conferito a Alenia Composite con contratto di comodato gratuito.

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	100
prevista al 30/06/2007	190

• Previsione aggiornata avvio attività 2008**• Previsione aggiornata anno di regime** 2009**• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	300	9.224	10.249
da erogare 30/06/2007	-	10.736	11.928
da erogare nel II semestre 2007	-	9.932	11.035

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 4 agosto 2006 Sviluppo Italia ha sottoscritto la prevista partecipazione di €mgl. 300 pari al 3% del capitale sociale di €mgl. 10.000 interamente sottoscritto e versato. Alenia Aeronautica ha altresì provveduto a versare, in due tranches, €mgl. 40.000 in conto futuri aumenti di capitale. I mezzi propri complessivi ammontano, pertanto, a €mgl. 50.000.

In data 10 ottobre 2006 è stato sottoscritto sia il contratto di finanziamento agevolato di complessivi €mgl. 34.000, sia l'atto di concessione del contributo a fondo perduto pari a €mgl. 34.000. Contestualmente sono state acquisite le relative garanzie: fideiussione del socio Alenia Aeronautica per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto (€mgl. 35.700), fideiussione bancaria per il finanziamento agevolato (€mgl. 37.400).

Nel mese di novembre 2006 la società ha presentato il primo SAL di complessivi €mgl. 51.120 che è stato verificato, con esito positivo, da parte della SI Engineering SpA, società incaricata di effettuare la verifica tecnica degli investimenti rendicontati. In data 28 dicembre 2006 Sviluppo Italia ha erogato alla Alenia Composite la prima tranche delle agevolazioni: €mgl. 9.224 di contributo a fondo perduto e €mgl. 10.249 di finanziamento agevolato.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile, sia in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, ALENIA AERONAUTICA accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aero-strutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio), sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentirle di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

Nel corso del 2007 è prevista la spedizione dei primi pezzi di fusoliera alla Boeing.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Curvet Manufacturing S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD SI:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Sviluppo Italia S.p.A.	1.370	19,2	1.370	19,2
	-----	----	-----	----
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 8.978
 - Mutuo 6.733

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	22.886
Previsione al 30/06/2007	22.886

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	42
prevista al 30/06/2007	55

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	1.370	8.743	6.557
da erogare 30/06/2007	-	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'acquisizione della partecipazione da parte di Sviluppo Italia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni nell'ambito del Gruppo di riferimento.

A causa di ritardi nell'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata a fine 2003, i lavori di costruzione dello stabilimento sono stati avviati solo a gennaio 2004, anziché nel 2003 come inizialmente previsto. Per quanto sopra, la società ha richiesto e ottenuto da Sviluppo Italia una proroga di due anni del programma degli investimenti (dal 31.12.2004 al 31.12.2006) e dell'occupazione (dal 31.12.2006 al 31.12.2008).

Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale (principalmente per modifiche su macchinari, finalizzate alla produzione di lastre in vetro di maggiori dimensioni). E' stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato l'attività produttiva nel 2005 realizzando nell'esercizio un fatturato di €/000 1.000 ca. con una perdita di €/000 327 imputabile alla fase di avviamento. Nel 2006 è proseguita la fase di installazione dei macchinari e formazione del personale ed è stato realizzato un fatturato di €/000 3.600 con una perdita di €/000 651. Per il 2007 è previsto un fatturato di €/000 5.500 ca. con un risultato in sostanziale pareggio e un'occupazione di 55 addetti.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa ha per oggetto la realizzazione a Laterza (TA) di uno stabilimento per la produzione di manufatti in vetro, in partnership con il gruppo CURVET di Pesaro, specializzato nella produzione di vetri di sicurezza, vetro curvo e complementi di arredo in vetro. Il progetto è funzionale ad una strategia di riorganizzazione dell'intera attività del gruppo, finalizzata al rafforzamento della leadership nel comparto dei componenti per arredo, all'espansione della presenza nel settore dell'edilizia, in cui è marginalmente presente, ed alla riduzione del grado di dipendenza dai fornitori di vetreria.

Tenuto conto degli slittamenti temporali registrati in fase di avvio, il progetto è stato realizzato con successo secondo le modalità previste.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Gioiatech S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Servizi ITC e TLC
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 28.02.2001
- **Data delibera SI:** 27.09.2001
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Lutech S.p.A.	4.545	80,00	4.545	80,00
Sviluppo Italia S.p.A.	1.136	20,00	1.136	20,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	5.681	100,00	5.681	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 15.778
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 133
- **Anno di avvio dell'attività:** 2003
- **Anno di regime:** 2004
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 6.201
 - Mutuo decennale 4.651