

AZIONE 17: TUTELA DEI COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI – CAP. 5.3.3. 1ª PARTE**PREVISIONI DI PIANO**

La legge 102/90 individua tra gli obiettivi la tutela dei complessi edilizi di interesse storico-culturale per garantire la conservazione e la valorizzazione.

Con d.p.r. 68560/99 è stato approvato l'Accordo di programma per l'esecuzione degli interventi in attuazione del cap. 5.3.3. con coinvolgimento della regione Lombardia, delle Amministrazioni Provinciali di Sondrio, Bergamo, Brescia, Como e Lecco e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio della lombardia occidentale e orientale.

Soggetti attuatori:

alla Soprintendenza, Regione e Province è affidata la definizione delle modalità esecutive degli interventi;

alle Province è affidato il coordinamento operativo;

ai proprietari dei beni, o agli aventi titolo, è affidata l'esecuzione dei lavori.

Tab. 3.17.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia	conto capitale L. 102/90	conto capitale L. 483/98	CDDPP totale	TOTALI
Bergamo	3.098.741,40	1.649.046,88	3.012.493,10	7.760.281,38
Brescia	1.549.370,70	72.303,97	1.265.422,68	2.887.097,35
Como	1.639.161,46			1.639.161,46
Lecco	426.666,14	128.969,62		555.635,76
Sondrio	15.493.706,98		3.470.730,49	18.964.437,47
TOTALE	22.207.646,68	1.850.320,47	7.748.646,27	31.806.613,42

STATO DI ATTUAZIONE

L'importo complessivo dell'intervento, per quanto concerne il finanziamento in conto capitale ex L. 102/90, è stato interamente trasferito dalla Regione alle Province, mentre le restanti risorse vengono erogate a stati di avanzamento lavori. La tab. 3.17.2 indica, per ciascuna Provincia, lo stato di attuazione degli interventi, focalizzando l'attenzione su quelli ancora in corso e le relative risorse da erogare ai soggetti attuatori. Nella Tab. 3.17.3 è riportato il dettaglio degli interventi in corso al 31 dicembre 2005, finanziati in conto capitale ex L. 102/90, mentre nelle tabelle in Allegato sono elencati gli interventi finanziati con la CDDPP e la L. 483/98.

Tab. 3.17.2 Stato di attuazione al 31/12/2005

tipo finanziamento	PROV	importo concesso	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	ultimato	in corso	in progetto	totale
CC	Bergamo	3.098.741,40				2.902.370,38	196.371,02	19	2	-	21
483/98	Bergamo	1.649.046,88	1.649.046,88					1			1
CDDPP - 1° conv.	Bergamo	1.979.579,30	1.756.862,74	3.562,14	-	1.756.862,74	219.154,42	5	2	-	7
CDDPP - 3° conv.	Bergamo	1.032.913,80	1.032.913,80	-	-	1.032.913,80	-	1	-	-	1
Totale		7.760.281,38	4.438.823,42	3.562,14	0,00	5.692.146,92	415.525,44	26	4	-	30
CC	Brescia	1.549.370,70				1.435.261,69	114.109,01	16	1		17
483/98	Brescia	72.303,97	57.843,17		14.460,80	72.303,97		1			1
CDDPP - 1° conv.	Brescia	232.405,60	231.481,35	924,25	-	231.481,35	-	1	-	-	1
CDDPP - 2° conv.	Brescia	1.033.017,08	807.743,75	6.353,89	214.271,33	1.022.015,08	4.648,11	9	-	1	10
Totale		2.887.097,35	1.097.068,27	7.278,14	228.732,13	2.761.062,09	118.757,12	27	1	1	29
CC	Como	1.639.161,46				1.002.618,08	636.543,38	5	3		8
Totale		1.639.161,46	0,00	0,00	0,00	1.002.618,08	636.543,38	5	3	-	8
CC	Lecco	426.666,14				110.447,99	316.218,15	1	1		2
483/98	Lecco	128.969,62	25.793,92		77.381,77	103.175,70	25.793,92		1		1
Totale		555.635,76	25.793,92	0,00	77.381,77	213.623,69	342.012,07	1	2	-	3
CC	Sondrio	15.493.706,98				14.883.594,14	610.112,84	54	3		57
CDDPP - 1° conv.	Sondrio	3.470.730,49	3.296.168,06	0	-	3.296.168,06	174.562,43	12	-	2	14
Totale		18.964.437,47	3.296.168,06	0,00	0,00	18.179.762,20	784.675,27	66	3	2	71
Totale complessivo		31.806.613,42	8.857.853,67	10.840,28	306.113,90	27.849.212,98	2.297.513,28	125	13	3	141

AZIONE 18: PROGETTO ARCHIDATA – CAP. 5.3.3. (1) 2ª PARTE
(informatizzazione degli Archivi storici della Provincia di Sondrio).

PREVISIONI DI PIANO

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il piano ha inteso agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete di servizi presenti sul territorio, con priorità per quanto riguarda la cultura alla riqualificazione e sviluppo di biblioteche e musei, con particolare riferimento a quelli dell'area valtellinese, incentivando anche i servizi archivistici con la realizzazione del Progetto "Archidata" per l'informatizzazione degli Archivi storici locali.

Impegno finanziario previsto: € 1.032.913,80

STATO DI ATTUAZIONE

Il progetto predisposto dal Comitato tecnico di coordinamento del Progetto "Archidata", composto da funzionari della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e del Consorzio Archidata, è stato portato a termine nel 2000, ed è stato speso l'intero importo stanziato.

AZIONE 19: RECUPERO DEI CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE – CAP. 5.3.3. (2)**PREVISIONI DI PIANO**

Peculiarità e caratteristiche di molti centri di antica formazione presenti sul territorio interessato dal piano hanno indotto a predisporre interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri stessi. Da qui la promozione e l'aggiornamento di procedure attuative semplificate e la concessione di contributi che consentono ai privati di ridurre i costi di intervento. Allo scopo è stato costituito un fondo di rotazione, a sostegno di iniziative private o pubbliche per una durata non superiore a 10 anni, con finanziamenti a tassi agevolati non superiori al 5% per i privati, a tasso zero per interventi pubblici.

Il fondo di rotazione viene gestito interamente dalle Province. La Regione svolge funzioni di coordinamento ed indirizzo.

Tab. 3.19.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia	Tipo di finanziamento fondo di rotazione. €
Bergamo	1.549.370,70
Brescia	1.032.913,80
Como	516.456,90
Lecco	516.456,90
Sondrio	11.878.508,68
TOTALE	15.493.706,98

STATO DI ATTUAZIONE

Le Province hanno procedono alla erogazione delle risorse in base agli stati di avanzamento e a seguito di verifica delle competenti Soprintendenze. Il riutilizzo futuro dei residui e dei rientri verrà definito in sede di variazione di Piano.

Tab. 3.19.2 – Quadro complessivo delle voci riguardanti il fondo di rotazione, distinto per Province.

Provincia	Contributo concesso	Numero di beneficiari	Importo progetti finanziati	Importi da reimpiegare come fondo di rotazione	Disponibilità residua al 31/12/2005	Note
Bergamo	1.549.370,70	14	413.165,52	1.136.205,00	0	E' stato attivato un nuovo bando nel 2005, di cui si è in attesa dei risultati
Brescia	1.032.913,80	29	666.152,76	366.721,04	0	Con il nuovo bando del 2003 si sono reimpiegate le risorse a disposizione
Como	516.456,90	4	399.179,49	0	117.277,00	Le risorse disponibili sono state destinate, con la d.g.r. 988/2005, ad attività di catalogazione dei beni culturali nei comuni interessati dalla legge Speciale.
Lecco	516.456,90	8	136.574,54	0	379.882,14	Le risorse disponibili sono state destinate, con la d.g.r. 988/2005, ad interventi storico-architettonici.
Sondrio	11.878.508,68	370	8.061.539,68	0,00	3.816.969,00	Le risorse disponibili sono state destinate, con la d.g.r. 988/2005, ad interventi nel settore turistico e viabilistico
TOTALI	15.493.706,98	425	9.676.611,99	1.502.926,04	4.314.128,14	

AZIONE 20: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO – CULTURALI – CAP. 5.3.4. (1)**PREVISIONI DI PIANO**

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il Piano intende agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete dei servizi socio - assistenziali e culturali presenti nel territorio, dando priorità alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, comunità alloggio, centri diurni per anziani, centri per anziani non autosufficienti, biblioteche e musei.

Soggetti attuatori:

- Comuni; Province (definizione programmi intervento);
- Regione (approvazione);
- Comuni, Comunità Montane (attuazione degli interventi).

Tab. 3.20.1 - Impegno finanziario previsto, finanziamento ex art.13-C.DD.PP, ripartito per Convenzioni.

Provincia	totale	1 ^a convenzione	2 ^a convenzione
BERGAMO	3.315.653,29	3.315.653,29	
BRESCIA	1.885.258,25	1.771.900,28	113.357,97
SONDRIO	3.460.261,23	3.460.261,23	
TOTALE INTERVENTI SOCIO CULTURALI	8.661.172,77	8.547.814,80	113.357,97

STATO DI ATTUAZIONE

Lo stato complessivo degli interventi è riassunto nella Tab. 3.20.2, mentre è dettagliato per singolo intervento nella Tab. 3.20.3 degli Allegati. La maggior parte degli interventi risulta conclusa o in fase di conclusione. Per gli interventi problematici nel 2006 Regione Lombardia concluderà l'istruttoria.

Tab. 3.20.2 – Sintesi degli importi relativi agli interventi finanziati con la CDDPP, suddivisi per provincia e convenzione.

prov/convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
Totale 1	3.315.653,29	2.712.548,20	-	256.019,67	2.968.567,87	347.085,42	10%	3	2	0
Totale Bergamo	3.315.653,29	2.712.548,20	-	256.019,67	2.968.567,87	347.085,42	10%	3	2	0
Totale 1	1.771.900,28	1.705.751,77	3.250,34	-	1.705.751,77	62.898,17	4%	5	0	1
Totale 2	113.357,97	112.791,18	-	-	112.791,18	566,79	1%	1	0	0
Totale Brescia	1.885.258,25	1.818.542,95	3.250,34	-	1.818.542,95	63.464,96	3%	6	0	1
Totale 1	3.460.261,23	774.685,35	0,00	-	774.685,35	2.685.575,88	78%	1	0	2
Totale Sondrio	3.460.261,23	774.685,35	0,00	-	774.685,35	2.685.575,88	78%	1	0	2
Totale complessivo	8.661.172,77	5.305.776,50	3.250,34	256.019,67	5.561.796,17	3.096.126,26	36%	10	2	3

**AZIONE 21: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI; ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE -
CAP. 5.3.4. (2)**

PREVISIONI DI PIANO

L'intervento è considerato prioritario per la qualificazione del sistema socio-produttivo complessivo delle aree montane interessate dal Piano.

Alla luce dell'assetto della rete formativa esistente, il Piano propone un ampio ventaglio di azioni, privilegiando la formazione nel campo della prevenzione idrogeologica e della manutenzione forestale. I soggetti attuatori sono le Province, per quanto attiene la definizione dei programmi degli interventi, Regione Lombardia per l'approvazione.

Tab. 3.21.1 - Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Bergamo	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
Brescia	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
Lecco	516.456,90	Contributo in conto capitale
Sondrio	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
TOTALE	3.615.198,30	

STATO DI ATTUAZIONE

I progetti definiti dalle varie amministrazioni Provinciali sono indicati nella tab. 3.21.2. Nel corso del 2005 non vi sono state erogazioni.

Tab. 3.21.2 - Definizione degli interventi, stato di avanzamento e relativo quadro economico.

Provincia	atto di approvazione	descrizione intervento	importo finanziamento	importi totali erogati	stato intervento
Brescia	D.g.r. n. 38209 del 6/8/1998	ristrutturazione e riqualificazione immobile convitto B.I.M. in Edolo	516.456,90	516.456,90	Ultimato
		gestione sede università di Edolo	309.874,14	309.874,14	Ultimato
		attività pluriennale di "Telelavoro"	206.582,76	206.582,76	Ultimato
Bergamo	D.g.r. n. 42919 del 7/5/1999	ampliamento dell'Istituto Professionale "Puglisi" in comune di Zogno	1.032.913,80	877.976,73	intervento completato, in attesa del certificato di collaudo per la contestuale pagamento dell'ultima tranche (€ 154.937,07)
Lecco	D.g.r. n. 46453 del 16/11/1999	l'ampliamento dell'edificio adibito scolastico.T.C."Marco Polo" nel comune di Colico	516.456,90	309.874,14	La Regione Lombardia ha approvato nei primi mesi del 2003 i progetti esecutivi delle opere di ampliamento dell'I.T.C. "Marco Polo" di Colico. Il SAL pervenuto consente il pagamento della 3° rata di contributo.
Sondrio	D.g.r. n. 44323 del 16/7/1999	Il progetto si articola in 4 punti: strutture di ospitalità e servizi per gli studenti medie - superiori; istituzione di corsi post - diploma a carattere tecnico superiore; iniziative di sostegno all'inserimento dei giovani nel sistema produttivo; accesso degli studenti valtellinesi ai centri universitari lombardi.	1.032.913,80	206.582,76	(Importo complessivo € 1.807.599, di cui 1.032.913,8 a carico della 102/90). Realizzato l'intervento "Amico Treno". Per l'impiego delle risorse residue la provincia ha presentato il progetto di ampliamento dell'Istituto Agrario di Sondrio, di cui è in corso la valutazione da parte di Regione Lombardia.
TOTALI			3.615.198,30	2.427.347,43	

**AZIONE 22: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI; ISTITUTO DI RICERCA
PER L'ECOLOGIA E L'ECONOMIA APPLICATE ALLE AREE ALPINE - CAP.5.3.4. (3)**

PREVISIONI DI PIANO

IREALP, Fondazione ed Ente strumentale della Regione Lombardia per il territorio montano, ha come finalità generale quella di incentivare l'attività di ricerca tecnologica e scientifica rivolta all'economia e all'ecologia applicate alle aree alpine, valorizzando le diverse culture alpine e i diversi soggetti istituzionali operanti all'interno delle Alpi, in una prospettiva di integrazione transnazionale. Esso è stato istituito in coerenza con quanto disposto dall'art. 14, comma 2 della L. 102/90. La Regione è il soggetto attuatore con un'assegnazione di risorse pari a 5.164.569 euro (L. 10 miliardi) per le spese di impianto iniziali di cui 3.098.741,39 euro assegnate al fondo di dotazione.

STATO DI ATTUAZIONE

IREALP nel 2005 ha continuato a svolgere la sua azione, per quanto riguarda il territorio montano, come elemento di congiunzione tra i diversi settori socio-economici, culturali e territoriali e tra i diversi livelli istituzionali di governo, locali e internazionale.

Attraverso una costante presenza nella realtà territoriale della montagna lombarda, sviluppa con altre regioni italiane e altri paesi europei, quella sensibilità necessaria per un consapevole approccio strategico del contesto montano.

In particolare tra le attività seguite recentemente da IREALP si sottolineano le seguenti:

- il progetto SIBCA (Sistema Integrato dei Beni Culturali e Ambientali), che prevede la progettazione e lo sviluppo del Sistema Culturale Integrato della Valle Trompia e che si configura come importante volano per la crescita del territorio da un punto di vista culturale, sociale e turistico;
- il servizio di Rete di stazioni GPS permanenti gestito dall'Istituto stesso, che dal 2005 ha visto l'installazione delle ultime stazioni gps e il funzionamento a pieno regime superando una fase di test estesa a tutta la Regione Lombardia. Tale rete, prima in Italia, garantisce un servizio a copertura regionale rivolto ai privati e alla pubblica amministrazione;
- il progetto ISAC (Informatizzazione Servizi Associati Comunali), seguito da IREALP a supporto della Comunità Montana di Valle Sabbia, che si configura come importante intervento di sviluppo del territorio attraverso la realizzazione e la diffusione di strumenti ITC che facilitino i rapporti tra PA e cittadini contribuendo alla riduzione del "Digital Divide".

In futuro, oltre alla affermata attività a livello locale, verrà ulteriormente consolidata la rete di rapporti internazionali in particolare attraverso la realizzazione e definizione di nuovi progetti di cooperazione sviluppando maggiormente le opportunità a livello europeo.

**AZIONE 23/24: RIASSETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - CAP. 5.3.5. (1, 2, 3)
E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI COMO - CAP. 5.3.5. (4)**

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano prevede una serie di azioni da attuarsi nel settore "acquedotti, fognature, colletamento e depurazione", miranti al ripristino ed adeguamento degli impianti danneggiati ed al completamento o potenziamento delle infrastrutture igienico-sanitarie esistenti, con riferimento ai contenuti dell'All. A6 al Piano e sulla base del quadro programmatico fornito dal P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

Il Piano prevede inoltre azioni di salvaguardia dello stato delle acque del Lago di Como, anche ai fini idropotabili, attraverso l'attuazione di opere da definirsi in uno specifico programma, approvato dalla Giunta Regionale, sulla base delle proposte in merito formulate dall'Amministrazione Provinciale di Como e delle previsioni del P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

I soggetti attuatori sono le Province, per quanto attiene la individuazione opere; Regione Lombardia per approvazione, previo coordinamento con Autorità di Bacino; Comuni, Comunità Montane, Consorzi e Province per l'attuazione degli interventi.

Tab. 3.23/24.1 - Impegno finanziario previsto, suddiviso per Convenzioni con la CDDPP e L. 483/98

Provincia	totale	1° conv.	2° conv.	3° conv.	4° conv.	483/98
BERGAMO	6.343.102,00	4.648.112,07	1.694.989,93			
BRESCIA	5.256.207,38	3.788.211,35		1.467.996,03		1.417.674,19
COMO	4.955.592,12	4.028.363,81	453.419,94	473.808,37		441.198,80
LECCO	3.683.727,28	2.990.260,70	242.940,33	450.526,25		25.822,84
SONDRIO	19.463.194,71	18.688.509,36			774.685,35	1.807.598,00
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE	39.701.823,49	34.143.457,28	2.391.350,20	2.392.330,65	774.685,35	3.692.293,83

STATO DI ATTUAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati gli importi per ciascuna Provincia relativi agli interventi finanziati rispettivamente con la CDDPP e la L. 483/98.

Nella tab. 3.23/24.2 si riportano gli importi complessivi per Provincia e convenzione con la CDDPP.

Conv/prov	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare (dicembre 2005)	ultimato	in corso	In progetto
Totale 1° conv.	4.648.112,07	-	2.219.895,67	14.165,47	1.185.050,98	3.404.946,65	1.228.999,95	24	2	1
Totale 2° conv.	1.694.989,93	-	1.253.923,36	890,74	1.439,25	1.255.362,61	438.736,58	6	1	1
Totale BG	6.343.102,00	-	3.473.819,03	15.056,21	1.186.490,23	4.660.309,26	1.667.736,53	30	3	2
Totale 1° conv.	3.788.211,35	-	2.894.429,98	16.506,54	139.298,82	3.033.728,80	737.976,01	10	2	0
Totale 3° conv.	1.467.996,03	-	-	-	-	-	1.467.996,03	0	0	1
Totale BS	5.256.207,38	-	2.894.429,98	16.506,54	139.298,82	3.033.728,80	2.205.972,04	10	2	1
Totale 1° conv.	4.028.363,81	-	3.331.023,08	-	192.286,52	3.523.309,60	505.054,21	0	1	0
Totale 2° conv.	-	453.419,94	-	-	-	-	-	0	0	1
Totale 3° conv.	-	473.808,37	-	-	-	-	-	0	0	1
Totale CO	4.028.363,81	927.228,31	3.331.023,08	-	192.286,52	3.523.309,60	505.054,21	0	1	2
Totale 1° conv.	2.990.261,70	-	2.353.789,64	18.288,47	271.315,00	2.625.104,64	346.868,59	11	4	0
Totale 2° conv.	242.940,33	-	224.428,65	1.040,65	10.704,65	235.133,30	6.766,38	5	0	0
Totale 3° conv.	450.526,25	-	120.079,27	668,50	133.523,16	253.602,43	196.255,32	5	1	0
Totale LC	3.683.727,28	-	2.698.297,56	19.997,62	415.542,81	3.113.840,37	549.890,29	21	5	0
Totale 1° conv.	18.120.406,77	0,00	14.290.506,98	0,00	1.310.037,05	15.600.544,03	2.519.862,74	14	2	1
Totale 4° conv.	1.549.370,70	0,00	1.154.953,21	0,00	287.268,45	1.442.221,66	107.149,04	2	1	0
Totale SO	19.669.777,47	0,00	15.445.460,19	0,00	1.597.305,50	17.042.765,69	2.627.011,78	16	3	1
Totale complessivo	38.981.178,94	927.228,31	27.843.029,84	51.560,37	3.530.923,88	31.373.953,72	7.555.664,85	77	14	6

Tab. 3.23/24.5 - Importi relativi alle singole Province degli interventi finanziati con la L. 483/98

provincia	IMPORTO	ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	ECONOMIE RIMODULATE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2005	ultimato	in corso	In progetto
BRESCIA	1.417.674,19	283.534,82	757.642,23	171.149,81	1.769,16	0,00	1.236.281,31	179.623,72	62.796,53	8	1	1
COMO	441.198,80	88.239,76	112.880,95	0	0	0	201.120,71	240.078,09	0	-	1	1
LECCO	25.822,84	5.164,57	0	0	0	0	5.164,57	20.658,27	0	1	-	-
SONDRIO	1.807.598,60	361.521,12	929.622,40	135.311,154	4.132,00	0,00	1.426.454,67	377.011,93	20.458,28	9	-	1
Totale	3.692.294,43	738.460,26	1.800.145,58	306.460,964	5.901,16	0,00	2.869.021,27	817.372,00	83.254,81	18	2	3

Nelle tab. 3.23/24.3 e tab. 3.23/24.4 in allegato si riporta l'elenco degli interventi, tra cui quelli relativi alla salvaguardia del lago di Como, con i relativi importi sottoscritti, erogati e relativo stato di avanzamento dei lavori.

Nel corso del 2006 continuerà l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi in corso, con una attenzione particolare a eventuali economie o risorse che potranno essere oggetto di variazione di Piano.

AZIONE 25: PIANO DI METANIZZAZIONE – CAP. 5.3.6.**PREVISIONI DI PIANO**

Le reti di adduzione e di distribuzione del gas metano rientrano fra gli interventi prioritari per la distribuzione di energia a basso grado d'inquinamento.

Le opere in alta pressione (adduzione principale) sono di competenza della Regione Lombardia, attraverso SNAM, mentre le opere in media pressione sono di competenza delle amministrazioni locali.

Tab. 3.25.1 – Impegno finanziario e gli importi erogati, suddivisi per legge e tipologia di finanziamento.

Provincia		L.102/90	L.r. 21/97	mutuo CDDPP	Tipo di finanziamento
Brescia	Metanodotto Polàveno-Darfo per la media-alta Valle Camonica (trasf. da int. 10 - settore Manifatturiero)	5.164.569,00	2.065.827,60		Conto capitale
	Metanizzazione e opere di feeder			258.228,45	mutuo CDDPP
Sondrio/Lecco	Metanodotto per la Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina	20.658.275,96	10.329.137,98		Conto capitale
	(trasferimento dal sett. Manifatturiero- int. 10 alla Provincia)	516.456,90			Conto capitale
Sondrio	Metanizzazione e opere di feeder			10.329.137,98	mutuo CDDPP
TOTALE	49.321.633,87	26.339.301,86	12.394.965,58	10.587.366,43	

STATO DI ATTUAZIONE**Interventi in provincia di Sondrio****Metanodotto per la Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina**

I lavori, comprensivi delle opere complementari, sono ultimati. È in corso la valutazione degli esiti dei ripristini arborei. Tutte le tratte dell'impianto sono in esercizio. Entro l'estate del 2006 è prevista la acquisizione della documentazione di collaudo degli interventi e dei relativi ripristini, con particolare riferimento all'attecchimento delle essenze arboree piantumate. Verranno quindi predisposte le procedure per la verifica della corretta esecuzione degli interventi, cui conseguirà, a norma di convenzione, la liquidazione dell'ultima quota del finanziamento.

C.M. Valtellina di Tirano - Metanizzazione e opere di feeder

Nel corso del 2005 è avanzata la fase di progettazione esecutiva delle opere. Sono state espletate in particolare le attività per la individuazione delle servitù a servizio delle reti del metanodotto.

Non è stato ancora sottoscritto il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. L'approvazione della progettazione esecutiva e l'avvio delle procedure di espropriazione e/o apposizione delle servitù è prevista nel corso del 2006. L'appalto dei lavori viene stimato al principio del 2007.

C.M. Valchiavenna - Metanizzazione

La Provincia ha erogato il 20% dell'importo assegnato in conto capitale

L'appalto di concessione è stato affidato dalla Comunità Montana al termine del 2003. Nel corso del 2005 è stata acquisita la progettazione esecutiva e di dettaglio degli interventi. Conseguentemente è stata avviata la conferenza dei servizi per acquisire le necessarie autorizzazioni alla realizzazione dei lavori.

Il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti è stato sottoscritto.

Nei primi mesi del 2006 è prevista la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi con l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei lavori. L'avvio dell'attuazione degli interventi è previsto per il giugno del 2006.

C.M. Valtellina di Sondrio - Metanizzazione e opere di feeder suddiviso in tre sotto-interventi

Tutte le tratte sono in esercizio, solo per il tratto da Albosaggia a Chiuro al principio del 2006 verranno espletate le ultime procedure per il collaudo definitivo comprese le opere di ripristino.

Interventi in provincia di Brescia**Metanodotto Polàveno-Darfo per la media-alta Valle Camonica**

I lavori, comprensivi delle opere complementari, sono ultimati. È in corso la valutazione degli esiti dei ripristini arborei. Tutte le tratte dell'impianto sono in esercizio. Entro l'estate del 2006 è prevista l'acquisizione della documentazione di collaudo degli interventi e dei relativi ripristini, con particolare riferimento all'attecchimento delle essenze arboree piantumate. Verranno quindi predisposte le procedure per la verifica della corretta esecuzione degli interventi, cui conseguirà, a norma di convenzione, la liquidazione dell'ultima quota del finanziamento.

C.M. Valle Camonica - Rete metanizzazione nel comune di Saviore dell'Adamello

I lavori, avviati il 13 giugno 2002, sono stati ultimati nel luglio del 2003. Le attività di collaudo sono state positivamente espletate con l'emissione del certificato di regolare esecuzione nell'ottobre 2003.

Nelle tabelle sottostanti è riportato lo stato di avanzamento dei singoli interventi, sia finanziati in conto capitale sia mutui con la CDDPP.

Tab. 3.25.2 - Interventi e stato di attuazione dei progetti e finanziaria

prov	ente attuatore e intervento	importo complessivo intervento	importo intervento (ex 102/90)	importo int. Ex21/97	erogato (ex 102/90)	erogato (ex 21/97)	da erogare (ex 102/90)	da erogare (ex 21/97)	concluso	In corso
SONDRIO/LECCO	SNAM Metanodotto per la Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina	30.987.413,96	20.658.275,96	10.329.138,00	15.493.706,96	10.329.138,00	5.164.569,00	0,00	1	
SONDRIO	C.M.Valchiavenna metanizzazione	516.456,90	516.456,90		516.456,90		0,00			1
	totale Sondrio	31.503.870,86	21.174.732,86	10.329.138,00	16.010.163,86	10.329.138,00	5.164.569,00	0,00	1	1
BRESCIA	SNAM Metanodotto Polaveno-Darfo per la media-alta Valle Camonica	7.230.397,00	5.164.569,00	2.065.828,00	2.582.284,09	2.065.828,00	2.582.284,91	0,00	1	
	totale Brescia	7.230.397,00	5.164.569,00	2.065.828,00	2.582.284,09	2.065.828,00	2.582.284,91	0,00	1	
	totale Province	38.734.267,86	26.339.301,86	12.394.966,00	18.592.447,95	12.394.966,00	7.746.853,91	0,00	2	1

Tab. 3.25.3 - Interventi finanziati con i mutui con la CDDPP

prov	Ente Attuatore	Intervento	Importo Intervento	Pagato al 2004	Pagamenti 2005	totale erogato	da erogare	economie	concluso	In corso	In progetto
SO	C.M. Valchiavenna Metanizzazione	Metanizzazione Valchiavenna	1.032.913,80		-	-	1.032.913,80	-		1	
SO	C.M. Valtellina di Sondrio (Metanizzazione e opere di feeder suddiviso in tre sotto-interventi tot € 5.939.254,34)	Cabina REMI-SNAM a Berbenno	964.000,00	916.588,25	-	916.588,25	47.411,75	-	1		
		metanodotto 3 ^A specie da Berbenno a Fusine	990.000,00	978.237,66	-	978.237,66	11.762,34	-	1		
		Metanodotto 3 ^A Specie da Albosaggia a Chiuro	3.985.254,34	3.120.082,03	601.761,52	3.721.843,55	263.410,79	-		1	
SO	C. Valtellina di Tirano	Metanizzazione e opere di feeder	3.356.969,84				3.356.969,84	-			1
BS	C.M. Valle Camonica	Rete metanizzazione nel comune di Saviore dell'Adamello	258.228,45	248.066,24		248.066,24	0,00	10.162,21	1		
	Totale		10.587.366,43	5.262.974,18	601.761,52	5.864.735,70	4.712.468,52	10.162,21	3	2	1

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

Metanodotto della Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna, Valtellina: Convenzione del 30 dicembre 1994, Rep. N. 3091/UR

Metanodotto Polaveno-Darfo Della Media-Alta Valle Camonica: Convenzione del 11 febbraio 1997

Metanizzazione Valchiavenna, Metanizzazione e opere di feeder – CM Valtellina di Sondrio; metanizzazione e opere di feeder CM Valtellina di Tirano: Prima Convenzione CDDPP (d.g.r. 31774 del 17 ottobre 1997)

Rete Metanizzazione nel Comune di Saviore dell'Adamello CM Valle Camonica: Seconda Convenzione (d.g.r. 36815 del 12 giugno 1998).

AZIONE 26: CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CAP. 6.3**PREVISIONI DI PIANO**

L'art.13 della legge 102/90, relativo alle disposizioni per gli Enti Locali, al 3° comma autorizza la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di convenzioni stipulate tra la stessa Cassa DD.PP. e la Regione Lombardia, a concedere mutui agli Enti Locali della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como per la realizzazione di interventi di carattere provinciale, comprensoriale e comunale. Successivamente sono stati finanziati ulteriori interventi analoghi a valere della L. 483/98 di rifinanziamento.

Le categorie di intervento finanziario possono individuarsi nelle seguenti:

- ✓ opere di riqualificazione della rete stradale provinciale;
- ✓ strutture sportive polivalenti;
- ✓ concorso nella realizzazione delle opere necessarie per lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali;
- ✓ opere di infrastrutturazione igienico sanitaria con preferenza per quelle di carattere sovracomunale o, a livello comunale, per le adduttrici principali di acquedotto e per il collegamento dei reflui a collettori consortili o impianti di depurazione;
- ✓ opere sociali con particolare riferimento a centri diurni per gli anziani, iniziative per minori a rischio, comunità alloggio ed interventi di agevolazione della fruizione del diritto allo studio;
- ✓ interventi per la riqualificazione di musei e biblioteche;
- ✓ urbanizzazione di aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi;
- ✓ realizzazione di strutture di coordinamento fra i servizi ferroviari ed automobilistici;
- ✓ opere di viabilità comunale od intercomunale nonchè di elevato interesse agricolo e turistico;
- ✓ realizzazione di parcheggi filtro, in zone di elevata densità turistica.

Tab. 3.26.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia	Finanziamento a copertura degli ammortamenti per capitale ed interessi dei mutui da stipularsi ex art. 13 della L. 102/90	Rifinanziamento ex L. 483/98
Bergamo	23.188.914,77	2.665.950,51
Brescia	19.367.133,72	2.226.962,15
Como	6.195.931,61	765.017,28
Lecco	8.574.735,69	933.093,01
Sondrio	60.425.457,19	10.069.875,70
TOTALE	117.752.172,98	16.660.903,58

I soggetti attuatori sono Regione Lombardia con C.DD.PP per la definizioni modalità generali di erogazione finanziamenti, programmi di intervento e successive modifiche; le Province per l'individuazione degli interventi sulla base delle proposte degli enti locali; gli Enti locali per l'esecuzione degli interventi.

STATO DI ATTUAZIONE

L'impegno finanziario previsto dalla L. 102/90 è stato ripartito sulla base della stipula di 4 convenzioni come riportato nella tab. 3.26.2, al netto degli interessi dei mutui.

Tab. 3.26.2 - Impegno finanziario previsto dalla L. 102/90 ripartito per le 4 Convenzioni stipulate con la CDDPP, al netto degli interessi dei mutui

CONVENZIONE	BERGAMO	BRESCIA	COMO	LECCO	SONDRIO	TOTALE CONVENZIONE
1° CONV. (d.g.r. 31774 del 17/10/97)	15.082.090,81	12.498.256,95	4.028.363,81	5.572.546,19	39.770.317,53	76.951.575,29
2° CONV. (d.g.r.36815 del 12/06/98)	1.694.989,93	1.404.603,50	453.419,94	532.156,19	4.469.193,00	8.554.362,57
3° CONV. (d.g.r. 44430 del 23/7/1999)	1.771.719,34	1.467.996,03	473.808,37	753.445,79		4.466.969,53
4° CONV. (d.g.r. 49945 del 19/5/2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.370,70	1.549.370,70
TOTALE PROVINCE	18.548.800,08	15.370.856,48	4.955.592,12	6.858.148,17	45.788.881,23	91.522.278,08

Con successive deliberazioni sono stati variati alcuni interventi e/o enti attuatori previsti nelle precedenti Convenzioni e si è giunti alla attuale definizione degli interventi come già evidenziati nei rispettivi capitoli:

- int. 4 - Viabilità valliva intervalliva;
- int. 17 - Edifici storico-architettonici
- int. 20 - Servizi Socio - culturali
- int. 23 - Infrastrutture tecnologiche
- int. 24 - Salvaguardia del lago di Como
- int. 25 - Metanizzazione.

Nella tab. 3.26.3 è sintetizzato il quadro economico per ciascun filone di interventi, mentre per il dettaglio si rimanda ai rispettivi capitoli, già illustrato.

Tab. 3.26.3 - Quadro sintetico per tipologia di intervento e Provincia

tipologia	PROV	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare (dicembre 2005)
infrastrutture tecnologiche	BG	6.343.102	-	3.473.819	15.056	1.186.490	4.660.309	1.667.737
	BS	5.256.207	-	2.894.430	16.507	139.299	3.033.729	2.205.972
	CO	4.028.364	927.228	3.331.023	-	192.287	3.523.310	505.054
	LC	3.683.728	-	2.698.298	19.998	415.543	3.113.840	549.890
	SO	19.669.777	-	15.445.460	-	1.597.306	17.042.766	2.627.012
	TOTALE	38.981.179	927.228	27.843.030	51.560	3.530.924	31.373.954	7.555.665
opere di metanizzazione	BS	258.228	-	248.066	10.162	-	248.066	0
	SO	6.972.168	3.356.970	5.014.908	-	601.762	5.616.669	1.355.499
	TOTALE	7.230.397	3.356.970	5.262.974	10.162	601.762	5.864.736	1.355.499
servizi socio-culturali	BG	3.315.653	-	2.712.548	-	256.020	2.968.568	347.085
	BS	1.885.258	-	1.818.543	3.250	-	1.818.543	63.465
	SO	3.460.261	-	774.685	-	-	774.685	2.685.576
	TOTALE	8.661.173	-	5.305.777	3.250	256.020	5.561.796	3.096.126
Interventi storico- architettonici	BG	3.012.493	-	2.789.777	3.562	-	2.789.777	219.154
	BS	1.265.423	-	1.039.225	7.278	214.271	1.253.496	4.648
	SO	3.470.730	-	3.296.168	-	-	3.296.168	174.562
	TOTALE	7.748.646	-	7.125.170	10.840	214.271	7.339.441	398.365
Interventi di viabilità	BG	5.877.552	-	4.999.891	-	329.285	5.329.176	548.376
	BS	6.705.740	-	6.110.221	92	262.225	6.372.446	333.202
	LC	3.174.420	-	2.104.405	-	1.070.015	3.174.420	-
	SO	8.858.974	-	6.054.654	-	289.882	6.344.536	2.514.438
	TOTALE	24.616.685	-	19.269.170	92	1.951.407	21.220.577	3.396.016
Totale complessivo		87.238.080	4.284.198	64.806.121	75.906	6.554.383	71.360.504	15.801.670

Tab. 3.26.4 - Totali complessivi per Provincia e Convenzioni con la CDDPP.

conv CDDPP	PROV	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2004	Economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare
1	Bergamo	15.082.091	-	11.045.673	17.728	1.766.661	12.812.334	2.252.029
2	Bergamo	1.694.990	-	1.253.923	891	1.439	1.255.363	438.737
3	Bergamo	1.771.719	-	1.676.438	-	3.695	1.680.133	91.586
	TOTALE Bergamo	18.548.800	-	13.976.034	18.618	1.771.795	15.747.830	2.782.352
1	Brescia	12.498.257	-	10.941.884	20.774	401.524	11.343.408	1.134.076
2	Brescia	1.404.604	-	1.168.601	16.516	214.271	1.382.873	5.215
3	Brescia	1.467.996	-	-	-	-	-	1.467.996
	TOTALE Brescia	15.370.856	-	12.110.485	37.290	615.795	12.726.280	2.607.287
1	Como	4.028.364	-	3.331.023	-	192.287	3.523.310	505.054
2	Como	-	453.420	-	-	-	-	-
3	Como	-	473.808	-	-	-	-	-
	TOTALE Como	4.028.364	927.228	3.331.023	-	192.287	3.523.310	505.054
1	Lecco	5.572.546	-	3.866.059	18.288	1.341.330	5.207.389	346.869
2	Lecco	532.156	-	513.645	1.041	10.705	524.349	6.766
3	Lecco	753.446	-	422.999	669	133.523	556.522	196.255
	TOTALE Lecco	6.858.148	-	4.802.702	19.998	1.485.558	6.288.260	549.890
1	Sondrio	36.413.348	3.356.970	25.325.402	-	2.201.680	27.527.083	8.886.265
2	Sondrio	4.469.193	-	4.105.520	-	-	4.105.520	363.673
4	Sondrio	1.549.371	-	1.154.953	-	287.268	1.442.222	107.149
	TOTALE Sondrio	42.431.911	3.356.970	30.585.875	-	2.488.949	33.074.824	9.357.087
	TOTALE PROVINCE	87.238.080	4.284.198	64.806.121	75.906	6.554.383	71.360.504	15.801.670

Dalla tabella si evince quanto segue:

- gli Enti Locali hanno sottoscritto con la CDDPP il 95% della disponibilità totale;
- la CDDPP ha erogato al 31/12/2005 circa il 82% dell'importo degli interventi sottoscritti e circa il 78% dell'importo complessivo delle Convenzioni;
- vi sono ancora interventi da sottoscrivere per un importo complessivo di quasi 4,2 mln euro;
- le economie ad oggi disponibili sono pari a circa 75.906 euro;
- le economie già reimpiegate sono pari a circa 1.600.000 euro.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel seguito è riportato il quadro riassuntivo degli interventi finanziati con la L. 483/98 distinto per provincia e tipologia di intervento.

Tab. 3.26.5 - Quadro riassuntivo degli interventi finanziati con la L. 483/98 distinto per Provincia e tipologia di intervento.

provincia	tipologia	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	ECONOMIE RIMODU- LATE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2005	ultimato in corso in progetto
BERGAMO	alpeggi	1.016.903,63	203.380,73	610.142,18	153.706,68	16.971,16	0,00	967.229,59	32.702,89	32.021,12	15 1
BERGAMO	storico- architettonico	1.649.046,88	0	0	1.649.046,88	0	0	1.649.046,88	0	0	1 -
	Totale BERGAMO	2.665.950,51	203.380,7269	610.142,1806	1.802.753,56	16.971,16169	0	2.616.276,47	32.702,88518	32.021,12	16 1 -
BRESCIA	alpeggi	164.749,75	32.949,95	98.849,85	0	0	0	131.799,80	32.949,95	0	2 -
BRESCIA	infrastrutture	1.417.674,19	283.534,82	757.642,23	171.149,81	1.769,16	0,00	1.236.281,31	179.623,72	62.796,53	8 1 1
BRESCIA	storico- architettonico	72.303,97	14.460,79	43.382,38	14.460,80	0,00	0,00	72.303,97	0,00	14.460,80	1 -
BRESCIA	Viabilità	572.234,24	114.446,85	353.392,87	102.313,87	2.080,65	0,00	570.153,59	0,00	21.430,42	5 -
	Totale BRESCIA	2.226.962,15	445.392,41	1.253.267,33	287.924,48	3.849,81	0,00	2.010.538,67	212.573,67	98.687,75	16 1 1
COMO	alpeggi	323.818,48	64.763,70	194.291,09	0	0	0	259.054,78	64.763,70	0,00	- 2
COMO	infrastrutture	441.198,80	88.239,76	112.880,95	0	0	0	201.120,71	240.078,09	0	- 1 1
	Totale COMO	765.017,28	153.003,46	307.172,04	0	0	0	460.175,49	304.841,78	0	- 3 1
LECCO	alpeggi	323.818,48	64.763,70	123.949,66	0	0	0	188.713,35	135.105,12	0	1 1
LECCO	infrastrutture	25.822,84	5.164,57	0	0	0	0	5.164,57	20.658,27	0	1 -
LECCO	storico- architettonico	128.969,62	25.793,92	77.381,77	0	0	0	103.175,70	25.793,92	77.381,77	- 1
LECCO	Viabilità	454.482,07	90.896,41	272.689,24	0	0	0	363.585,65	90.896,42	0,00	- 1
	Totale LECCO	933.093,01	186.618,60	474.020,67	0	0	0	660.639,27	272.453,74	77.381,77	2 2 1
SONDRIO	alpeggi	2.650.456,00	530.091,36	1.590.274,09	325.876,41	0,00	1.785,35	2.446.241,86	202.428,79	0,00	- 1
SONDRIO	infrastrutture	1.807.598,60	361.521,12	929.622,40	1.353.111,154	4.132,00	0,00	1.426.454,67	377.011,93	20.458,28	9 - 1
SONDRIO	Difesa del suolo	516.256,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	516.256,74	0,00	- - 1
SONDRIO	Viabilità	5.095.564,96	1.019.112,98	2.972.837,93	414.127,78	63.521,68	97.786,79	4.406.078,69	528.177,80	154.921,31	18 2
	Totale SONDRIO	10.069.876,30	1.910.725,46	5.492.734,42	875.315,34	67.653,68	99.572,14	8.278.775,22	1.623.875,26	175.379,59	27 3 2
	Totale province	16.660.899,25	2.899.120,65	8.137.336,64	2.965.993,38	88.474,65	99.572,14	14.026.405,12	2.446.447,33	383.470,24	61 10 5

AZIONE 27: COMPLETAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER I DANNI DEL 1987- CAP. 6.4.**PREVISIONI DI PIANO**

Il 5° comma dell'art.15 della legge 102/90 prevede che si dispongano gli indennizzi relativi agli immobili ed alle unità immobiliari non adibite a residenza principale, ampliandone il concetto anche a quelle non abitate o non ultimate o vuote ed anche adibite ad attività artigianale o commerciali, nonché gli indennizzi competenti ad altro titolo non precedentemente considerati dalla legge 470/87 o da altre precedenti disposizioni.

Il Piano prevede inoltre il riconoscimento agli Operatori Agricoli dell'indennità compensativa della perdita di reddito nelle aree agricole di fondovalle soggette a bonifica in Provincia di Sondrio. I soggetti attuatori sono rispettivamente le Province per le stime dei danni e le proposte di contributo; gli ex- SPAFA di Sondrio per i terreni nei comuni di Valdisotto e Torre S.Maria e per le perdite di reddito agricolo; la Regione per l'approvazione delle proposte di indennizzo e le relative liquidazioni.

Tab. 3.27.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia	Tipo di finanziamento	previsione di piano aggiornata (lire)	previsione di piano aggiornata €
Bergamo	Contributi in conto capitale	1.973.611.683	1.019.285,37
Brescia	Contributi in conto capitale	808.032.168	417.313,79
Como	Contributi in conto capitale	61.593.368	31.810,32
Sondrio	Contributi in conto capitale	19.448.762.772	10.044.447,71
TOTALE		22.292.000.000	11.512.857,19

STATO DI ATTUAZIONE

Ad esclusione degli indennizzi per mancato raccolto, l'azione è da ritenersi conclusa e in tab. 3.27.2 è illustrato il quadro delle risorse complessivamente erogate per provincia.

Tab. 3.27.2 – Indezzi complessivi erogati per Province.

Provincia	erogato
Totale Bergamo	1.019.285,37
Totale Brescia	417.313,79
Totale Como	31.810,32
SONDRIO - indennizzi agricoli per mancato raccolto	1.108.700,96
SONDRIO - indennizzi vari	8.860.189,35
SONDRIO - somme restituite	- 656.535,51
totale Sondrio	9.312.354,80
Totale complessivo erogato	10.780.764,27

Sono tuttora in corso gli adempimenti relativi agli indennizzi per la perdita di reddito per le aree agricole di fondovalle soggette a bonifica, ove questa non risulti essere completata (comune di Grosio – loc Tiolo e comuni di Forcola e Buglio in Monte (lotto C - Pian della Selvetta). La Regione sulla base delle richieste di indennizzo trasmesse dal Servizio Agricoltura della Provincia di Sondrio ha provveduto alla liquidazione delle somme per tutti gli anni dal 1990 al 2002. Considerati i ritardi nell'approvazione dei progetti dei Bacini Prioritari si continua a riconoscere agli Operatori Agricoli l'indennizzo per mancato raccolto e utilizzo dei terreni. Le risorse disponibili per il completamento dell'intervento ammontano a € 732.093.

Nel 2006 verranno concluse le opere di bonifica e si provvederà al risarcimento dell'indennità complessiva degli ultimi anni, dietro richiesta del settore Agricoltura della Provincia di Sondrio.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

Proroghe di indennizzo per gli Operatori Agricoli: d.g.r. n. VII/7593 del 21 dicembre 2001; d.g.r. 11623 del 20 dicembre 2002.

AZIONE 28: ONERI DI GESTIONE - CAP. 6.5**PREVISIONI DI PIANO**

Il Piano finanziario allegato al Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina prevede all'interno della complessiva autorizzazione di spesa come quantificata dall'art.1 della legge 102/90, la somma di 20mld di lire, pari a € 10.329.137,98, per oneri di gestione ed utilizzabili per la copertura delle spese collegate alla gestione dei due Piani ex L.102/90.

Debbono intendersi per oneri di gestione tutte le spese riconducibili al settore "risorse operative", per l'adempimento delle funzioni normali; si tratta quindi di tutte le spese necessarie per: personale, materiale informatico, risorse strumentali diverse, ricerche e consulenze, informazioni e convegni, pubblicazioni, altre spese generali.

Tab. 3.28.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	previsione di piano aggiornata (€)	Tipo di finanziamento
Bergamo	568.103	Contributi in conto capitale
Brescia	413.166	Contributi in conto capitale
Como	204.801	Contributi in conto capitale
Lecco	156.719	Contributi in conto capitale
Sondrio	3.821.781	Contributi in conto capitale
TOTALE PROVINCE	5.164.569	
Regione Lombardia	5.164.569	Contributi in conto capitale
TOTALE	10.329.138	

STATO DI ATTUAZIONE

La Regione Lombardia ha erogato alle Province l'intera somma spettante ed è in attesa della rendicontazione finale degli oneri sostenuti.

La provincia di Lecco ha rimodulato parte del finanziamento (€ 64.031), come approvato con D.g.r. 988 del 7/11/05.

Per quanto concerne la Regione la spesa sostenuta è riassunta nella tab. 3.28.2.

Tab. 3.28.2 - Oneri di gestione diretti della Regione (importi espressi in euro)

SPESE DIRETTE	importo previsto	Spese sostenute al 31/12/04	Spese sostenute nel 2005	totale al 31/12/2005	da erogare
Commissione scientifica		534.146,29		534.146,29	
compensi per studi		242.591,12		242.591,12	
materiale informatico e vario		176.521,60		176.521,60	
Monitoraggio		76.848,79		76.848,79	
recupero fondi		511.561,42		511.561,42	
spese di pubblicazione		270.555,67		270.555,67	
spese per ricerca		60.941,91		60.941,91	
stipendi al personale		2.179.523,22		2.179.523,22	
Totale complessivo	5.164.568,99	4.052.690,02		4.052.690,02	1.111.878,97

Conclusa la rendicontazione degli oneri di gestione da parte delle Province si provvederà alla rimodulazione delle eventuali risorse disponibili, comprese quelle di Regione Lombardia.

AZIONE 30: ELEMENTI E PARAMETRI DI CONTROLLO - CAP. 8.3**PREVISIONI DI PIANO**

Allo scopo di valutare l'avanzamento e l'efficacia degli interventi programmati dai Piani, sono state previste dal piano stesso le indicazioni metodologiche per assicurare l'efficacia del processo di pianificazione – attuazione – controllo – adeguamento ed integrazione della pianificazione.

STATO DI ATTUAZIONE

Oltre all'analisi di avanzamento globale operato attraverso la rendicontazione operativa finanziaria di dettaglio e aggregata per settore di attività, nel corso del 2005 è stata effettuata una minuziosa verifica nei diversi settori di intervento nell'ottica di prevedere una significativa azione di adeguamento della pianificazione.

Gli esiti hanno evidenziato un buon livello di avanzamento delle attività, intorno al 75% ed hanno messo in luce alcune situazioni che hanno suggerito una riprogrammazione di parte delle risorse (circa il 3%).

Una prima valutazione strategica ha portato ad orientare circa il 70% di tali risorse sulla viabilità principale della Valtellina. Le restanti sono state destinate al settore turistico, ad opere di interesse locale, alla viabilità minore e alla edilizia storica-architettonica.

Tale riprogrammazione è stata approvata dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 988/05.

Nel corso del 2006 si concluderà la ricognizione di dettaglio delle attività da ripianificare, anche alla luce del c. 102 – art. 1 della L. 266/05 (finanziaria 2006) che ha permesso di semplificare l'iter di approvazione delle variazioni del Piano Valtellina.

PAGINA BIANCA