



Regione Lombardia

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 102/90

(Legge 102/90 - Art.10)

ANNO 2005

ALLEGATO

AZIONE DI PIANO 4: VIABILITÀ VALLIVA E INTERVALLIVA - CAP. 5.1.4

Tab. A.4.1 – Interventi di viabilità valliva e intervalliva finanziati con la CDDPP

conv	Posiz	PROV	Ente attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
1	4373146	00	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	SULLA VALLE BORDESIGLI IN COMUNE DI VEDESETA - S.P.25 S.GIOVANNI BIANCO-VAL BODESIGLI	IN CORSO	723.039,66	364.424,89	-	15.281,50	379.706,39	343.333,27	47%		1	
1	4326476	00	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	S.P.N.8 OLMO- CUSIO COMUNI DI AVERARA E SANTA BRIGIDA	I Lavori sono ultimati, in corso il collaudo, si sta provvedendo alla liquidazione degli ultimi oneri al fine di richiedere il saldo alla CDDPP	464.811,21	444.704,69	-		444.704,69	20.106,52	4%	1		
1	4326477	00	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	S.P.N.6 CUGNO- VALTORTA COMUNI DI CASSIGLIO E VALTORTA	IN CORSO/ in fase conclusiva in corso la perizia	1.859.244,84	1.515.722,92	-	286.450,86	1.802.173,78	57.071,06	3%		1	
1	4326478	00	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	SP 1 IN COMUNE DI MEZZOLDI	IN CORSO	1.162.028,02	1.116.003,75	-	23.858,34	1.139.862,09	22.165,93	2%		1	
1	4326475	00	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	S.P.N.10 S.P.N.1- PIAZZATORRE	I Lavori sono ultimati, in corso il collaudo, si sta provvedendo alla liquidazione degli ultimi oneri al fine di richiedere il saldo alla CDDPP	464.811,21	457.274,67	-		457.274,67	7.536,54	2%	1		
1	4326474	00	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	S.P. N.7 - S.P.6 ORNIGA	I Lavori sono ultimati, in corso il collaudo, si sta provvedendo alla liquidazione degli ultimi oneri al fine di richiedere il saldo alla CDDPP	464.811,21	458.235,20	-		458.235,20	6.576,01	1%	1		
				Totale 1			5.138.746,15	4.356.366,12	-	325.590,70	4.681.956,82	456.789,33	9%	3	3	0
3	4383256	00	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	LOCALITÀ TRABUCCELLO S.P. N.2 LENNA FOPPOLO	IN CORSO/ in fase conclusiva	738.805,54	643.524,58	-	3.694,65	647.219,23	91.586,31	12%		1	
				Totale 3			738.805,54	643.524,58	-	3.694,65	647.219,23	91.586,31	12%	0	1	0
				Totale BG			5.877.551,69	4.999.890,70	-	329.285,35	5.329.176,05	548.375,64	9%	3	4	0
1	4339676	00	BS	AMM.NE PROV.LE DI BRESCIA	S.P. N.6	Ultimato 2003	2.065.827,60	2.013.388,14	-		2.013.388,14	52.439,46	3%		1	
1	4339814	00	BS	COMUNE DI EDOLO	VIA ROMA	Ultimato il 30/10/01	516.456,90	516.456,90	-		516.456,90		0%	1		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posiz		PROV	Ente attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
1		1	BS	COMUNE DI INCUDINE	PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO completamente con impiego economie pos.'4321099	Ultimato	D.g.r. VII/20085 del 23/12/04	19.849,02					19.849,02	100%	1		
1	4321099	00	BS	COMUNE DI INCUDINE	PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Ultimato il 04/09/99		186.733,74	186.733,74			186.733,74	-	0%	1		
1	4321107	00	BS	COMUNE DI INCUDINE	VIABILITÀ CENTRO STORICO	Ultimato il 01/09/00		335.696,98	335.604,60	92,38		335.604,60	-	0%	1		
1	4321102	00	BS	COMUNE DI INCUDINE	PIAZZA MARCONI - sistemazione	ULTIMATO NEL 2005		490.634,05	400.648,86	-	89.985,19	490.634,05	-	0%	1		
1	4319536	1	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	FRESINE VALLE E FRESINE PONTE COMPLETAMENTO	utilizzo di economie. D.g.r. 180 del 22/6/2005	D.g.r. VIII/180 del 22/06/05	28.226,03	-	-	-	-	28.226,03	100%		1	
1	4319537	00	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	SAVIORE FABREZZA	Ultimato il 11/05/00		219.494,18	219.494,18	-		219.494,18	-	0%	1		
1	4324975	00	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	PARCHEGGI-FRAZIONE VALLE	Ultimato 2004		413.165,52	401.346,50	-	11.819,02	413.165,52	-	0%	1		
1	4319536	00	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	FRESINE VALLE E FRESINE PONTE	Ultimato il 17/06/03. Aggiornato importo dedotte economie vedi intervento di completamento		694.813,63	694.813,63	-		694.813,63	-	0%	1		
1	4320961	00	BS	COMUNE DI SONICO	VIA BAITONE E VIA VICO	Ultimato il 30/10/01		552.155,77	552.155,77	-		552.155,77	-	0%	1		
1	4327918	00	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI TORRENTE VALGRANDE	in esecuzione al 75%		113.620,52	4.564,07	-		4.564,07	109.056,45	96%		1	
1	4320068	00	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	PARCHEGGIO IN VIA GARIBALDI	Ultimato 2005 - in attesa di contabilità finale		284.051,29		-	160.420,65	160.420,65	123.630,64	44%	1		
1	4320066	00	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA NAZIONALE	Ultimato il 15/05/01		165.266,21	165.266,21	-		165.266,21	-	0%	1		
1	4320067	00	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	PIAZZA IV LUGLIO E PIAZZA IV NOVEMBRE	Ultimato il 01/03/01		619.748,28	619.748,28	-		619.748,28	-	0%	1		
				Totale 1				6.705.739,72	6.110.220,88	92,38	262.224,86	6.372.445,74	333.201,60	5%	12	3	0
				Totale BS				6.705.739,72	6.110.220,88	92,38	262.224,86	6.372.445,74	333.201,60	5%	12	3	0
1	4364673	10	LC	AMM.NE PROV.LE DI LECCO	INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARRONE	Lavori in corso. Unica posizione sottoscritta per tre finanziamenti con conv. 1, 2 e 3		2.582.284,50	1.512.269,55	-	1.070.014,95	2.582.284,50	-	0%	1		
				Totale 1				2.582.284,50	1.512.269,55	-	1.070.014,95	2.582.284,50	-	0%	1	0	0

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posiz	PROV	Ente attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
2	4364673	20	LC	AMM.NE PROV.LE DI LECCO	INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARRONE	Lavori in corso. Unica posizione sottoscritta per tre finanziamenti con conv. 1, 2 e 3		289.215,86	289.215,86	-	289.215,86	-	0%	1		
				Totale 2			289.215,86	289.215,86	-	-	289.215,86	-	0%	1	0	0
3	4364673	30	LC	AMM.NE PROV.LE DI LECCO	INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARRONE	Lavori in corso. Unica posizione sottoscritta per tre finanziamenti con conv. 1, 2 e 3		302.919,53	302.919,53	-	302.919,53	-	0%	1		
				Totale 3			302.919,53	302.919,53	-	-	302.919,53	-	0%	1	0	0
				Totale LC			3.174.419,89	2.104.404,94	-	1.070.014,95	3.174.419,89	-	0%	3	0	0
1	4327954	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano - completamento	lavori in corso - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - la differenza finanziata dalle altre economie per € 363.673 autorizzate da D.g.r. n.14713 del 24.10.03 - conclusione prevista entro il 2006	D.g.r. VII/14713 del 24/10/03	187.475,56	0,00	0,00	133.065,95	133.065,95	54.409,61	29%	1	
1	4331924	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	nuova strada di circonvallazione degli abitati di Traona e Piussegno	Eseguito progetto definitivo. D.g.r. n. 14712 del 24/10/03 (modifica di intervento: ex ponte sull'Adda) - intervento sospeso - In corso proposta di devoluzione a favore di altre strade provinciali	D.g.r. VII/14712 del 24/10/03	1.685.171,56	0,00	0,00	53.655,94	53.655,94	1.631.515,62	97%		1
1	4327954	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	VARIANTE FAEDO-DAVAGLIONE E PIATEDA- SS 38	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)		845.438,24	845.438,24	0,00	845.438,24	0,00	0%	1		
1	4331924	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	NUOVA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DEGLI ABITATI DI TRAONA E PIUSSOGNO	ex ponte sull'Adda	D.g.r. VII/14712 del 24/10/03	122.427,59	122.427,59	0,00	122.427,59	0,00	0%	1		
1	4422930	00	SO	COM.TÀ MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1 LOTTO-SOTTOPASSO STRADA STATALE N. 38	in corso. Intervento da completare con int. Ancora da sottoscrivere "Variante strada provinciale n. 1 in prossimità di P.zza S. Antonio (I CONV)" D.g.r. 10455 del 30/9/02	D.g.r. 10455 del 30/9/02	981.268,11	981.268,11	0,00	981.268,11	0,00	0%	1		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posiz	PROV	Ente attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economia/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
1	4457702	00	SO	COMUNE DI MORBEGNO	Variante strada provinciale n. 1 in prossimità di P.zza S. Antonio	definita l'acquisizione aree intervento. D.g.r. 10455 del 30/9/02 per cambio titolarità e definizione intervento importo iniziale 568.102,59 - progetto esecutivo - appalto lavori previsto per inizio 2006	D.g.r. 10455 del 30/9/02	568.000,00	0,00	0,00	103.159,90	103.159,90	464.840,10	82%		1
Totale 1							4.389.781,06	1.949.133,94	0,00	289.881,79	2.239.015,73	2.150.765,33	49%	3	1	2
2	4327131	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	lavori in corso - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - vedi pos. 4327954	D.g.r. VII/14713 del 24/10/03	24.825,85	0,00	0,00	0,00	24.825,85	100%		1	
2	4327132	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	lavori in corso - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - vedi pos. 4327954	D.g.r. VII/14713 del 24/10/03	47.716,14	0,00	0,00	0,00	47.716,14	100%		1	
2	4331414	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	lavori in corso - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - vedi pos. 4327954	D.g.r. VII/14713 del 24/10/03	38.649,46	0,00	0,00	0,00	38.649,46	100%		1	
2	4331415	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	lavori in corso - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - vedi pos. 4327954	D.g.r. VII/14713 del 24/10/03	29.240,86	0,00	0,00	0,00	29.240,86	100%		1	
2	4331944	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	lavori in corso - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - vedi pos. 4327954	D.g.r. VII/14713 del 24/10/03	86.069,08	0,00	0,00	0,00	86.069,08	100%		1	
2	4331945	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	lavori in corso - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - vedi pos. 4327954	D.g.r. VII/14713 del 24/10/03	6.639,04	0,00	0,00	0,00	6.639,04	100%		1	
2	4335474	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	lavori in corso - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - vedi pos. 4327954	D.g.r. VII/14713 del 24/10/03	12.024,01	0,00	0,00	0,00	12.024,01	100%		1	
2	4335475	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio-Caspano	lavori in corso - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - vedi pos. 4327954	D.g.r. VII/14713 del 24/10/03	29.283,69	0,00	0,00	0,00	29.283,69	100%		1	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posiz	PROV	Ente attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
2	4335476	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano	lavori in corso - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - vedi pos. 4327954	D.g.r. VII/14713 del 24/10/03	45.498,17	0,00	0,00	0,00	45.498,17	100%		1	
2	4335477	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano	lavori in corso - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - vedi pos. 4327954	D.g.r. VII/14713 del 24/10/03	21.553,29	0,00	0,00	0,00	21.553,29	100%		1	
2	4335511	01	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	SP Morbegno-Dazio- Caspano	lavori in corso - costo progetto € 551.148,49 (DGP n.465 del 19.12.03) - vedi pos. 4327954	D.g.r. VII/14713 del 24/10/03	22.173,40	0,00	0,00	0,00	22.173,40	100%		1	
2	4327131	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	S.S. N.38 E S.P. N. 28 IN COMUNE DI BIANZONE (INCROCIO A RASO)	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspano)		197.250,62	197.250,62	0,00	197.250,62	0,00	0%	1		
2	4327132	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	OP.DA DIFESA CADUTA MASSI S.P.TARTANO- PONTE DEL DESCO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspano)		210.512,31	210.512,31	0,00	210.512,31	0,00	0%	1		
2	4331414	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	STRADA PROV.LE MELLO TRAONA	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspano)		271.224,68	271.224,68	0,00	271.224,68	0,00	0%	1		
2	4331415	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	STRADA PROVINCIALE NOVATE SAMOLACO (TRIVULZIA)	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspano)		125.696,21	125.696,21	0,00	125.696,21	0,00	0%	1		
2	4331944	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	STRADA PROVINCIALE ARDENNO BERBENNO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspano)		372.983,53	372.983,53	0,00	372.983,53	0,00	0%	1		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	Posiz	PROV	Ente attuatore	Descrizione Opera	stato intervento	richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2004	economie	erogato nel 2005	erogato al 31/12/2005	da erogare	% da erogare	ultimato	in corso	in progetto
2	4331945	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	STRADA PROVINCIALE MORBEGNO DAZIO CASPARO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspano)	1.542.731,66	1.542.731,66	0,00		1.542.731,66	0,00	0%	1		
2	4335474	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	CIRCONVALLAZIONE NORD CAIOLO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspano)	194.558,75	194.558,75	0,00		194.558,75	0,00	0%	1		
2	4335475	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	S.P. VALMALENCO (SONDRIO-CHIESA- LANZADA).	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspano)	280.590,45	280.590,45	0,00		280.590,45	0,00	0%	1		
2	4335476	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	PONTE LOC. PORTO DI ALBOSAGGIA E PONTE IN COM.COLORINA	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspano)	264.375,97	264.375,97	0,00		264.375,97	0,00	0%	1		
2	4335477	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	S.P. TRESIVIO-S.S. N.38	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspano)	133.383,78	133.383,78	0,00		133.383,78	0,00	0%	1		
2	4335511	00	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	S.P. SANTA LUCIA- S.S. N.301	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio - Caspano)	236.055,05	236.055,05	0,00		236.055,05	0,00	0%	1		
2	4324844	00	SO	COM.TÀ MONT. DELLA VALCHIAVENNA	ACCESSO ALL'AREA INDUSTRIALE DI GORDONA	ultimato	276.157,00	276.157,00	0,00		276.157,00	0,00	0%	1		
				Totale 2			4.469.193,00	4.105.520,01	0,00	-	4.105.520,01	363.672,99	8%	12	11	0
				Totale SO			8.858.974,06	6.054.653,95	0,00	289.881,79	6.344.535,74	2.514.438,32	28%	15	12	2
				Totale complessivo			24.616.685,36	19.269.170,47	92,38	1.951.406,95	21.220.577,42	3.396.015,56	14%	33	19	2

Tab. A.4.2 - Interventi di viabilità valliva e intervalliva finanziati con la L. 483/98

tipologia	prov	ENTE ATTUATORE	D.G.R. DI MODIFICA DI INTERVENTO	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	ECONOMIE RIMODULATE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2005	stato intervento/note	ultimato	in corso	in progetto
viab	BS	Comune di Niardo		Realizzazione opere ed acqui- sto attrezzature per miglioramen- to viabilità inter- na. Intervento A) "lavori di costru- zione di un auto- rimessa; inter- vento B "fornitura di autocarro per la manutenzione strade"	164.749,75	32.949,95	108.902,17	21.430,42	1.467,21		163.282,54	0,00	21.430,42	A: ultimato 2004. B: ultimato 2001	1		
viab	BS	Comune di Saviore		Ripristino strada comunale	206.582,76	41.316,55	123.949,66	41.237,53	79,02		206.503,74	0,00		Ultimato 2004.	1		
viab	BS	Comune di Sonico		Raccordo in via Vico con via Speri in Sonico	78.049,55	15.609,91	46.829,73	15.609,91	0,00		78.049,55	0,00		Ultimato 2002	1		
viab	BS	Comune di Sonico		Parcheggio nel vecchio nucleo di Sonico	45.383,65	9.076,73	27.230,19	9.076,73	0,00		45.383,65	0,00		Ultimato 2002	1		
viab	BS	Comune di Sonico		Strada consortile Sonico- Berzo Demo- Malonno e messa in sicurezza del tratto in località Teleferica	77.468,53	15.493,71	46.481,12	14.959,28	534,42		76.934,11	0,00		Ultimato 2002	1		
		Totale BS			572.234,24	114.446,85	353.392,87	102.313,87	2.080,65	0,00	570.153,59	0,00	21.430,42%		5	-	-
viab	LC	Provincia di Lecco		Comune di Dervio per interventi di riqualificazione viabilità locale di interesse provinciale a servizio svincolo SS36	454.482,07	90.896,41	272.689,24	0	0		363.585,65	90.896,42		Il comune ha comunicato che il lavori sono sospesi in atte- sa di approva- zione di perizia di variante sup- pletiva e di una variante tecnica (dal lettera LC 4168/2006)		1	
		Totale LC			454.482,07	90.896,41	272.689,24	0	0	0	363.585,65	90.896,42	0,00		-	1	-
viab	SO	C.M. Valtellina di Morbegno	49944/2000	SP Morbegno - Albaredo - Variante a Morbegno per nuovo imbocco - Finanziamento integrativo.	258.228,45	51.645,69	154.937,07	0	0		206.582,76	51.645,69		ultimato - arrivata richiesta di saldo 01/06 In liquidazione 2/2006	1		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tipologia	prov	ENTE ATTUATORE	D.G.R. DI MODIFICA DI INTERVENTO	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	ECONOMIE RIMODULATE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2005	stato intervento/note	ultimato	in corso	in progetto
viab	SO	Provincia di Sondrio	1418/2000	Cevo-Caspano: sopraelevazione di muri esistenti, protezioni laterali, manutenzione del ponte del Baffo.	387.342,67	77.468,53	232.405,60	0			309.874,13	77.468,54		ultimato in corso contabilità finale	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	1418/2000	Galleria paravalanghe tra Campodolcino - Isola- Pianazzo.	929.622,42	185.924,48	557.773,45	0			743.697,93	185.924,49		ultimato 2005 - in corso collaudo	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	1418/2000	Intervento di sistemazione della SP Mazzo-Grosotto-Grosio-Sondalo	464.811,21	92.962,24	278.886,73	83.494,91	9.467,33		455.343,88	0,00	83.494,91	ultimato 2005	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	1418/2000	Manutenzione straordinaria del cavalcavia di Morbegno e rifacimento manto stradale a Delebio.	129.114,22	25.822,84	77.468,53	13.431,48		12.391,37	116.722,85	0,00	13.431,48	ultimato 2005. economie rimodulate per variazione di Piano (DCP 7 del 21/02/05 e D.g.r. 988 del 7/11/05)	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	1418/2000	Messa a norma dell'intersezione stradale tra la SP e la SS 38 ad Ardenno	309.874,14	61.974,83	185.924,48	0	0		247.899,31	61.974,83		lavori di progetto ultimati, in corso modesta perizia - ultimazione prevista per 04/2006		1	
viab	SO	Provincia di Sondrio	1418/2000	Messa a norma dell'intersezione stradale tra la SP e la SS 38 in località Piani di Forcola	206.582,76	41.316,55	123.949,66	4.699,95	36.616,60		169.966,16	0,00	4.699,95	ultimato 2005	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	1418/2000	Rifacimento asfalti sulla SP 14 per Forcola e manutenzione ponti sui torrenti Madrasco e Livrio.	361.519,83	72.303,97	216.911,90	58.939,49		13.364,47	348.155,36	0,00		Ultimato economie rimodulate per variazione di Piano (DCP 7 del 21/02/05 e D.g.r. 988 del 7/11/05)	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	1418/2000	Sistemazione della SP63 "Sondrio-Berbenno" nel tratto Postalesio - Castione Andevenno"	154.937,07	30.987,41	92.962,24	24.061,80	6.925,62		148.011,45	0,00	24.061,80	ultimato 2005	1		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tipologia	prov	ENTE ATTUATORE	D.G.R. DI MODIFICA DI INTERVENTO	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	ECONOMIE RIMODULATE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2005	stato intervento/note	ultimato	in corso	in progetto
viab	SO	Provincia di Sondrio	1418/2000	Sistemazione SP n.29 - SS 38 Buglio in Monte.	269.074,04	53.814,81	161.444,43	29.233,17		24.581,63	244.492,41	0,00	29.233,17	ultimato 2005. economie rimodulate per variazione di Piano (DCP 7 del 21/02/05 e D.g.r. 988 del 7/11/05)	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	1418/2000	Sistemazione strada per Piateda	258.228,45	51.645,69	154.937,07	43.977,13		7.668,56	250.559,89	0,00		Ultimato economie rimodulate per variazione di Piano (DCP 7 del 21/02/05 e D.g.r. 988 del 7/11/05)	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	49944/2000	SP Castello dell'Acqua - stazione FS - Adeguamento su tratti vari.	77.468,53	15.493,71	46.481,12	14.404,04	1089,66		76.378,87	0,00		Ultimato	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	49944/2000	SP Chiuro - Teglio e Tresenda Teglio. Interventi di consolidamento su murature di sostegno e opere di protezione da caduta massi.	206.582,76	41.316,55	123.949,66	26.219,36		15.097,19	191.485,57	0,00		Ultimato economie rimodulate per variazione di Piano (DCP 7 del 21/02/05 e D.g.r. 988 del 7/11/05)	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	1418/2000	SP n.17 "Mese - Menarola" (trasferimento alla CM Valchiavenna)	51.645,69	10.329,14	30.987,41	0	0		41.316,55	10.329,14		Ultimato 2004 In liquidazione 2/2006	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	49944/2000	SP S. Lucia - SS301 Adegua- menti vari.	103.291,38	20.658,28	61.974,83	20.658,27	0		103.291,38	0,00		Ultimato	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	49944/2000	SP Sernio - Grosio (ex SS 38)- Riprofilatura sede stradale e rifacimento muri nel tratto Grosotto-Grosio.	206.582,76	41.316,55	123.949,66	31.894,08	9.422,47		197.160,29	0,00		Ultimato economie rimodulate per variazione di Piano (DCP 7 del 21/02/05 e D.g.r. 988 del 7/11/05)	1		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tipologia	prov	ENTE ATTUATORE	D.G.R. DI MODIFICA DI INTERVENTO	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	ECONOMIE RIMODULATE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2005	stato intervento/note	ultimato	in corso	in progetto
viab	SO	Provincia di Sondrio	49944/2000	SP Sondrio - Chiesa Valmalenco - Lanzada. Interventi di consolidamento su murature e opere di protezione.	180.759,91	36.151,98	108.455,95	17.088,05		19.063,93	161.695,98	0,00		ultimato - economie non rimodulate € 3005,08 € 16058,85 economie rimodulate per variazione di Piano (DCP 7 del 21/02/05 e D.g.r. 988 del 7/11/05)	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	49944/2000	Viabilità interferente con le SS 36 e SS 38. Comune di Cosio Valtellino	140.835,11	28.167,02					28.167,02	112.668,09		<u>intervento sdoppiato con Comune di Morbegno.</u> Difficoltà sorte in fase attuativa. Contributo spendibile nell'ambito della convenzione già in essere fra la Provincia e il Comune con variante di progetto. Nel corso del 2005 effettuata conferenza di servizi e inizi lavori previsti primavera 2006		1	
viab	SO	Provincia di Sondrio	49944/2000	Viabilità interferente con le SS 36 e SS 38 - Comune di Morbegno	140.835,11	28.167,02	84.501,07	0	0		112.668,09	28.167,03		<u>ultimato. Intervento sdoppiato con Comune di Cosio.</u> Richiesta saldo da parte della Provincia il 7 maggio 2003. In liquidazione 2/2006	1		
viab	SO	Provincia di Sondrio	1418/2000	Strade provinciali Valmalenco: manutenzione straordinaria.	258.228,45	51.645,69	154.937,07	46.026,05		5.619,64	252.608,81	0,00		Ultimato economie rimodulate per variazione di Piano (DCP 7 del 21/02/05 e D.g.r. 988 del 7/11/05)	1		
		Totale SO			5.095.564,96	1.019.112,98	2.972.837,93	414.127,78	63.521,68	97.786,79	4.406.078,69	528.177,80	154.921,31		18	2	-
		TOTALE VIABILITÀ			6.122.281,27	1.224.456,24	3.598.920,05	516.441,65	65.602,33	97.786,79	5.339.817,94	619.074,22	176.351,73	0,00	23	3	-

AZIONE DI PIANO 11: Azioni strutturali area agronomico-zootecnica – Cap. 5.2.4.(1)

Tab. A.11.1 – Interventi finanziati con la L. 102/90 delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco

Prov	Beneficiario	Progetto	Spesa prevista (€)	I Acconto 20%	II Acconto 30%	III Acconto 30%	Saldo 20%	anno	Totale liquidato	Economie	da erogare	NOTE	concluso	in corso	in progetto	problematico
BG	Comune di Taleggio	Alpe Arale e d'Alben	104.955,53	20.991,11	31.486,67	31.486,67	20.991,11	2000	104.955,56	-0,03	0,00		1			
BG	Comune di Veduggio	Alpe Aralatta	93.155,22	18.631,04	27.946,52	27.946,52	18.631,04	1999	93.155,12	0,10			1			
BG	Comune di Valtorta	Alpe Camisolo-Lavezzo e Radici	101.852,50	20.370,50	30.555,66	30.555,66	20.370,50	2001	101.852,31	0,19			1			
BG	Comune di Ornica	Alpe Valle Inferio	72.606,92	14.521,38	21.782,09	21.782,09	14.521,22	1999	72.606,77	0,14			1			
BG	Comune di Cusio	Alpe Partita di Mezzo	65.873,54	13.174,71	19.762,02	19.762,02	13.174,76	2000	65.873,51	0,04			1			
BG	Comune di Carona	Alpe Valle Sambuzza	112.623,20	22.524,64	33.786,92	33.786,92	22.524,64	2000	112.623,12	0,08			1			
BG	Comune di Branzi	Alpe Laghi Gemelli	106.785,49	21.356,17	32.034,25	32.034,25	21.356,17	2001	106.780,85	4,65			1			
BG	Comune di Roncobello	Alpe Mezzeno	96.636,83	19.327,37	28.991,05	28.991,05	19.327,37	1999	96.636,83	0,00			1			
BG	Comune di Moio De Calvi	Alpe Torragella, Prato Gervasio del Torracchio	68.351,91	13.670,38	20.505,40	20.505,40	13.670,72	1999	68.351,91	0,00			1			
BG	Comune di Piazzatore	Baita Gremelli-Caldaia, Baita Casera, Baita di Mezzo, Baita Pioda, Baita Cima e Baitone di Mezzo	65.872,41	13.174,69	19.762,02	19.762,02	13.174,69	2001	65.873,42	-1,00			1			
BG	C.M. Valle Brembana	Lavori di completamento Caseificio Coop. Agricola S. Antonio	247.899,31	49.579,86	74.369,79	74.369,79	49.579,86	2002	247.899,31	0,00			1			
BG	C.M. Valle Brembana	Sistemazione caseificio di Valtorta	309.874,14	61.974,83	92.962,24	92.962,24	61.974,83	2002	309.874,14	0,00			1			
BG	Provincia di Bergamo	Acquisto immobile a Piazza Brembana per creazione centro stoccaggio prodotti tipici	619.340,59	123.868,84	171.592,80	0,00	261.020,66	2000	556.482,31	62.858,28			1			
		Totale BG	2.065.827,60	413.165,52	605.537,43	433.944,63	550.317,57		2.002.965,15	62.862,45	0,00	totale interventi: 13	13	-	-	-
BS	Comune di Cevo	Malghe Aret, Corti, Dos dei Curù	103.291,38	20.658,28	30.987,41	30.987,41	20.658,28	2000	103.291,38	0,00			1			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prov	Beneficiario	Progetto	Spesa prevista (€)	I Acconto 20%	II Acconto 30%	III Acconto 30%	Saldo 20%	anno	Totale liquidato	Economie	da erogare	NOTE	concluso	In corso	In progetto	problematico
BS	Comune di Corteno Golgi	2 malghe in Val Brandet	206.582,76	41.316,55	61.974,83	0,00			103.291,38		103.291,38	Il Comune ha approvato l'aggiudicazione dei lavori con determinazione n. 245 del 12/11/2005. I lavori dovrebbero essere ultimati entro settembre 2006.			1	
BS	Comune di Edolo	Malga Mola	51.645,69	10.329,14	15.493,71	0,00			25.822,84		25.822,84	In attesa di rendicontazione finale	1			
BS	Comune di Incudine	Malga Salina	103.291,38	20.658,28	30.987,41	30.987,41	20.658,28	2001	103.291,38	0,00	0,00		1			
BS	Comune di Niardo	Malghe Campadelli, Ferone, Stabbio	309.874,14	61.974,83	92.962,24	92.962,24	61.974,83	2001	309.874,14	0,00	0,00		1			
BS	Comune di Saviore d'A.	Viabilità rurale	103.291,38	20.658,28	30.987,41	30.987,41	20.658,28	2000	103.291,38	0,00	0,00		1			
BS	Comune di Sonico	Malga Baitone di sopra	103.291,38	20.658,28	30.987,41	30.987,41	20.658,28	2000	103.291,38	0,00	0,00		1			
BS	Comune di Vezza d'Oglio	Malga Val Grande e Caseificio locale	206.582,76	41.316,55	61.974,83	61.974,83	41.316,55	2001	206.582,76	0,00	0,00		1			
BS	Comunità Montana	Realizzazione Centro Servizi per la promozione zootecnica (in Edolo)	1.394.433,63	278.886,73	418.330,09	418.330,09	278.886,72	2004	1.394.433,62	0,00	0,00		1			
		Totale BS	2.582.284,50	516.456,90	774.685,35	697.216,81	464.811,21		2.453.170,27	0,00	129.114,22	totale interventi: 9	8	-	1	-
CO	Comunità Montana Alto Lario Occidentale	centro Agro-Zootecnico Polivalente	491.739,27	206.582,76					206.582,76		285.156,51	Sono in via di conclusione i lavori strutturali del fabbricato, la CM in difficoltà per situazioni imprevedibili sta cercando, in accordo con la Provincia, di arrivare ad una soluzione per il completamento funzionale delle opere entro il 2007. È stato pagato il primo SAL.		1		
		Totale CO	491.739,27	206.582,76	0,00	0	0,00		206.582,76	0,00	285.156,51	totale interventi: 1	-	1	-	-
LC	Comune di Bellano	Ripristino viabilità minore	206.582,76	54.407,20	48.883,64	61.974,83			165.265,67		41.317,09	In attesa di rendicontazione finale	1			
LC	Comune di Colico	Ripristino viabilità minore	296.048,59	59.210,00	88.814,58	88.814,58	44.852,13	2003	281.691,29	14.357,30			1			
LC	Comune di Dorno	Ripristino e manutenzione viabilità minore	38.543,18	7.708,85	11.562,95	11.562,85	5.413,80	2002	36.248,45	2.294,73			1			
		Totale LC	541.174,53	121.326,05	149.261,17	162.352,26	50.265,93		483.205,41	16.652,03	41.317,09	totale interventi: 3	3	-	-	-
		Totale complessivo	5.681.025,89	1.257.531,22	1.529.483,95	1.293.513,70	1.065.394,71		5.145.923,59	79.514,47	455.587,83	totale interventi: 26	24	1	1	-

Tab. A.11.2 - Descrizione degli interventi nelle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco e stato di attuazione - Fondi L. 483/98

prov	ENTE ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO	ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2006	stato intervento/note	ultimato	in corso	in progettazione
BG	Comune di Averara	Viabilità d'accesso	92.962,24	18.592,45	55.777,35	18.592,45	0,00	92.962,24	0,00		ultimato	1		
BG	Comune di Branzi	Adeguamenti igienico sanitari	149.772,50	29.954,50	89.863,50	7.580,75	0,00	127.398,75	22.373,75		lavori di ultimazione appaltati	1		
BG	Comune di Carona	Adeguamenti igienico sanitari	48.546,95	9.709,39	29.128,17	7.640,90	2.068,49	46.478,46	0,00		ultimato 2005	1		
BG	Comune di Cusio	Adeguamenti igienico sanitari Baita Foppa Buona e Baita Foppa Casera	41.833,01	8.366,60	25.099,81	5.813,57	2.553,03	39.279,98	0,00		ultimato 2005	1		
BG	Comune di Forcola	Adeguamenti igienico sanitari	62.491,28	12.498,26	37.494,77	12.498,26	0,00	62.491,29	0,00		ultimato	1		
BG	Comune di Mezzoldo	Adeguamenti igienico sanitari	56.293,80	11.258,76	33.776,28	8.459,08	2.799,68	53.494,12	0,00		ultimato	1		
BG	Comune di Moio De' Calvi	Adeguamenti igienico sanitari	51.645,69	10.329,14	30.987,41			41.316,55	10.329,14		lavori ultimati; richiesto saldo		1	
BG	Comune di Ornica	Adeguamenti igienico sanitari	45.964,66	9.192,93	27.578,80	9.089,16	103,77	45.860,89	0,00		ultimato	1		
BG	Comune di Piazzatorre	Adeguamenti igienico sanitari	59.392,54	11.878,51	35.635,53	11.730,34	148,17	59.244,37	0,00		ultimato 2004	1		
BG	Comune di Roncobello	Adeguamenti igienico sanitari	33.053,24	6.610,65	19.831,94	6.610,65	0,00	33.053,24	0,00		ultimato	1		
BG	Comune di Santa Brigida	Adeguamenti igienico sanitari	47.514,03	9.502,81	28.508,42	9.502,80	0,01	47.514,03	0,00		ultimato	1		
BG	Comune di Taleggio	Viabilità d'accesso	92.962,24	18.592,45	55.777,35	18.303,59	288,86	92.673,38	0,00		ultimato 2004	1		
BG	Comune di Valleve	Adeguamenti igienico sanitari	57.843,17	11.568,63	34.705,90	9.230,27	2.338,36	55.504,81	0,00		ultimato	1		
BG	Comune di Valnegra	Adeguamenti igienico sanitari	46.997,58	9.399,52	28.198,55	5.321,81	4.077,71	42.919,87	0,00		ultimato	1		
BG	Comune di Valtorta	Adeguamenti igienico sanitari	65.073,57	13.014,71	39.044,14	10925,65	2.089,06	62.984,51	0,00		ultimato 2005	1		
BG	Comune di Vededeta	Adeguamenti igienico sanitari	64.557,11	12.911,42	38.734,27	12407,4	504,02	64.053,09	0,00		ultimato 2005	1		
	Totale BG		1.016.903,63	203.380,73	610.142,18	153706,68	16.971,16	967.229,59	32.702,89	0,00	totale interventi:16	15	1	0
BS	Comune di Edolo	Opere di completamento Malga Mola Bassa	123.433,20	24.686,64	74.059,92	0	0	98.746,56	24.686,64		ultimato, in attesa contabilità finale		1	
BS	Comune di Niaro	Completamento Malga Ferone	41.316,55	8.263,31	24.789,93			33.053,24	8.263,31		ultimato il 17/11/04 - chiesto saldo	1		
	Totale BS		164.749,75	32.949,95	98.849,85	0	0	131.799,80	32.949,95	0	totale interventi:2	1	1	0
CO	Comune di Gravedona	Strada di collegamento Monti S.Carlo	161.909,24	32.381,85	97.145,54			129.527,39	32.381,85		lavori iniziati		1	
CO	Comune di Sorico	Strada di collegamento Alpeggi	161.909,24	32.381,85	97.145,54			129.527,39	32.381,85		lavori iniziati		1	
	Totale CO		323.818,48	64.763,70	194.291,09	0	0	259.054,78	64.763,70	0,00	totale interventi:2	0	2	0
LC	Comune di Colico	Alpeggio località Alpe Rossa	117.235,72	23.447,14				23.447,14	93.788,57		totale interventi:16			1
LC	Comune di Dervio	Alpeggio località pratolungo	206.582,76	41.316,55	123.949,66	26.009,36	15.307,19	191.275,57	0,00	26.009,36	totale interventi:16		1	
	Totale LC		323.818,48	64.763,70	123.949,66	26.009,36	15.307,19	214.722,71	93.788,57	26.009,36	totale interventi:2	0	1	1
	Totale complessivo		1.829.290,34	365.858,07	1.027.232,77	179.716,04	32.278,35	1.572.806,88	224.205,10	26.009,36	totale interventi:22	16	5	1

Tab. A.11.3 - Dettagli interventi in provincia di Sondrio, finanziati in con L. 102/90

Capitolo	Progetto/beneficiario	stanziamento di piano corretto	I Acconto	II Acconto	III Acconto	Saldo	Totale pagamenti alla provincia	da erogare alla provincia	Totale contributo erogato dalla Provincia ai beneficiari	Economie	Economie in cassa Provincia	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO	PROBLEMATICO
Riordino fondiario	Affitto: 51 beneficiari	59.139,53	11.827,90	17.741,85	17.741,85	11.827,92	59.139,53	0,00	57.345,21	0,00	1.794,32	51			
	Permuta e comprav. 9 benef.	22.793,83	4.558,77	6.838,15	6.838,15	4.558,77	22.793,83	0,00	22.005,40	0,00	788,43	9			
	Conduz. associata: 4 benef.	75.466,91	15.093,38	22.640,07	22.640,07	15.093,40	75.466,91	0,00	75.466,89	0,00	0,02	4			
	ricomposizione fondiaria. Coop. "Le Piramidi"	128.387,14	25.977,78	38.966,67	38.966,67	24.476,01	128.387,14	0,00	128.387,14	0,00	0,00	1			
	affitto 39 beneficiari - permuta comprav 74 beneficiari (secondo bando)	224.616,52				224.616,52	224.616,52	0,00	222.993,62	0,00	1.622,90	39			
	TOTALE	510.403,93	57.457,83	86.186,74	86.186,74	280.572,62	510.403,93	0,00	506.198,26	0,00	4.205,67	104	-	-	-
Irrigazioni	Cons. Sponda Soliva	1.145.503,91	286.375,98	429.563,97	429.563,97		1.145.503,91	0,00	1.128.315,53	0,00	17.188,38	1			
	Comune di Postalesio	23.794,63	5.071,74	7.607,61	7.607,61	3.507,66	23.794,63	0,00	23.794,63	0,00	0,00	1			
	C. M. Valtellina di Tirano	1.801.710,83	360.342,17	540.513,25		0,00	900.855,42	900.855,42	900.855,41	0,00	0,01		1		
	C.M. Valchiavenna	90.942,66	20.953,69	31.430,53	31.430,53	7.127,90	90.942,66	0,00	90.942,65	0,00	0,01	1			
	TOTALE	3.061.952,02	672.743,57	1.009.115,36	468.602,11	10.635,56	2.161.096,61	900.855,42	2.143.908,22	0,00	17.188,39	3	1	-	-
Viabilità interpodereale	C. M. Valchiavenna	180.347,64	41.316,55	61.974,83	61.974,83	15.081,43	180.347,64	0,00	180.347,64	0,00	0,00	1			
	Prov. di Sondrio rilevamento rete strutturale esistente	25.822,84	5.164,57	7.746,85	0,00		12.911,42	0,00	0,00	12.911,42	12.911,42				1
	TOTALE	206.170,48	46.481,12	69.721,68	61.974,83	15.081,43	193.259,06	0,00	180.347,64	12.911,42	12.911,42	1	-	-	1
Sperimentazione e assistenza tecnica	Fondazione Fojanini di studi superiori	516.456,90	103.291,38	154.937,07	154.937,07	103.291,38	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	0,00	1			
	TOTALE	516.456,90	103.291,38	154.937,07	154.937,07	103.291,38	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	0,00	1	-	-	-
Cooperazione e valorizzazione dei prodotti	Latteria sociale Isolaccia	9.765,92	2.881,22	4.321,83		2.562,86	9.765,92	0,00	9.765,92	0,00	0,00	1			
	Latteria sociale Polaggia	11.230,54	3.414,30	5.121,44		2.694,79	11.230,54	0,00	6.109,09	0,00	5.121,44	1			
	Nuova Latteria soc. Vallone	237.577,08	47.515,41	71.273,12	71.273,12	47.515,42	237.577,08	0,00	237.577,07	0,00	0,01	1			
	Latteria sociale Grosio	35.304,98	7.061,00	10.591,49	10.591,49	7.060,99	35.304,98	0,00	35.304,98	0,00	0,00	1			
	Latteria soc. Valtellina (Latt. Soc. di Delebio)	172.644,34	34.528,87	51.793,30	51.793,30	34.528,87	172.644,34	0,00	172.644,34	0,00	0,00	1			
	Cons. tutela Casera e Bitto	206.543,87	41.308,77	61.963,16	61.963,16	41.308,78	206.543,87	0,00	206.543,86	0,00	0,01	1			
	Assoc. Prov. Viticoltori	17.094,21	6.837,68	10.256,52	0,00		17.094,21	0,00	4.646,28	0,00	12.447,93	1			
	IS. VAL. - C.C.I.A.A.	322.355,04	66.437,02	99.655,52	99.655,52	56.606,98	322.355,04	0,00	322.360,21	0,00	-5,16	1			
	Amm. Prov. Sondrio	185.923,92	37.184,90	55.777,35	55.777,35	37.184,33	185.923,92	0,00	185.924,48	0,00	-0,57	1			
	Cons. tutela vini Valtellina	115.686,35	23.137,27	34.705,90	34.705,90	23.137,27	115.686,35	0,00	115.686,35	0,00	0,00	1			
	Assoc. Produtt. Apistici	29.797,50	5.959,50	8.939,25	8.939,25	5.959,50	29.797,50	0,00	29.797,50	0,00	0,00	1			
	TOTALE	1.343.923,73	276.265,93	414.398,90	394.699,10	258.559,80	1.343.923,73	0,00	1.326.360,07	0,00	17.563,66	11	-	-	-

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	Progetto/beneficiario	stanziamento di piano corretto	I Acconto	II Acconto	III Acconto	Saldo	Totale pagamenti alla provincia	da erogare alla provincia	Totale contributo erogato dalla Provincia ai beneficiari	Economie	Economie in cassa Provincia	CONCLUSO	IN CORSO	IN PROGETTO	PROBLEMATICO
Agriturismo	Beneficiari 32	2.065.827,60	413.165,52	619.748,28	619.748,28	266.992,91	1.919.654,99	141.490,32	1.919.654,99	4.682,29	0,00	32			
	TOTALE	2.065.827,60	413.165,52	619.748,28	619.748,28	266.992,91	1.919.654,99	141.490,32	1.919.654,99	4682,29	0,00	32	-	-	-
Riduzione costi	Consorzio Agrifidi	516.456,90	103.291,38	154.937,07		258.228,45	516.456,90	0,00	258.228,45	0,00	0,00				1
	TOTALE	516.456,90	103.291,38	154.937,07	0,00	258.228,45	516.456,90	0,00	258.228,45	0,00	0,00	-	-	-	1
Standardizzazione e valorizzazione prodotti	Amm. Prov. Sondrio	123.949,66	30.987,43	30.987,41	37.184,90		99.159,74	24.789,92	99.159,72	0,00	0,02		1		
	Associazione A.P.O.L.	283.018,37	76.087,01	65.422,18	84.905,50	56.603,68	283.018,37	0,00	283.018,30	0,00	0,07	1			
	Associazione produttori apistici	17.987,08	3.718,49	5.577,73	5.577,73	3.113,13	17.987,08	0,00	9.296,22	0,00	8.690,86	1			
	Consorzio Tutela nome Bresaola della Valtellina	307.808,31	82.749,28	71.154,84	92.342,49	53.078,50	299.325,11	8.483,20	299.325,15	0,00	-0,04		1		
	C.T.C.B.-C.T.V.V. - C.T. Bresaola	23.240,56	4.648,11	6.972,18			11.620,29	11.620,27	0,00	0,00	0,00		1		
	Consorzio Tutela Formaggi Valtellina Casera e Bitto	255.646,17	68.730,06	59.093,00			127.823,06	127.823,10	127.823,08	0,00	-0,02		1		
	Consorzio Tutela Vini di Valtellina	394.215,86	130.256,83	66.851,07	118.264,76		315.372,66	78.843,20	296.267,56	0,00	0,00		1		
	Consorzio Produttori vino Maroggia	32.052,98	16.026,49	0,00		16.026,49	32.052,98	0,00	32.052,97	0,00	0,00	1			
	Viticoltori Valtellinesi Associati SCARL (VIVASS)	101.204,89	50.602,45	0,00	30.361,46	20.240,98	101.204,89	0,00	101.204,89	0,00	0,00	1			
			2.408,68	118.162,88			120.571,56	-120.571,56		0,00	120.571,56				1
	TOTALE	1.539.123,86	466.214,82	424.221,29	368.636,85	149.062,78	1.408.135,73	130.988,13	1.248.147,89	0,00	129.262,44	4	5	-	1
	somme rimodulabili derivanti da economie di progetti conclusi	310.594,13					0,00	0,00	0,00	310.594,13	0,00				1
	TOTALE COMPLESSIVO	10.070.909,54	2.138.911,55	2.933.266,39	2.154.784,97	1.342.424,93	8.569.387,84	1.173.333,87	8.099.302,42	328.187,84	181.131,57	156	6	-	4