

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

- D.g.r. n. 44322 del 16 luglio 1999 “Approvazione del programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 44426 del 23 luglio 1999 “Approvazione del programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Brescia in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 44427 del 23 luglio 1999 “Approvazione del programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Bergamo in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 44429 del 23 luglio 1999 “Approvazione del programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Lecco in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 44278 del 23 luglio 1999 “Approvazione del programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Como in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 6649 del 29 ottobre 2001 “Modifica al programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio, in attuazione delle richieste pervenute alle Comunità Montane e recepite dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio, per la sostituzione degli interventi già previsti e non realizzabili, o finanziati con regolamenti CE, in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 3752 del 9 marzo 2001 “Modifica al programma di interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Bergamo, in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agroforestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco”.
- D.g.r. n. 18323 del 23 luglio 2004 “Modifica parziale alla D.g.r. n. 6649 del 29 ottobre 2001 relativamente al programma d’interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio, in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina (art. 5 Legge 102/90).
- D.g.r. n. 18324 del 23 luglio 2004 “Modifica parziale alla D.g.r. n. 44278 del 23 luglio 1999 relativamente al programma d’interventi, predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Como, in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agro-forestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina (art. 5 Legge 102/90).

AZIONE 13: AZIONI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO - CAP. 5.2.5

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano prevede una serie di azioni riconducibili a diversi obiettivi per lo sviluppo del settore turistico. I soggetti coinvolti sono le Province (individuazione interventi), Regione (approvazione e perimetrazione aree ad alta vocazione turistica), soggetti competenti (esecuzione).

Tab. 3.13.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	stanziamento ex L. 102/90	stanziamento rimodulato con la variazione di Piano ex DCR 8/114/2006	Tipo di finanziamento
Brescia	1.549.370	1.549.370	conto capitale
Sondrio	10.329.139	14.725.693	conto capitale
TOTALE	11.878.509	16.275.063	

STATO DI ATTUAZIONE**Provincia di Brescia**

Con D.g.r. 21330 del 18/4/2005 è stata approvata la proposta di variazione dell'intervento del Comune di Vezza d'Oglio "ricostruzione Baita del Turista" a favore del completamento del campo da calcio", di importo complessivo pari a € 206.582,76, di cui è già stato erogato il 50%. Gli altri 6 interventi sono conclusi e rendicontati, come indicato nella Tab. 3.13.2.

Tab. 3.13.2. – Elenco interventi e loro stato di attuazione in Provincia di Brescia.

Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	Pagamenti effettuati totali	Economie	Da erogare	% Da erogare	Note
Comune di Cevo	Lavori di completamento Campeggio	619.748	619.748	619.748		0	0%	Intervento ultimato in data 28/08/2000
Comune di Corteno Golgi	Realizzazione Ufficio Turistico	180.760	180.760	180.760		0	0%	Intervento ultimato in data 25/10/1999
Comune di Edolo	Rifacimento segnaletica abbellimento ecc.	206.583	206.583	206.583		0	0%	Intervento ultimato in data 06/03/2001
Comune di Incudine	Realizzazione di opuscolo plastico ecc.	51.646	51.646	49.903	1.743	0	0%	Intervento ultimato in data 27/07/1998
Comune di Saviore dell'Adamello	Opere aree attrezzate per il turismo	206.583	206.583	206.583		0	0%	Intervento ultimato in data 03/06/2000
Comune di Sonico	Ristrutturazione fabbricato loc. Baitone	77.469	77.469	77.469		0	0%	Intervento ultimato in data 30/10/1999
Comune di Vezza d'Oglio	Realizzazione del completamento campo di calcio	206.583	206.583	103.291		103.291	50%	Riassegnato con D.g.r. 21330 del 18/04/2005 lavori in corso
TOTALE		1.549.371	1.549.371	1.444.337	1.743	103.291	50%	

Provincia di Sondrio

Lo stato di attuazione al 31/12/2006 è riportato sinteticamente per tipologia di interventi nella Tab. 3.13.3, dalla quale si evince che la maggior parte dei progetti risulta conclusa o in avviata fase di conclusione. Solo due progetti hanno riscontrato difficoltà nella progettazione, che nel 2007 si cercherà di superare.

Tab. 3.13.3 – Quadro economico sintetico per tipologia di interventi della Provincia di Sondrio.

Tipologia di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	Totale pagamenti al 31/12/2005	Pagamenti effettuati nel 2006	Totale pagamenti al 31/12/2006	Da erogare	Economie	Concluso	In corso	In progetto	Problematico
A CENTRI SERVIZI PER IL TURISMO	9.884.720	3.460.261	3.340.409	103.291	3.443.700	- 0	16.562	16	0	0	0
B MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE	2.152.953	1.601.017	1.290.960	61.975	1.352.935	237.569	10.513	11	0	1	0
C INTERVENTI PER LA VIVIBILITÀ ED IL CONFORT	1.891.782	1.291.142	1.040.953	144.608	1.185.561	101.225	4.356	6	0	1	0
D AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMAZIONE	378.046	232.405	149.772	82.633	232.405	0	-	2	0	0	0
E CENTRO DI ALLENAMENTO IN QUOTA	788.630	516.457	354.805	-	354.805	161.652	-	5	2	0	0
F PROGETTO SPECIALE PIAN DI SPAGNA	693.602	619.749	467.394	61.975	529.369	90.380	-	6	0	0	0
G PROGETTO SPECIALE "ASTA FLUVIALE DELL'ADDA"	490.634	490.634	355.154	-	355.154	129.114	6.366	3	0	0	0

Tipologia di intervento	Importo di progetto	Contributo concesso	Totale pagamenti al 31/12/2005	Pagamenti effettuati nel 2006	Totale pagamenti al 31/12/2006	Da erogare	Economie	Concluso	In corso	In progetto	Problematico
H CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE	2.065.828	1.032.914	1.032.914	-	1.032.914	-	-	1	0	0	0
I SEGNALETICA TURISTICA	309.874	309.874	61.975	185.924	247.899	61.975	-	0	1	0	0
L REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFORMATICA	774.685	774.685	774.685	-	774.685	-	-	1	0	0	0
Totale	19.430.755	10.329.139	8.869.021	640.407	9.509.427	781.915	37.796	51	3	2	0

La Tab. A.13.1, in Allegato, elenca dettagliatamente gli interventi, suddivisi per tipologia, il relativo rendiconto nonché lo stato di avanzamento.

Il programma dei nuovi interventi proposti con la prima variazione di Piano ed approvato dalla Giunta Provinciale con DGP 59/2006, verrà approvato dalla giunta Regionale nei primi mesi del 2007. Nella Tab. 3.13.4 è riportato sinteticamente lo stato di avanzamento della progettazione.

Tab. 3.13.4 – Programma degli interventi presentati in accordo al nuovo stanziamento approvato con la variazione di Piano.

Ente	Intervento	Costo	Contributo Dgp 59/06	Delibera Giunta Comunale di approvazione del progetto	Note
Comune di Aprica	potenziamento della parte alta del comprensorio sciistico Palabione-Magnolta e del Bardello	400.000	400.000		intervento progettato
Comune di Aprica	realizzazione parcheggio in loc. Parade	600.000	600.000		intervento progettato (di massima)
Comune di Teglio	potenziamento delle opere di acquedotto ai fini potabili e di innevamento artificiale	750.000	750.000	176 del 28/12/06	progetto presentato in RL in attesa di approvazione
Unione dei Comuni della Valmalenco	ristrutturazione e sistemazione esterna palazzetto dello sport di Chiesa V. e costruzione pista ciclabile loc. Vassalini sempre in Comune di Chiesa Valmalenco	530.960	500.000		progetto esecutivo redatto ed approvato
Unione dei Comuni della Valmalenco	realizzazione sovrappasso da adibire a pista da sci in comune di Caspoggio	900.000	500.000		progetto esecutivo redatto, 1^ lotto, ed approvato
Unione dei Comuni della Valmalenco	realizzazione e miglioramento della pista ciclabile intercomunale dal centro sportivo Vassalini a Lanzada	500.000	500.000		in progettazione
Comune di Gerola Alta	Interventi vari su piste Pescegallio, sistemazione viaria interna e realizzazione centro del Bitto	2.270.000	750.000	99 del 15/12/06	progetto presentato in RL in attesa di approvazione
Comune di Rasura	realizzazione di palestra polifunzionale intercomunale	1.100.000	150.000	49 del 10/06/06	progetto presentato in RL in attesa di approvazione
CM Valtellina di Tirano	valorizzazione del sistema dei castelli di Tovo e Grosio	250.000	225.000		Castello di Grosio: progetto presentato in RL in attesa di approvazione
Comune di Novate Mezzola	Realizzazione di infrastruttura presso gli impianti turistico sportivi sulla spiaggia del lago di Mezzola	110.000	53.535		intervento in fase di progettazione
TOTALE		7.410.960	4.428.535		

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

- D.g.r. n. 34383 del 23 marzo 1993; D.g.r. n. 66572 del 11 aprile 1995; D.g.r. n. 69819 del 16 giugno 1995

AZIONE 14: AZIONI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO - CAP. 5.2.6.**PREVISIONI DI PIANO**

Per l'attuazione di interventi diretti ed indiretti nei settori industriale, turistico, finanziario e dei servizi, il Piano ravvisa l'opportunità di individuare un Soggetto operatore, distinto dalla Pubblica Amministrazione.

La Società di Sviluppo (SSL) di cui trattasi, costituita dalla Provincia di Sondrio, con la partecipazione di altri soggetti istituzionali e privati, previa predisposizione di un apposito programma organico, dispone del fondo previsto in questo capitolo (fondo di dotazione).

Tab. 3.14.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Sondrio	4.131.655,20	conto capitale

STATO DI ATTUAZIONE

La Società è stata costituita nel 1997, con un capitale sociale di 350.000 euro, pari a 3500 azioni così ripartite: 1900 azioni per la componente pubblica e 1600 azioni per la componente privata.

L'intero capitale è nella disponibilità di SSL SpA a far data dal 1999. L'azione è da ritenersi quindi conclusa per quanto riguarda l'erogazione del fondo di dotazione, non per l'attività di controllo sul funzionamento di SSL SpA in conformità con la Convenzione stipulata con Regione Lombardia.

L'Assemblea dei Soci è costituita dall'Amministrazione provinciale di Sondrio oltre a Camera di Commercio, Comunità Montane, Istituti di credito, unioni e federazioni di categoria, associazioni sindacali della provincia di Sondrio.

Nel 2006 l'attività della Società di Sviluppo Locale si è basata sulla individuazione delle esigenze e sulle criticità avvertite dagli attori locali ed ha portato all'individuazione di tre principali fattori di sviluppo:

- *l'Infrastrutturazione del territorio;*
- *l'Innovazione;*
- *le Risorse umane.*

Alla luce di queste considerazioni, gli interventi prioritari della Società di Sviluppo Locale per il 2006 si sono articolati in tre aree, tra loro strettamente correlate:

- innovazione dei servizi e prodotti;
- miglioramento qualitativo del rapporto tra impresa e scuola/formazione;
- promozione di infrastrutture avanzate.

Le principali iniziative che hanno caratterizzato l'attività 2006 sono state:

- studio di fattibilità tecnico-economica di una infrastruttura di rete di telecomunicazioni a larga banda sul territorio della provincia di Sondrio
- il trasporto pubblico di persone nelle aree montane a domanda debole: il caso dell'Alta Valtellina
- filiera legno (tutte e tre terminate)
- rapporto sull'innovazione tecnologia - dall'analisi delle esigenze degli attori locali al progetto del polo dell'innovazione
- Valtellina Innova
- Polo formativo (tutte e tre in corso).

Gli interventi prioritari della Società di Sviluppo Locale per il 2007 proseguiranno sulle tre aree individuate per l'anno 2006.

Per quanto riguarda il prossimo mandato la Società di sviluppo locale incentrerà la sua attività sull'approfondimento dei temi centrali per lo sviluppo provinciale e definirà una visione ed una pianificazione strategica per la soluzione degli stessi.

Effettuerà quindi attività quali:

- suggerire agli enti pubblici e privati le linee di intervento ed orientamento socio-economico;
- definire gli obiettivi di investimento e sostegno alle attività economiche;
- promuovere la diffusione delle best practice;
- coordinare le varie iniziative ed i soggetti presenti sul territorio che si occupano di tali temi quale ente capofila per lo sviluppo del territorio provinciale;
- ricercare finanziamenti e progettare bandi anche per conto di enti pubblici e privati in considerazione del maggiore impegno dimensionale che la nuova programmazione comunitaria richiederà.

AZIONE 15: INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE — CAP. 5.3.1.**STATO DI ATTUAZIONE**

L'intervento in oggetto, oggi concluso, prevedeva l'impegno finanziario di € 516.456, pari a 1 miliardo di lire per la predisposizione del Piano territoriale di coordinamento provinciale avente anche valenza paesistica. La Regione in particolare ha richiesto alla Provincia di Sondrio l'individuazione di massima dei tracciati delle nuove S.S. 38 e 36 entro un "Inquadramento territoriale per il fondovalle", come peraltro richiesto dal Ministero dell'Ambiente in sede di d.p.c.m. di approvazione del Piano di Ricostruzione e sviluppo. La provincia di Sondrio ha speso € 466.591 ed ha consegnato alla Regione nel 1995 il piano direttore del fondovalle. La disponibilità finanziaria residua è stata impegnata dalla provincia di Sondrio per il finanziamento parziale del Piano Territoriale Provinciale.

AZIONE 16: TUTELA DEI BENI AMBIENTALI - PARCHI E RISERVE – CAP. 5.3.2.**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Il Piano incentiva azioni volte alla attuazione della legge regionale n. 86/1983 e successive modifiche in materia di aree protette e, in particolare, iniziative atte a coniugare le finalità di stretto contenuto ambientale con l'esigenza di contribuire al sostegno economico delle aree interessate, prevedendo allo scopo il finanziamento di progetti integrati di intervento in Parchi e Riserve Naturali.

In particolare i finanziamenti sono finalizzati a: recuperare edifici e complessi di interesse storico-ambientale utili allo svolgimento delle attività proprie delle aree protette, realizzare forme di fruizione turistica quali sentieri, percorsi, punti di informazione e attrezzature complementari, promuovere attività agro-forestali e acquisire nuove aree.

I soggetti attuatori sono la Regione Lombardia - DG Qualità dell'Ambiente che approva i programmi di intervento, le Province che definiscono gli interventi e controllano la loro esecuzione, gli Enti gestori delle aree protette, le Comunità Montane e i Comuni che eseguono gli interventi.

Tab. 3.16.1– Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento (es conto capitale, mutuo, fondo ecc.)
Bergamo	1.291.142,25	Conto capitale
Brescia	2.582.284,50	Conto capitale
Como	516.456,90	Conto capitale
Lecco	-	-
Sondrio	7.746.853,49	Conto capitale
TOTALE	12.136.737,14	

STATO DI ATTUAZIONE

Nella tab. 3.16.2 è riportato lo stato di avanzamento dei vari programmi provinciali e il relativo quadro economico, mentre nelle tabelle successive sono indicati nel dettaglio gli interventi programmati nei singoli comuni delle province coinvolte (tab. 3.16.3 e tab. 3.16.4).

Tab. 3.16.2 – Quadro riassuntivo dei programmi in corso nelle province interessate

prov.	Intervento	Importo Intervento	totale erogato al 31/12/2005	totale erogato al 31/12/2006	economie	Da erogare	% da erogare	n° progetti conclusi	in corso	in progetto	problematici/revocabili
BG	Programma integrato degli interventi nel Parco delle Orobie Bergamasche	1.291.142,25	1.232.137,82	1.232.137,82	59.004,43	0,00	0%	110	110		
BS	Programma degli interventi nel Parco dell'Adamello e nella Riserva Naturale Valli di S. Antonio	2.582.284,50	2.209.128,02	2.234.950,86	16,37	347.317,27	13%	14	12		2
CO	Programma integrato di interventi nella Riserva Naturale del Pian di Spagna	516.456,90	380.112,28	516.456,90	0,00	0,00	0%	3	3	0	
SO	4 programmi in provincia di Sondrio	7.746.853,49	6.688.285,65	6.969.095,96	127.111,71	650.646,30	8%	127	105	12	3
	Totale	12.136.737,14	10.509.663,77	10.952.641,54	186.132,51	997.963,58	8%	254	230	12	3

Come si evince dalla tabella riepilogativa i programmi finanziati volgono alla conclusione. Vi sono tuttavia 2 interventi problematici in provincia di Brescia, mentre in provincia di Sondrio sono stati revocati 7 interventi. Come per le altre azioni le risorse rese disponibili verranno rimodulate nella II variazione di Piano. Per il dettaglio dei programmi si rimanda alle tabelle in allegato.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

D.g.r. n.V/56376 del 3 agosto 1994 "Approvazione dei criteri di individuazione degli interventi in aree protette ammissibili a finanziamento";

Provincia di Sondrio

D.g.r. n. V/67111 del 19 aprile 1995 "Approvazione del Primo progetto integrato di interventi nel settore dei beni ambientali";
D.g.r. n. VI/22975 del 20 dicembre 1996 "Approvazione del secondo progetto integrato di interventi nel settore dei beni ambientali";
D.g.r. n. VII/13036 del 16 maggio 2003 "Approvazione del Terzo progetto integrato degli interventi nel settore dei beni ambientali";
D.g.r. n. 60 del 9/2/2004 "Approvazione del Quarto progetto integrato degli interventi nel settore dei beni ambientali";

Provincia di Brescia

D.g.r. n. 22970 del 20 dicembre 1996 "Approvazione Programma degli interventi nel Parco dell'Adamello e nella Riserva Naturale Valli di S. Antonio";

Provincia di Bergamo

D.g.r. n. 22972 del 20 dicembre 1996 "Approvazione Programma integrato di interventi nel Parco delle Orobie Bergamasche";

Provincia di Como

D.g.r. 22963 del 20 dicembre 1996 "Approvazione Programma integrato di interventi nella Riserva Naturale del Pian di Spagna";

AZIONE 17: TUTELA DEI COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI — CAP. 5.3.3. 1ª PARTE**PREVISIONI DI PIANO**

La legge 102/90 individua tra gli obiettivi la tutela dei complessi edilizi di interesse storico-culturale per garantirne la conservazione e la valorizzazione.

Con d.p.r. 68560/99 è stato approvato l'Accordo di programma per l'esecuzione degli interventi in attuazione del cap. 5.3.3. del Piano Valtellina con coinvolgimento della regione Lombardia, delle Amministrazioni Provinciali di Sondrio, Bergamo, Brescia, Como e Lecco e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio della lombardia occidentale e orientale.

Soggetti attuatori:

- alla Soprintendenza, Regione e Province è affidata la definizione delle modalità esecutive degli interventi
- alle Province è affidato il coordinamento operativo
- ai proprietari dei beni, o agli aventi titolo, è affidata l'esecuzione dei lavori.

Tab. 3.17.1 — Impegno finanziario previsto

Provincia	conto capitale L. 102/90	conto capitale L. 483/98	CDDPP totale	variazione di Piano DCR8/114/2006	TOTALI
Bergamo	3.098.741,40	1.649.046,88	3.012.493,10		7.760.281,38
Brescia	1.549.370,70	72.303,97	1.265.422,68		2.887.097,35
Como	1.639.161,46			117.277,00	1.756.438,46
Lecco	426.666,14	128.969,62		794.664,00	1.350.299,76
Sondrio	15.493.706,98		3.470.730,49	-9.514,68	18.954.922,79
TOTALE	22.207.646,68	1.850.320,47	7.748.646,27	902.426,32	32.709.039,74

STATO DI ATTUAZIONE

L'importo complessivo dell'intervento, per quanto concerne il finanziamento in conto capitale ex L. 102/90, è stato interamente trasferito dalla Regione alle Province, mentre le restanti risorse vengono erogate a stati di avanzamento lavori. La tab. 3.17.2 indica, per ciascuna Provincia, lo stato di attuazione degli interventi, focalizzando l'attenzione su quelli ancora in corso e le relative risorse da erogare ai soggetti attuatori, mentre nelle tabelle in Allegato sono elencati gli interventi suddivisi per fonti di finanziamento.

Tab. 3.17.2 — Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Tipo finanziamento	Prov	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Economie	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Da erogare	Ultimato	In corso	In progetto	Totale
CC	Bergamo	3.098.741,40	2.902.370,31	128.192,04	0,00	2.902.370,31	68.179,05	21	-	-	21
483/98	Bergamo	1.649.046,88	1.649.046,88			1.649.046,88		1	-	-	1
CDDPP - 1° conv.	Bergamo	1.979.579,30	1.756.862,74	3.562,14	0	1.756.862,74	219.154,42	5	2	-	7
CDDPP - 3° conv.	Bergamo	1.032.913,80	1.032.913,80	-	0	1.032.913,80	-	1	-	-	1
Totale		7.760.281,38	7.341.193,73	131.754,18	0,00	7.341.193,73	287.333,47	28	2	-	30
CC	Brescia	1.549.370,70	1.337.383,76	33.424,09		1.337.383,76	178.562,83	16	1	-	17
483/98	Brescia	72.303,97	72.303,97		14.460,80	86.764,77		1	-	-	1
CDDPP - 1° conv.	Brescia	232.405,60	231.481,35	924,25	0	231.481,35	-	1	-	-	1
CDDPP - 2° conv.	Brescia	1.033.017,08	1.022.015,08	7.162,00	3.840,00	1.025.855,08	0,00	10	-	-	10
Totale		2.887.097,35	2.663.184,16	41.510,34	18.300,80	2.681.484,96	178.562,83	28	1	-	29
CC	Como	1.639.161,46	1.002.618,08	9.297,43	167.209,57	1.179.125,08	450.738,95	7	1	-	8
Totale		1.639.161,46	1.002.618,08	9.297,43	167.209,57	1.179.125,08	450.738,95	7	1	-	8
CC	Lecco	426.666,14	110.447,99		10.169,97	120.617,96	306.048,18	1	1	-	2
483/98	Lecco	128.969,62	103.175,70	2.258,34	23.535,58	126.711,28	25.793,92	1	-	-	1
Totale		555.635,76	213.623,69	2.258,34	33.705,55	247.329,24	331.842,10	2	1	-	3
CC	Sondrio	15.493.706,98	14.995.511,00	9.514,90	424.324,63	15.419.835,63	64.356,45	56	-	-	56
CDDPP - 1° conv.	Sondrio	3.470.730,49	3.296.168,06		0	3.296.168,06	174.562,43	13	-	1	14
Totale		18.964.437,47	18.291.679,06	9.514,90	424.324,63	18.716.003,69	238.918,88	69	-	1	70
Totale complessivo		31.806.613,42	29.512.298,72	194.335,19	643.540,55	30.165.136,70	1.487.396,23	134	5	1	140

Con la Prima variazione di Piano la Provincia di Sondrio ha riutilizzato le proprie economie per altre azioni di Piano, mentre le province di Lecco e Como hanno individuato nuovi interventi, come dettagliati nella tab. 3.17.3.

Tab. 3.17.3 – Stato di attuazione al 31/12/2006 per gli interventi approvati con la variazione di Piano.

Comune	Intervento	Importo stanziato ex DCR 8/114/2006	I acconto all'approvaz. Progetto (10%)	II acconto consegna lavori (30%)	III acconto all'approvaz. del 50 % delle opere (40%)	IV acconto ultimazione lavori (10%)	Saldo - certificato di collaudo e contabilità finale	Totale erogato	Da erogare	Note
Colico	Sistemazione e recupero del compendio immobiliare del "Forte di Fuentes"	414.782,00	41.478,20					41.478,20	373.303,80	Progetto approvato con DGP 203 del 7/9/06
Colico	Sistemazione e recupero del compendio storico - architettonico denominato "Forte di Fuentes"	379.882,00						- 379.882,00		
totale Provincia di Lecco		794.664,00	41.478,20					41.478,20	753.185,80	
Como	Catalogazione dei beni storico-architettonici dell'area omogenea	117.277,00							117.277,00	
totale Province		911.941,00	41.478,20					41.478,20	870.462,80	