

AZIONE 18: PROGETTO ARCHIDATA – CAP. 5.3.3. (1) 2ª PARTE
(informatizzazione degli Archivi storici della Provincia di Sondrio).

PREVISIONI DI PIANO

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il piano ha inteso agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete di servizi presenti sul territorio, con priorità per quanto riguarda la cultura alla riqualificazione e sviluppo di biblioteche e musei, con particolare riferimento a quelli dell'area valtellinese, incentivando anche i servizi archivistici con la realizzazione del Progetto "Archidata" per l'informatizzazione degli Archivi storici locali.

Impegno finanziario previsto: € 1.032.913,80

STATO DI ATTUAZIONE

Il progetto predisposto dal Comitato tecnico di coordinamento del Progetto "Archidata", composto da funzionari della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e del Consorzio Archidata, è stato portato a termine nel 2000, ed è stato speso l'intero importo stanziato.

AZIONE 19: RECUPERO DEI CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE – CAP. 5.3.3. (2)**PREVISIONI DI PIANO**

Peculiarità e caratteristiche di molti centri di antica formazione presenti sul territorio interessato dal piano hanno indotto a predisporre interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri stessi. Da qui la promozione e l'aggiornamento di procedure attuative semplificate e la concessione di contributi che consentono ai privati di ridurre i costi di intervento. Allo scopo è stato costituito un fondo di rotazione, a sostegno di iniziative private o pubbliche per una durata non superiore a 10 anni, con finanziamenti a tassi agevolati non superiori al 5% per i privati, a tasso zero per interventi pubblici.

Il fondo di rotazione viene gestito interamente dalle Province. La Regione svolge funzioni di coordinamento ed indirizzo.

Tab. 3.19.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia	Tipo di finanziamento fondo di rotazione	stanziamento rimodulato con DCR 8/114/2006
Bergamo	1.549.370,70	1.549.370,70
Brescia	1.032.913,80	1.032.913,80
Como	516.456,90	399.179,90
Lecco	516.456,90	136.574,76
Sondrio	11.878.508,68	8.061.539,68
TOTALE	15.493.706,98	11.179.578,84

STATO DI ATTUAZIONE

Le Province hanno proceduto alla erogazione delle risorse in base agli stati di avanzamento e a seguito di verifica delle competenti Soprintendenze. Alcune Province hanno effettuato più bandi, reimpiegando i rientri dei precedenti. La Tab. 3.19.2 riassume le caratteristiche di questa azione, che si concluderà nel 2017 con il recupero degli ultimi rientri. In sede di variazione di Piano verrà ridefinito l'impiego di tali risorse, in parte già rimodulate nella prima variazione di piano.

Tab. 3.19.2 – Quadro complessivo delle voci riguardanti il fondo di rotazione, distinto per Province.

Prov.	Contributo concesso	Numero di beneficiari	Importo progetti finanziati con più bandi	Somma rimodulata nella d.g.r. 988 del 7/11/05	Economie derivanti da rinunce e non impegnati nel bando al 31/12/2006	Rientri dei bandi al 31/12/2006	Rientri totali a fine azione, comprensivi di eventuali interessi	Note
BG	1.549.370,70	32	1.375.660,53		173.710,17	138.932,85	1.236.727,68	Nel 2005 è stato attivato il secondo bando, i cui rientri avverranno tra il 2007 e il 2017. Il primo bando si chiuderà nel 2013
BS	1.032.913,80	54	1.367.817,42			232.974,14	1.032.913,80	effettuati 3 bandi nel 1997, 1999 e 2003 in cui si sono rimessi in gioco i rientri dei primi due bandi. Ultimo rientro nel 2015
CO	516.456,90	4	399.179,49	117.277,00		210.737,00	399.179,49	ultimo rientro 2009
LC	516.456,90	8	136.574,54	379.882,14		86.240,55	136.574,54	La somma rimodulata finanzia l'intervento di recupero del Forte di Fuentes. Ultimo rientro nel 2010
SO	11.878.508,68	432	17.385.995,80	3.816.969,00			8.732.790,86	ultimo rientro nel 2017
Totali	15.493.706,98	530	20.665.227,78	4.314.128,14	173.710,17	668.884,54	11.538.186,37	

AZIONE 20: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO – CULTURALI – CAP. 5.3.4. (1)**PREVISIONI DI PIANO**

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il Piano intende agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete dei servizi socio-assistenziali e culturali presenti nel territorio, dando priorità alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, comunità alloggio, centri diurni per anziani, centri per anziani non autosufficienti, biblioteche e musei.

Soggetti attuatori:

- Comuni; Province per la definizione dei programmi degli interventi;
- Regione per l'approvazione;
- Comuni e Comunità Montane per l'attuazione degli interventi.

Tab. 3.20.1 - Impegno finanziario previsto come finanziamento ex art.13 – C.DD.PP, ripartito per Convenzioni e per la variazione di Piano ex DCR 8/114/2006.

Provincia	totale	1 ^a convenzione	2 ^a convenzione	DCR 8/114/2006
BERGAMO	3.315.653,29	3.315.653,29		
BRESCIA	2.499.599,23	1.771.900,28	113.357,97	614.340,98
SONDRIO	3.460.261,23	3.460.261,23		
TOTALE INTERVENTI SOCIO CULTURALI	9.275.513,75	8.547.814,80	113.357,97	614.340,98

STATO DI ATTUAZIONE

Lo stato complessivo degli interventi è riassunto nella Tab. 3.20.2, mentre è dettagliato per singolo intervento nelle Tab. A.20.1, A.20.2 degli Allegati. La maggior parte degli interventi finanziati con la CDDPP risulta conclusa o in fase di conclusione, mentre sono avviati gli interventi rifinanziati con la variazione di piano.

Tab. 3.20.2 – Sintesi degli importi relativi agli interventi finanziati con la CDDPP, suddivisi per provincia e convenzione, e con la variazione di piano.

Prov	Finanziamento	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Da erogare	Economie	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
BG	1° conv. CDDPP	3.315.653,29	2.968.567,87	189.698,14	3.158.266,01	157.387,28	0	5%	3	2	-
	Totale Bergamo	3.315.653,29	2.968.567,87	189.698,14	3.158.266,01	157.387,28	0,00	5%	3	2	-
BS	1° conv. CDDPP	1.771.900,28	1.705.751,77	-	1.705.751,77	62.898,17	3.250,34	4%	5	-	1
BS	2° conv. CDDPP	113.357,97	112.791,18	566,79	113.357,97	0	0	0%	1	-	-
BS	DCR 8/114/2006	614.340,98	-	29.165,20	29.165,20	585.175,78	0	95%	-	2	1
	Totale Brescia	2.499.599,23	1.818.542,95	29.731,99	1.848.274,94	648.073,95	3.250,34	26%	6	2	2
SO	1° conv. CDDPP	3.460.261,23	774.685,35	-	774.685,35	2.685.575,88	0	78%	1	-	2
	Totale Sondrio	3.460.261,23	774.685,35	-	774.685,35	2.685.575,88	0,00	78%	1	-	2
	Totale complessivo	9.275.513,75	5.561.796,17	219.430,13	5.781.226,30	3.491.037,11	3.250,34	38%	10	4	4

**AZIONE 21: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI; ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE -
CAP.5.3.4.(2)**

PREVISIONI DI PIANO

L'intervento è considerato prioritario per la qualificazione del sistema socio-produttivo complessivo delle aree montane interessate dal Piano.

Alla luce dell'assetto della rete formativa esistente, il Piano propone un ampio ventaglio di azioni, privilegiando la formazione nel campo della prevenzione idrogeologica e della manutenzione forestale. I soggetti attuatori sono le Province, per quanto attiene la definizione dei programmi degli interventi, Regione Lombardia per l'approvazione.

Tab. 3.21.1 - Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Bergamo	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
Brescia	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
Lecco	516.456,90	Contributo in conto capitale
Sondrio	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
TOTALE	3.615.198,30	

STATO DI ATTUAZIONE

I progetti definiti dalle varie amministrazioni Provinciali sono indicati nella tab. 3.21.2. Nel corso del 2006 si sono conclusi gli interventi nelle provincie di Bergamo e di Lecco. Nei primi mesi del 2007 verranno liquidati gli importi a saldo.

Tab. 3.21.2 - Definizione degli interventi, stato di avanzamento e relativo quadro economico.

Provincia	Atto di approvazione	Descrizione intervento	Importo finanziamento	Importi totali erogati	Da erogare	Economie/risorse rimodulabili	Stato intervento
Brescia	D.g.r. n. 38209 del 6/8/1998	ristrutturazione e riqualificazione immobile convitto B.I.M. in Edolo	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	Ultimato
		gestione sede università di Edolo	309.874,14	309.874,14	0,00	0,00	Ultimato
		attività pluriennale di "Telelavoro"	206.582,76	206.582,76	0,00	0,00	Ultimato
Bergamo	D.g.r. n. 42919 del 7/5/1999	ampliamento dell'Istituto Professionale "Puglisi" in comune di Zogno	1.032.913,80	877.976,73	133.838,01	21.099,06	Ultimato, in attesa erogazione saldo
Lecco	D.g.r. n. 46453 del 16/11/1999	l'ampliamento dell'edificio adibito scolastico T.C. "Marco Polo" nel comune di Colico	516.456,90	309.874,14	206.582,76	0,00	Ultimato, in attesa di contabilità finale
Sondrio	D.g.r. n. 44323 del 16/7/1999	Amico Treno	206.582,76	206.582,76	0,00	0,00	
		Risorse da rimodulare	826.331,24	0	0,00	826.331,24	Le risorse residue verranno rimodulate nella II variazione di Piano.
TOTALI			3.615.198,50	2.427.347,43	340.420,77	847.430,30	

AZIONE 22: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI; ISTITUTO DI RICERCA PER L'ECOLOGIA E L'ECONOMIA APPLICATE ALLE AREE ALPINE - CAP.5.3.4. (3)**PREVISIONI DI PIANO**

IREALP è un istituto di ricerca applicata che opera sui territori montani per favorirne uno sviluppo armonico e sostenibile mediante la promozione di una nuova concezione di *montagna*, fondata su una visione olistica e sistemica. Esso è stato istituito, con la forma giuridica della Fondazione, dalla Regione Lombardia in coerenza con quanto disposto dall'art. 14, comma 2 della L. 102/90, è inoltre Ente strumentale della Regione per il territorio montano. La Regione è il soggetto attuatore con un'assegnazione di risorse pari a € 5.164.569 per le spese di impianto iniziali di cui € 3.098.741,39 assegnate al fondo di dotazione.

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività dell'Istituto è impostata a partire dalla volontà di acquisire una conoscenza diretta e approfondita della realtà montana, operando internamente al territorio montano stesso, ritenendo fondamentale l'approccio di esperienza diretta degli ambiti montani per comprenderne le caratteristiche, le fragilità e peculiarità.

In tal modo, impostando anche per il 2006 l'attività attraverso numerose azioni concrete sul campo, incontri diretti, visite al territorio e attività di scambio e confronto non solo con i rappresentanti degli Enti Locali montani ma anche con coloro che lavorano sul territorio, IREALP ha potuto proseguire a sviluppare una complessa rete di relazioni e collaborazioni con i diversi soggetti che a vario titolo operano sul territorio montano non solo lombardo.

Nell'impostazione generale dell'attività sono state sviluppate due principali tipologie di approccio alle azioni: la prima, che può essere definita "*tradizionale*", è la modalità di approccio applicata da IREALP nell'affrontare tutto quel complesso di attività che per loro natura rappresentano azioni strategiche, finalizzate al raggiungimento di un obiettivo specifico di sviluppo, la seconda, a carattere "*strategico-innovativo*", è costituita da una modalità di approccio propria di tutte le attività che oltre ad avere uno o più obiettivi da raggiungere non terminano la loro funzione con il raggiungimento di questi ma svolgono una funzione di divulgazione di impostazione metodologica e contribuiscono ad una sorta di "*crescita culturale*" degli Enti locali montani e di coloro che vi operano, valorizzando e accrescendo così le competenze locali.

Alcuni esempi di azioni sviluppate da IREALP possono essere: il censimento e aggiornamento cartografico delle opere di difesa suolo presenti nell'area del Piano Valtellina, il progetto per la realizzazione dei nuovi sistemi verdi di fondovalle in Valtellina, il censimento degli antichi nuclei rurali, il DTM della città di Lecco, le linee guida per la rivitalizzazione dell'antico borgo "La Foppa" nell'area della Presolana, il progetto di recupero e valorizzazione dei terrazzamenti di Valtellina. Inoltre IREALP ha sviluppato e supportato gli Enti Locali montani nella realizzazione di azioni "*strategico-innovative*" mediante progetti quali la certificazione ambientale degli Enti Locali, la promozione e il supporto tecnico all'implementazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale (PISL), la proposta di un nuovo approccio alla gestione e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali promossa con il progetto Sistema Integrato dei Beni Culturali ed Ambientali di Valle Trompia (SIBCA), elaborati in stretta collaborazione con i soggetti locali e anche con diverse DG della Regione Lombardia. Una nota a parte è necessaria per la creazione e la gestione del servizio di Rete di stazioni GPS permanenti gestito dall'Istituto stesso e che nel 2005 ha visto l'installazione delle ultime stazioni GPS e l'avvio del funzionamento a pieno regime garantendo la copertura di tutto il territorio regionale. Tale rete, prima in Italia, garantisce un servizio a copertura regionale rivolto ai privati e alla pubblica amministrazione.

**AZIONE 23/24: RIASSETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - CAP. 5.3.5. (1, 2, 3)
E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI COMO - CAP. 5.3.5. (4)**

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano prevede una serie di azioni da attuarsi nel settore "acquedotti, fognature, collettamento e depurazione", miranti al ripristino ed adeguamento degli impianti danneggiati ed al completamento o potenziamento delle infrastrutture igienico-sanitarie esistenti, con riferimento ai contenuti dell'All. A6 al Piano e sulla base del quadro programmatico fornito dal P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque). Il Piano prevede inoltre azioni di salvaguardia dello stato delle acque del Lago di Como, anche ai fini idropotabili, attraverso l'attuazione di opere da definirsi in uno specifico programma, approvato dalla Giunta Regionale, sulla base delle proposte in merito formulate dall'Amministrazione Provinciale di Como e delle previsioni del P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

Soggetti attuatori:

- Province, per quanto attiene la individuazione opere;
- Regione Lombardia per approvazione, previo coordinamento con Autorità di Bacino;
- Comuni, Comunità Montane, Consorzi e Province per l'attuazione degli interventi.

Tab. 3.23/24.1 - Impegno finanziario previsto, suddiviso per Convenzioni con la CDDPP e L. 483/98

Provincia	CDDPP					L. 483/98	TOTALE
	totale	1° conv.	2° conv.	3° conv.	4° conv.		
BERGAMO	6.343.102,00	4.648.112,07	1.694.989,93				
BRESCIA	5.256.207,38	3.788.211,35		1.467.996,03		1.417.674,19	
COMO	4.955.592,12	4.028.363,81	453.419,94	473.808,37		441.198,80	
LECCO	3.683.727,28	2.990.260,70	242.940,33	450.526,25		25.822,84	
SONDRIO	19.669.777,47	18.120.406,77			1.549.370,70	1.807.598,00	
TOTALE STANZIAMENTO	39.908.406,25	33.575.354,70	2.391.350,20	2.392.330,65	1.549.370,70	3.692.293,83	43.600.700,08

STATO DI ATTUAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati gli importi per ciascuna Provincia relativi agli interventi finanziati rispettivamente con la CDDPP e la L. 483/98.

Nella tab. 3.23/24.2 si riportano gli importi complessivi per Provincia e convenzione con la CDDPP.

Conv	Provincia	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
1	Bergamo	4.648.112,07	-	3.404.946,65	511.477,80	3.916.424,45	16.350,50	715.337,12	15%	24	3	0
2	Bergamo	1.694.989,93	-	1.255.362,61	438.736,58	1.694.099,19	890,74	- 0,00	0%	7	1	0
	Totale BG	6.343.102,00	-	4.660.309,26	950.214,38	5.610.523,64	17.241,24	715.337,12	11%	31	4	0
1	Brescia	3.788.211,35	-	3.033.728,80	389.207,73	3.422.936,53	16.506,54	348.768,28	9%	10	2	0
3	Brescia	1.467.996,03	-	-	-	-	-	1.467.996,03	100%	0	0	1
	Totale BS	5.256.207,38	-	3.033.728,80	389.207,73	3.422.936,53	16.506,54	1.816.764,31	35%	10	2	1
1	Como	4.028.363,81	-	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	377.014,32	9%	0	1	0
2	Como	-	453.419,95	-	-	-	-	453.419,95	100%	0	1	0
3	Como	-	473.808,37	-	-	-	-	473.808,37	100%	0	0	1
	Totale CO	4.028.363,81	927.228,32	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	1.304.242,64	32%	0	2	1
1	Lecco	2.990.261,70	-	2.625.104,64	68.544,11	2.693.648,75	103.181,86	193.431,09	7%	13	2	0
2	Lecco	242.940,33	-	232.937,01	207,79	233.144,80	9.795,53	-	0%	5	0	0
3	Lecco	450.526,25	-	168.340,49	248.466,60	416.807,09	1.074,79	32.644,37	7%	6	0	0
	Totale LC	3.683.728,28	-	3.026.382,14	317.218,50	3.343.600,64	114.052,18	226.075,46	6%	24	2	0
1	Sondrio	18.120.406,77	-	15.600.544,03	1.563.248,70	17.163.792,73	-	956.614,04	5%	15	2	0
4	Sondrio	1.549.370,70	-	1.442.221,66	100.787,71	1.543.009,37	6.361,33	0,00	0%	3	0	0
	Totale SO	19.669.777,47	-	17.042.765,69	1.664.036,41	18.706.802,10	6.361,33	956.614,04	5%	18	2	0
	Totale PROVINCE	38.981.178,94	927.228,32	31.286.495,49	3.448.716,91	34.735.212,40	154.161,29	5.019.033,57	13%	83	12	2

Tab. 3.23/24.3 - Importi relativi alle singole Province degli interventi finanziati con la L. 483/98

Prov.	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie	Economie rimodulate	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2006	Ultimato	In corso	In progetto
Brescia	1.417.674,19	283.534,82	757.642,23	195.104,27	1.769,16	-	1.236.281,31	179.623,72	-	8	1	1
Como	441.198,80	88.239,76	264.719,28	35.362,63	2.264,35	-	388.321,67	50.612,78	151.838,33	1	1	0
Lecco	25.822,84	5.164,57	15.493,70	5.164,57	-	-	25.822,84	- 0,00	-	1	0	0
Sondrio	1.807.598,60	361.521,00	1.084.559,19	181.792,55	200,00	3.932,00	1.627.872,74	175.593,86	201.417,92	9	1	0
Totale	3.692.294,43	738.460,14	2.122.414,40	417.424,02	4.233,51	3.932,00	3.278.298,57	405.830,35	353.256,25	19	3	1

Tab. 3.23/24.4 - Importi relativi alle singole Province degli interventi finanziati con la variazione di piano ex DCR 8/114/2006

Prov.	Importo stanziato ex DCR 8/114/2006	I acconto all'approvazione progetto (10%)	II acconto consegna lavori (30%)	III acconto all'approvazione del 50 % delle opere (40%)	IV acconto ultimazione lavori (10%)	Saldo - certificato di collaudo e contabilità finale	Totale erogato	Da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
Brescia	866.378,00	47.368,90	-	-	-	-	47.368,90	819.009,10	3	2	
Lecco	647.167,00	48.400,00	-	-	-	-	48.400,00	598.767,00	1	1	
Totale province	1.513.545,00	95.768,90	-	-	-	-	95.768,90	1.417.776,10	4	3	

Nelle tab. A.23/24.1, A.23/24.2 e A.23/24.3 in allegato si riporta l'elenco degli interventi, tra cui quelli relativi alla salvaguardia del lago di Como, con i relativi importi sottoscritti, erogati e relativo stato di avanzamento dei lavori.

Nel corso del 2007 continuerà l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi in corso, con una attenzione particolare a eventuali economie o risorse che potranno essere oggetto di variazione di Piano.

AZIONE 25: PIANO DI METANIZZAZIONE – CAP. 5.3.6.**PREVISIONI DI PIANO**

Le reti di adduzione e di distribuzione del gas metano rientrano fra gli interventi prioritari per la distribuzione di energia a basso grado d'inquinamento.

Le opere in alta pressione (adduzione principale) sono di competenza della Regione Lombardia, attraverso SNAM, mentre le opere in media pressione sono di competenza delle amministrazioni locali.

Tab. 3.25.1 - Impegno finanziario e gli importi erogati, suddivisi per legge e tipologia di finanziamento.

Provincia		L.102/90	L.r. 21/97	mutuo CDDPP	Tipo di finanziamento
Brescia	Metanodotto Polàveno-Darfo per la media-alta Valle Camonica (trasf. da int. 10 - settore Manifatturiero)	5.164.569,00	2.065.827,60		Conto capitale
	Metanizzazione e opere di feeder			258.228,45	mutuo CDDPP
Sondrio/Lecco	Metanodotto per la Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina	20.658.275,96	10.329.137,98		Conto capitale
	(trasferimento dal sett. Manifatturiero- int. 10 alla Provincia)	516.456,90			Conto capitale
Sondrio	Metanizzazione e opere di feeder			10.329.137,98	mutuo CDDPP
TOTALE	49.321.633,87	26.339.301,86	12.394.965,58	10.587.366,43	

STATO DI ATTUAZIONE*Interventi in provincia di Sondrio*Metanodotto per la Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina

I lavori, comprensivi delle opere complementari, sono ultimati. È in corso la valutazione degli esiti dei ripristini arborei. Tutte le tratte dell'impianto sono in esercizio. Entro l'estate del 2007 è prevista la acquisizione della documentazione di collaudo degli interventi e dei relativi ripristini, con particolare riferimento all'attecchimento delle essenze arboree piantumate.

Verranno quindi predisposte le procedure per la verifica della corretta esecuzione degli interventi, cui consegnerà, a norma di convenzione, la liquidazione dell'ultima quota del finanziamento.

C.M. Valtellina di Tirano - Metanizzazione e opere di feeder

Al termine del 2006 è stata approvata la progettazione delle opere. Non è stato ancora sottoscritto il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. L'appalto dei lavori viene stimato al principio del 2007.

C.M. Valchiavenna - Metanizzazione

La Provincia ha erogato il 20% dell'importo assegnato in conto capitale. L'appalto di concessione è stato affidato al termine del 2003. Nel corso del 2005 è stata acquisita la progettazione esecutiva e di dettaglio degli interventi. Nel maggio del 2006 il progetto è stato approvato in sede di conferenza dei servizi e il 1° ottobre 2006 sono iniziati i lavori.

Il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti è stato sottoscritto. Al 31 dicembre 2006 è stata completata la rete di distribuzione delle frazioni di S. Giacomo e Filippo e Villa di Tirano.

C.M. Valtellina di Sondrio - Metanizzazione e opere di feeder suddiviso in tre sotto-interventi

I lavori sono stati ultimati e collaudati e tutte le tratte sono in esercizio.

Solo per il tratto da Albosaggia a Chiuro restano da completare le procedure per la registrazione degli atti relativi ai terreni interessati dalle opere, che verranno espletate al principio del 2007.

Con atto del 31 luglio 2006 l'impianto è stato conferito al Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas appositamente costituito fra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Provincia di Sondrio.

*Interventi in provincia di Brescia*Metanodotto Polàveno-Darfo per la media-alta Valle Canonica

I lavori, comprensivi delle opere complementari, sono ultimati. È in corso la valutazione degli esiti dei ripristini arborei. Tutte le tratte dell'impianto sono in esercizio. Entro l'estate del 2007 è prevista la acquisizione della documentazione di collaudo degli interventi e dei relativi ripristini, con particolare riferimento all'attecchimento delle essenze arboree piantumate.

Verranno quindi predisposte le procedure per la verifica della corretta esecuzione degli interventi, cui consegnerà, a norma di convenzione, la liquidazione dell'ultima quota del finanziamento.

C.M. Valle Canonica - Rete metanizzazione nel comune di Saviore dell'Adamello

I lavori, avviati il 13 giugno 2002, sono stati ultimati nel luglio del 2003. Le attività di collaudo sono state positivamente espletate con l'emissione del certificato di regolare esecuzione nell'ottobre 2003.

Nelle tabelle sottostanti è riportato lo stato di avanzamento dei singoli interventi, sia finanziati in conto capitale sia mutui con la CDDPP.