

Tab. A.17.1b- Stato di attuazione degli interventi finanziati in conto capitale ex legge 102/90 della Provincia di Sondrio

Comune di intervento	Denominazione interv.	Contributo iniziale concesso	Contributo € corretto delle economie	Economie già impiegate	Economie	Erogato	Da erogare	Concluso	In corso
Comune di Brianzone	Chiesa di S.Siro	1.603.598,67	1.603.598,26	8,42	-	1.603.590,26	-	1	-
Comune di Valdidentro	Chiesa di Turripiano	38.734,27	38.693,87	40,40	-	38.693,87	-	1	-
Comune di Valdidentro	Chiesa di San Gallo	135.828,16	130.431,31	5.396,86	-	130.431,31	-	1	-
Comune di Berbenno	Chiesa di S. Pietro	213.296,70	213.158,60	138,10	-	213.158,60	-	1	-
Comune di Morbegno	Chiesa di San Martino	232.405,60	232.405,59	0,02	-	232.405,59	-	1	-
Comune di Tresivio	S. Casa Lauretana	503.545,48	503.545,48	-	-	503.545,48	-	1	-
Comune di Chiavenna	portone di Santa Maria	23.240,56	23.178,08	62,48	-	23.178,08	-	1	-
Comune di Montagna in Valtellina	Castello de Piro al Grumello	426.076,94	426.076,94	-	-	426.076,94	-	1	-
Comune di Sizzo	Chiesa di S. Luigi di Sizzo	484.436,57	484.436,57	-	-	484.436,57	-	1	-
Comune di Mazza di Valtellina	Chiesa di S. Maria e battistero	523.170,84	523.170,84	-	-	523.170,84	-	1	-
Comune di Caiolo	Chiesa di San Vittore	542.279,74	542.279,74	-	-	542.279,74	-	1	-
Comune di Pedenosso	Chiesa di Pedenosso	309.874,14	309.874,14	-	-	309.874,14	-	1	-
Comune di Albosaggia	Chiesa di S. Antonio da Padova	185.924,48	184.803,59	1.120,89	-	184.803,59	-	1	-
Comune di Poggiridenti	Madonna del Carmine	252.030,97	252.030,97	-	-	252.030,97	-	1	-
Comune di Piuze	Vecchio Hospitale	232.405,60	232.405,60	-	-	232.405,60	-	1	-
Comune di Caspano	Chiesa San Bartolomeo AP.	290.765,23	245.878,55	44.886,69	-	245.878,55	-	1	-
Comune di Montagna in Valtellina	Chiesa di S. Giorgio	271.139,87	271.139,87	-	-	271.139,87	-	1	-
Comune di Montagna in Valtellina	Casa parrocchiale	368.233,77	368.233,44	0,33	-	368.233,44	-	1	-
Comune di Albosaggia	Chiesa S. Caterina e oratorio	302.127,29	302.127,29	-	-	302.127,29	-	1	-
Comune di Albosaggia	Chiesa S. Maria dei Mosconi	151.321,87	143.946,69	7.375,18	-	143.946,69	-	1	-
Comune di Grosotto	Chiesa S. Eusebio	368.233,77	368.233,77	-	-	368.233,77	-	1	-
Comune di Vervio	Chiesa S. Ilario e oratorio	368.233,77	368.233,77	-	-	368.233,77	-	1	-
Comune di Ponte in Valtellina	Chiesa S. Maurizio	271.139,87	271.139,87	-	-	271.139,87	-	1	-
Comune di Piateda	Chiesa S. Antonio	329.499,50	317.833,18	11.666,32	-	317.833,18	-	1	-
Comune di Sondrio	Chiesa della Sassella	309.874,14	309.874,14	-	-	309.874,14	-	1	-
Comune di Grosio	Chiesa di S. Giacomo ravoleto	193.671,34	186.860,82	6.810,52	-	186.860,82	-	1	-
Comune di Lovèro	Chiesa S. Alessandro	193.671,34	193.671,34	-	-	193.671,34	-	1	-
Comune di Ponte in Valtellina	Chiesa S. Rocco	348.608,41	234.792,57	113.815,83	-	234.792,57	-	1	-
Comune di Grosio	Chiesa di S. Giorgio	271.139,87	267.332,50	3.807,37	-	267.332,50	-	1	-
Comune di Chiavenna	Chiesa S. Maria	232.405,60	232.342,72	62,89	-	232.342,72	-	1	-
Comune di Mazza di Valtellina	Chiesa di S. Abbondio	154.937,07	154.937,07	-	-	154.937,07	-	1	-
Comune di Tartano	Chiesa Beata Vergine del Rosario	271.139,87	271.139,87	-	-	271.139,87	-	1	-
Comune di Colorina	Chiesa di S. Giacomo Rodolo	193.671,34	162.899,05	30.772,29	-	162.899,05	-	1	-
Comune di Sondalo	Chiesa di S. Giovanni Battista	271.139,87	228.783,92	42.355,95	-	228.783,92	-	1	-
Comune di Chiesa in Valmalenco	Chiesa di SS. Filippo e Giacomo	232.405,60	225.647,02	6.758,58	-	225.647,02	-	1	-
Comune di Morbegno	Chiesa Assunta	271.139,87	258.263,93	12.875,94	-	258.263,93	-	1	-
Comune di Sondalo	Chiesa di S. Marta	116.202,80	110.640,83	5.561,97	-	110.640,83	-	1	-
Comune di Tirano	Oratorio S. Pietro	193.671,34	189.905,98	3.765,36	-	189.905,98	-	1	-
Comune di Tovo S. Agata	Chiesa di S. Marco	193.671,34	185.232,38	8.438,95	-	185.232,38	-	1	-
Comune di Albosaggia	castello Paribelli	232.405,60	229.139,43	3.266,17	-	229.139,43	-	1	-

Comune di intervento	Denominazione interv.	Contributo iniziale concesso	Contributo € corretto delle economie	Economie già impiegate	Economie	Erogato	Da erogare	Concluso	In corso
Comune di Poggiridenti	Chiesa S. Fedele	271.139,87	270.989,71	150,17		270.989,71		1	
Comune di Teglio	Chiesa di San Martino	271.139,87	271.139,87	-		271.139,87		1	
Comune di Mazzo di Valtellina	Palazzo Lavizzari (privato)	123.949,66	123.949,66	-		123.949,66		1	
Comune di Mazzo di Valtellina	Palazzo Lavizzari -parrocchia	123.949,66	123.949,66	-		123.949,66		1	
Comune di Civo	Chiesa di S. Giacomo	348.608,41	333.422,47	15.185,94		333.422,47		1	
Comune di Mazzo di Valtellina	Chiesa S.Matteo Mortirolo	271.139,87	271.139,87	-		271.139,87		1	
Comune di Stazzona	Chiesa di S.Abbondio	329.499,50	324.037,64	5.461,86		324.037,64		1	
Comune di Tirano	Chiesa S. Rocco	290.765,23	285.449,47	5.315,77		285.449,47		1	
Comune di Chiuro	Chiesa di S.Bartolomeo di Castiglionetto	38.734,27	38.734,27	-		38.734,27		1	
Comune di Mazzo di Valtellina	Chiesa di S. Stefano	290.765,23	290.765,23	-		290.765,23		1	
Comune di Castione Andevenno	Chiesa di San Martino	252.030,97	248.980,36	3.050,60		248.980,36		1	
Comune di Teglio	Oratorio dei Neri S. Eufemia	193.671,34	188.564,29	5.107,05		188.564,29		1	
Comune di Sondrio	Castello Masegra	271.139,87	271.139,87	-		271.139,87		1	
Comune di Sernio	Palazzo Omodei	154.937,07	154.937,07	-		154.937,07		1	
Comune di Mello	Castello Medievale di Domofole	154.937,07	154.937,07	-		123.949,66	30.987,41	1	
Comune di Vervio	Chiesa di S. Antonio	-	333.744,00	-		300.374,97	33.369,03	1	
	economie rimodulate				9.514,90				
	TOTALE	15.493.706,97	15.484.192,07	343.258,90	9.514,90	15.419.835,63	64.356,44	56	-

Tab. A.17.2 - Interventi finanziati con la legge 483/98, quadro economico e stato di avanzamento

Tipologia	Prov.	Ente attuatore	Intervento	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo (20%)	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2005	Stato intervento/note	Ultimato	In corso	In progetto
storico-arch	BG	Provincia di Bergamo	Acquisizione del Grand Hotel S.Pellegrino Terme	1.649.046,88	0	0	1.649.046,88	1.649.046,88	0		ultimato	1		
storico-arch	BS	Comune di Nardo	Completamento casa Beato Innocenzo	72.303,97	14.460,79	43.382,38	14.460,80	72.303,97	0,00	14.460,80	ultimato 2004.	1		
storico-arch	LC	Comune di Bellano	Recupero ex Chiesa di San Nicolao	128.969,62	25.793,92	77.381,77		103.175,70	25.793,92	77.381,77	Il acconto nel 2005 - lavori ultimati - il Comune deve chiedere il saldo (dal lettera LC 4168/2006)		1	
		TOTALE STORICO ARCHITETTONICO		1.850.320,47	40.254,71	120.764,15	1.663.507,68	1.824.526,55	25.793,92	91.842,57		0,00	2	1

Tab. A.17.3 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento

Conv	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare (2007)	% da erogare	Ultimato	In corso	In Progetto
1	4073590	BG	COMUNE DI ZOGNO	INTERVENTI DI RESTAURO DI PALAZZO RIMANI	ULTIMATO		287.150,04	283.675,81		283.675,81	3.474,23	- 0,00	0%	1		
1	4323105	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	RECUPERO MUSEO TASSIANO	ULTIMATO		129.114,22	129.114,22		129.114,22	-	-	0%	1		
1	4323349	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	RECUPERO E CONSERVAZIONE EDIFICI PUBBLICI	ULTIMATO		171.980,15	171.980,15		171.980,15	-	-	0%	1		
1	4321190	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	IMMOBILE COMUNALE LOCALITA' ONETA "CASA D'ARLECCHINO"	ULTIMATO		171.980,15	171.980,15		171.980,15	-	-	0%	1		
1	4347628	BG	COMUNE DI AVERARA	RECUPERO E RESTAURO VIA PUBBLICA MEDIEVALE "I PORTICI"	ULTIMATA la parte finanziata ex l. 102/90		171.980,15	171.892,24		171.892,24	87,91	0,00	0%	1		
1	4333565	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASINO MUNICIPAL	IN CORSO		918.260,37	737.881,93		737.881,93	-	180.378,44	20%		1	
1	4328084	BG	COMUNE DI VALTORTA	MUSEO ETNOGRAFICO COMUNALE	IN CORSO		129.114,22	90.338,24		90.338,24	-	38.775,98	30%		1	
			Totale 1° conv. Bergamo				1.979.579,30	1.756.862,74	-	1.756.862,74	3.562,14	219.154,42		5	2	0
3	4382260	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	ACQUISTO DEL "GRAND HOTEL" DI S. PELLEGRINO TERME	ULTIMATO	d.g.r. VII/2064 del 30/11/2000	1.032.913,80	1.032.913,80		1.032.913,80	-	-	0%	1		
			Totale 3° conv. Bergamo				1.032.913,80	1.032.913,80	-	1.032.913,80	-	-		1	0	0
			Totale Bergamo				3.012.493,10	2.789.776,54	-	2.789.776,54	3.562,14	219.154,42		6	2	0
1	4321097	BS	COMUNE DI INCUDINE	SPOSTAMENTO FALEGNAMERIA COMUNALE	Ultimato il 30/11/99		232.405,60	231.481,35		231.481,35	924,25	-	0%	1		
			Totale 1° conv. Brescia				232.405,60	231.481,35	-	231.481,35	924,25	-		1	0	0
2	4340425	BS	COMUNE DI EDOLO	PONTE MEDIOEVALE	Ultimato il 13/01/00		74.369,79	73.189,73		73.189,73	1.180,06	- 0,00	0%	1		
2	4332722	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	SEGHERIA VENEZIANA I LOTTO	Ultimato il 18/05/04		69.721,68	69.721,68		69.721,68	-	-	0%	1		
2	4332723	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	SEGHERIA VENEZIANA II LOTTO	Ultimato il 18/05/04		139.443,36	139.443,36		139.443,36	-	-	0%	1		
2	4332717	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	CASA NATALE CAMILLO GOLGI	Ultimato il 30/08/03		153.387,70	153.387,70		153.387,70	-	-	0%	1		
2	4342839	BS	COMUNE DI INCUDINE	PONTE "SALTO DEL LUPO" - MANUFATTI DELLA GRANDE GUERRA	Ultimato il 24/09/00		30.057,79	30.057,79		30.057,79	-	-	0%	1		
2	4333178	BS	COMUNE DI NIARDO	EX CASA DEL BEATO INNOCENZO III LOTTO	ultimato - 2005		197.286,54	197.286,54		197.286,54	-	-	0%	1		
2	4333175	BS	COMUNE DI NIARDO	EX CASA DEL BEATO INNOCENZO II LOTTO	ultimato - 2005		294.380,43	294.380,43		294.380,43	-	-	0%	1		
2	4340428	BS	COMUNE DI EDOLO	RUDERI ROCCA FEDERICI I LOTTO	Ultimato il 05/06/01 e 07/08/01		39.508,95	37.055,95		37.055,95	2.453,00	-	0%	1		
2	4340427	BS	COMUNE DI EDOLO	RUDERI ROCCA FEDERICI 2 LOTTO	Ultimato il 05/06/01 e 07/08/01		30.212,73	27.491,90		27.491,90	2.720,83	-	0%	1		
2	4340424	BS	COMUNE DI EDOLO	PONTE FABIOLA	Ultimato 2005		4.648,11	-	3.840,00	3.840,00	808,11	-	0%	1		
			Totale 2° conv. Brescia				1.033.017,08	1.022.015,08	3.840,00	1.025.855,08	7.162,00	- 0,00		10	0	0
			Totale Brescia				1.265.422,68	1.253.496,43	3.840,00	1.257.336,43	8.086,25	- 0,00		11	0	0

Conv	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare (2007)	% da erogare	Ultimato	In corso	In Progetto
1	4334882	SO	COMUNE DI CHIAVENNA	PALAZZO VERTEMATE E CASA DEL CUSTODE	ultimato		503.545,48	503.545,48		503.545,48	0,00	-	0%	1		
1	4323833	SO	COMUNE DI CHIURO	RESTAURO TORRE MEDIOEVALE DI CASTIONETTO DI CHIURO	ultimato		174.562,43	174.562,43		174.562,43	0,00	-	0%	1		
1	4328442	SO	COMUNE DI GORDONA	TORRE DI SIGNAME	ultimato	d.g.r. 11922 del 24/1/03	139.443,36	139.443,36		139.443,36	0,00	-	0%	1		
1	4338632	SO	COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA	CASTELLO MANCAPANE	ultimato	d.g.r. 11922 del 24/1/03	205.984,26	205.984,26		205.984,26	0,00	-	0%	1		
1	4331108	SO	COMUNE DI SERNIO	RESTAURO PALAZZO OMODEI	ultimato, in corso contabilità finale		232.405,60	232.405,60		232.405,60	0,00	-	0%	1		
1	4331949	SO	COMUNE DI TEGLIO	TORRE MEDIEVALE	Ultimato	d.g.r. 11922 del 24/1/03	242.304,38	242.304,38		242.304,38	0,00	-	0%	1		
1	4438382	SO	COMUNE DI TIRANO	RESTAURO STUCCHI E DECORAZIONI CUPOLA SANTUARIO MADONNA DI TIRANO	ultimato - intervento realizzato parz. con econ.di 4331949 (vedi d.g.r. 11922 24/1/03). Corretti importi conc. Att. Verificare cddpp originale	d.g.r. 11922 del 24/1/03	73.989,43	73.989,43		73.989,43	0,00	-	0%	1		
1	4330518	SO	COMUNE DI TIRANO	CASTELLO DI S.MARIA E PORTA MILANESE	ultimato		445.702,30	445.702,30		445.702,30	0,00	-	0%	1		
1	4354792	SO	COMUNE DI VALDIDENTRO	RECUPERO TORRI STORICHE DI FRAELE	ultimato		193.671,34	193.671,34		193.671,34	0,00	-	0%	1		
1	4330642	SO	COMUNE DI VILLA DI TIRANO	RESTAURO PONTE DI SASSO	ultimato		232.405,60	232.405,60		232.405,60	0,00	-	0%	1		
1	4331362	SO	CONS. COM. DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA E DEL MERA	PALAZZO "EX GUICCIARDI"	ultimato		387.342,67	387.342,67		387.342,67	0,00	-	0%	1		
1	4332399	SO	CONS. PER IL PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI DI GROSIO	RECUPERO CASTELLI VISCONTI VENOSTA	ultimato		464.811,21	464.811,21		464.811,21	0,00	-	0%	1		
1	4440713	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	RESTAURO CASTELLO DI DOMOFOLE IN COMUNE DI MELLO	ULTIMATO - in attesa erogazione - "intervento realizzato con economie di pos. 4338632, 4328442 e 4331949 (vedi d.g.r. 11922 del 24/1/03)	d.g.r. 11922 del 24/1/03	77.468,53	0,00		-	0,00	77.468,53	100%	1		
1	4416404	SO	COMUNE DI BORMIO	INTERVENTO CASTELLO S.PIETRO	appalati lavori estate 05		97.093,90	0,00		- 0,00	0,00	97.093,90	100%			1
Totale 1° conv Sondrio							3.470.730,49	3.296.168,06		- 3.296.168,06	0,00	174.562,43		13	0	1
Totale Province							7.748.646,27	7.339.441,03	3.840,00	7.343.281,03	11.648,39	393.716,85		30	2	1

AZIONE DI PIANO 20: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO – CULTURALI – CAP. 5.3.4. (1)

Tab. A.20.1 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento

Conv	Posizione	PROV	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare (2007)	Da erogare %	Ultimato	In corso	In progetto
1	4322697	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	MESSA A NORMA PALAZZETTO SPORT E SIST. AREA ESTERNA	ULTIMATO		258.228,45	258.228,45		258.228,45	-	-	0%	1		
1	4335817	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	PISCINA	ultimato		1.916.482,81	1.916.482,81		1.916.482,81	-	-	0%	1		
1	4332396	BG	COMUNE DI ZOGNO	POLO SPORTIVO DI CAMANGHE'	IN CORSO DI ULTIMAZIONE (in attesa di agibilità)		516.456,90	510.549,62		510.549,62	-	5.907,28	1%	1		
1	4335817	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	PISCINA completamento con economie			108.028,23	65.344,46	18.145,52	83.489,98	-	24.538,25	23%		1	
1	4352632	BG	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	CENTRO PER ANZIANI DON STEFANO PALLA	IN CORSO		516.456,90	217.962,53	171.562,62	389.515,15	-	126.941,75	25%		1	
Totale BG							3.315.653,29	2.968.567,87	189.698,14	3.156.266,01	-	157.387,28	5%	3	2	0
1	4320984	BS	COMUNE DI SONICO	OPERE COMPLEMENTARI (CENTRO ANZIANI)	Ultimato il 10/07/01		47.829,66	47.829,66		47.829,66	-	-	0%	1		
1	4320961	BS	COMUNE DI SONICO	COMPLETAMENTO	Ultimato 2003		67.592,51	67.592,51		67.592,51	-	-	0%	1		
1	4320984	BS	COMUNE DI SONICO	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI	Ultimato il 10/07/01		623.564,31	623.564,31		623.564,31	-	-	0%	1		
1	4320692	BS	COMUNE DI NIARDO	CENTRO ANZIANI DIURNO	Ultimato il 07/12/01		905.865,40	903.815,25		903.815,25	2.050,15	-	0%	1		
1	4320692	BS	COMUNE DI NIARDO	CENTRO ANZIANI-COMPLETAMENTO EDIFICIO	Ultimato il 09/03/04		64.150,23	62.950,04		62.950,04	1.200,19	0,00	0%	1		
1	4320692	BS	COMUNE DI NIARDO	CENTRO ANZIANI-COMPLETAMENTO EDIFICIO 2	In corso intervento cofinanziato con fondi in CC ex 102/90 - variazione di Piano		62.898,17	-		-	-	62.898,17	100%			1
2	4341250	BS	COM.TA' MONT. VALLE CAMONICA	CENTRO SERVIZI COMUNI DI EDOLO	Ultimato il 08/06/03		113.357,97	112.791,18	566,79	113.357,97	-	0,00	0%	1		
Totale BS							1.885.258,25	1.818.542,95	566,79	1.819.109,74	3.250,34	62.898,17	3%	6	0	1
1	4329797	SO	COMUNE MORBEGNO	DI NUOVA MENSA SOCIALE	ultimato		774.685,35	774.685,35		774.685,35	0,00	-	0%	1		
1	4425632	SO	COM.TA' VALTELLINA TIRANO	DI REALIZZAZIONE CONVITTO PER STUDENTI, MEDIANTE SISTEMAZIONE ED INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMMOBILE	INTERVENTO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE in quanto progetto, 14/11/02 approvato il definitivo, ha trovato solo recentemente l'intera copertura finanziaria. Intervento condiviso anche da Provincia e ASL - La CM in data 28 dicembre 2006 ha inviato sepecifica nota al Ministero e alla	DA d.g.r. VII/11106 del 14/11/02	1.032.913,80			-	-	1.032.913,80	100%			1

Conv.	Posizione	PROV.	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare (2007)	% Da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
				FONDAZIONE CAMAGNI (adesione 13/6/2003)	CDDPP. La stessa Provincia all'inizio del 2007 ha scritto al Ministero e alla CDDPP per evitare la cancellazione del mutuo.											
1	4363700	SO	COMUNE DI SONDRIO	REALIZZAZIONE NUOVO MODULO R.S.A. (adesione 8/11/2001)	Destinazione modificata con d.g.r. VII/4080 del 30/03/01 - Successivamente richiesta altra modifica con delib. n. 25 del 29.03.04 del Consiglio Provinciale. Non Esaminata dalla Giunta reg.: il pres. Bordoni nel CI 16/9/04 ha invitato la Provincia a riflettere su tale destinazione - questione sospesa.- non perfezionata la pratica quindi annullato dalla CDDPP - redatto preliminare - Il Comune di Sondrio, durante il 2006, ha scritto alla CDDPP - La stessa Provincia all'inizio del 2007 ha scritto al Ministero e alla CDDPP per evitare la cancellazione del mutuo.	d.g.r. VII/4080 del 30/03/01	1.652.662,08				0,00	1.652.662,08	100%			1
			Totale SO				3.460.261,23	774.685,35		774.685,35	0,00	2.685.575,88	78%	1	0	2
			Totale complessivo				8.661.172,77	5.561.796,17	190.264,93	5.752.061,10	3.250,34	2.905.861,33	34%	10	2	3

Tab. A.20.2 - Interventi finanziati con la d.c.r. 8/114/2006 della variazione di piano, relativi importi e stato di avanzamento

Comune	Intervento	Importo Stanziato ex DCR 8/114/2006	I Acconto all'approvazione progetto (10%)	II Acconto - consegna lavori (30%)	III Acconto all'approvazione del 50 % delle opere (40%)	IV Acconto - ultimazione lavori (10%)	Saldo - certificato di collaudo e contabilità finale	Totale erogato	Da erogare	Note
Edolo	Riqualificazione dell'immobile sito in via Monte Grappa da adibire a centro diurno integrato con mini alloggi per anziani	322.689,00							322.689,00	Il Comune sta reperendo i fondi necessari per integrare il finanziamento in quanto le opere da realizzare ammontano ad € 1.350.000,00 (circa);
Niardo	Interventi di completamento e ottimizzazione del fabbricato di proprietà comunale adibito a centro diurno integrato per anziani	216.651,98	21.665,20					21.665,20	194.986,78	progetto approvato con DGP 674 del 7/11/06
Saviore	Lavori di ristrutturazione fabbricato ex scuola in Frazione Ponte - lotto 1 -	75.000,00	7.500,00					7.500,00	67.500,00	533 del 18/9/06674 del 7/11/06
	Totale Provincia di Brescia	614.340,98	29.165,20					29.165,20	585.175,78	

AZIONE DI PIANO 23/24 : RIASSETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - CAP. 5.3.5. (1,2,3) E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI COMO - CAP. 5.3.5. (4)

Tab. A.23/24.1 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento

Conv	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/ modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
1	4349582	BG	COMUNE DI RONCOBELLO	ACQUEDOTTO COMUNALE I LOTTO	ULTIMATO		149.772,50	-	148.755,94		148.755,94	1.016,56	- 0,00	0%	1		
1	4334226	BG	COMUNE DI PIAZZOLO	IMPERMEABILIZZAZIONE BACINO IN LOCALITA' "RONCO"	ULTIMATO		25.822,84	-	25.437,36		25.437,36	385,48	- 0,00	0%	1		
1	4327361	BG	COMUNE DI AVERARA	INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALI.	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		82.633,10	-	82.633,10		82.633,10	-	-	0%	1		
1	4323107	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	ACQUEDOTTO COMUNALE	ULTIMATO		98.126,81	-	98.126,81		98.126,81	-	-	0%	1		
1	4328820	BG	COMUNE DI CARONA	ACQUEDOTTO COMUNALE CONTRADA MADDALENE E FRAZIONI.	ULTIMATO		61.974,83	-	61.974,83		61.974,83	-	-	0%	1		
1	4327696	BG	COMUNE DI CASSIGLIO	SORGENTE CHINOLO	ULTIMATO		13.427,88	-	13.427,88		13.427,88	-	-	0%	1		
1	4327939	BG	COMUNE DI CASSIGLIO	SORGENTE CANTEL	ULTIMATO		38.217,81	-	38.217,81		38.217,81	-	-	0%	1		
1	4348401	BG	COMUNE DI CUSIO	RETE IDRICA	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		46.481,12	-	46.481,12		46.481,12	-	-	0%	1		
1	4331113	BG	COMUNE DI FOPPOLO	ACQUEDOTTO	ULTIMATO		173.013,06	-	173.013,06		173.013,06	-	-	0%	1		
1	4390966	BG	COMUNE DI LENNA	RIPRISTINO ACQUEDOTTO COMUNALE			77.468,53	-	77.468,53		77.468,53	-	-	0%	1		
1	4342488	BG	COMUNE DI MEZZOLO	IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI	ULTIMATO	d.g.r. VII/7594 del 21/12/01	98.126,81	-	98.126,81		98.126,81	-	-	0%	1		
1	4366772	BG	COMUNE DI MOIO DE CALVI	ACQUEDOTTO	ULTIMATO		49.063,41	-	49.063,41		49.063,41	-	-	0%	1		
1	4327276	BG	COMUNE DI ORNICA	ACQUEDOTTO	ULTIMATO		25.822,84	-	25.822,84		25.822,84	-	-	0%	1		
1	4341610	BG	COMUNE DI PIAZZATORRE	RETE ACQUEDOTTISTICA LOCALITA' CANALE DELLA CALDAIA	ULTIMATO		103.291,38	-	103.291,38		103.291,38	-	-	0%	1		
1	4332397	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	ACQUEDOTTO COMUNALE	ULTIMATO		284.051,29	-	284.051,29		284.051,29	-	-	0%	1		
1	4329617	BG	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		116.202,80	-	116.202,80		116.202,80	-	-	0%	1		

Conv.	Posizione	Prov.	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/ modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	Progetto in
1	4337805	BG	COMUNE DI VALLEVE	OPERE IDRICHE VARIE	ULTIMATO		51.645,69	-	51.645,69		51.645,69	-	-	0%	1		
1	4358302	BG	COMUNE DI VALNEGRA	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO	ULTIMATO		38.734,27	-	38.734,27		38.734,27	-	-	0%	1		
1	4350644	BG	COMUNE DI VALTORTA	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	IN CORSO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		123.949,66	-	123.949,66		123.949,66	-	-	0%	1		
1	4325150	BG	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	ACQUEDOTTO CIVICO ZONA CENTRO	ULTIMATO (inoltrata richiesta alla CDDPP per utilizzo della somma per collettamento fognario e condutture idriche. Il Comune dichiara che si tratta di economie e si rende disponibile nell'ipotesi in cui si potesse riutilizzarle, a utilizzare tale economi		116.202,80	-	107.981,22		107.981,22	8.221,58	-	0%	1		
1	4352202	BG	COMUNE DI VEDESETA	REGGETTO-CASANUOVA-LAVINA-I LOTTO	ULTIMATO		54.227,97	-	52.268,71		52.268,71	1.959,26	0,00	0%	1		
1	4328067	BG	COMUNE DI BRANZI	ACQUEDOTTO IN LOCALITA' PONTE MORENGO	ULTIMATO		113.620,52	-	111.400,86		111.400,86	2.219,66	0,00	0%	1		
1	4337642	BG	COMUNE DI TALEGGIO	LOCALITA' PEGHERA	ULTIMATO		129.114,22	-	128.751,29		128.751,29	362,93	0,00	0%	1		
1	4328121	BG	COMUNE DI OLMO AL BREMBO	OPERE IDRICHE	ULTIMATO (inoltrata richiesta alla Cassa DD.PP per utilizzo della somma residua per collettamento fognario)		92.962,24	-	90.777,21		90.777,21	2.185,03	-	0%	1		
1	4336343	BG	COMUNE DI ISOLA DI FONDRA	RETE ACQUEDOTTISTICA	IN CORSO		82.633,10	-	72.291,78		72.291,78	-	10.341,32	13%	1		
1	4410317	BG	COMUNE DI ZOGNO	IMPIANTO DEPURATORE E SISTEMA COLLETTAMENTO	IN CORSO (in appalto a nov.'03 - unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		2.065.827,60	-	1.185.050,98	489.603,94	1.674.654,92	-	391.172,68	19%	1		
1	4343227	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	ACQUEDOTTO COMUNALE - CONDOTTA ADDUTTRICE SORGENTE	costo del progetto per il 2° lotto è pari a € 987.000,00 (pos. 4343175 e 4343227). I lavori sono stati appaltati febbraio 2006 - durata prevista 1 anno		335.696,98	-	21.873,86	21.873,86	21.873,86	-	313.823,12	93%	1		
Totale 1							4.648.112,07	-	3.404.946,65	511.477,80	3.916.424,45	16.350,50	715.337,12	15%	24	3	0
2	4349641	BG	COMUNE DI	ACQUEDOTTO II LOTTO	ULTIMATO		149.772,50	-	148.881,76		148.881,76	890,74	- 0,00	0%	1		