

Conv	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
			RONCOBELLO														
2	4327361	BG	COMUNE DI AVERARA	INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALI.	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		39.250,73	-	39.250,73		39.250,73	-		0%	1		
2	4348401	BG	COMUNE DI CUSIO	RETE IDRICA	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		22.207,65	-	22.207,65		22.207,65	-		0%	1		
2	4341609	BG	COMUNE DI PIAZZATORRE	ACQUEDOTTO IN LOC. TORCOLA SOLIVA, POSA TUBAZ. VIA FRASSA	ULTIMATO		284.051,29	-	284.051,29		284.051,29	-		0%	1		
2	4329617	BG	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		54.744,43	-	54.744,43		54.744,43	-		0%	1		
2	4350644	BG	COMUNE DI VALTORTA	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	IN CORSO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		547.444,31	-	547.444,31		547.444,31	-		0%	1		
2	4410317	BG	COMUNE DI ZOGNO	IMPIANTO DEPURATORE E SISTEMA COLLETTAMENTO	IN CORSO (in appalto a nov. '03 - unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)		158.530,67	-	158.530,67	158.530,67	158.530,67	-		0%		1	
2	4343175	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PARZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE	costo del progetto per il 2° lotto è pari a € 987.000,00 (pos. 4343175 e 4343227). I lavori sono stati appaltati febbraio 2006 - durata prevista 1 anno		438.988,36	-	158.782,45	280.205,91	438.988,36	-		0%	1		
			Totale 2				1.694.989,93	-	1.255.362,61	438.736,58	1.694.099,19	890,74	-0,00	0%	7	1	0
			Totale BG				6.343.102,00	-	4.660.309,26	950.214,38	5.610.523,64	17.241,24	715.337,12	11%	31	4	0
1	4319562	BS	COMUNE DI CEVO	FRAZIONE ANDRISTA	Ultimato il 05/05/00		116.202,80	-	116.202,80		116.202,80	-		0%	1		
1	4319563	BS	COMUNE DI CEVO	VIA PINETA ED OPERE IGIENICO SANITARIE	Ultimato il 28/07/04		438.988,36	-	438.988,36		438.988,36	-		0%	1		
1	4333840	BS	COMUNE DI EDOLO	OPERE FOGNARIE IN EDOLO E FRAZIONI	Ultimato il 07/07/00		225.015,46	-	225.015,46		225.015,46	-		0%	1		
1	4333841	BS	COMUNE DI EDOLO	RETE IDRICA	Ultimato il 21/07/00		459.555,21	-	459.555,21		459.555,21	-		0%	1		
1	4320694	BS	COMUNE DI NIARDO	RIFACIMENTO VASCA DI ACCUMULO ACQUEDOTTO SAN GIORGIO	Ultimato il 05/09/03		19.571,94	-	19.571,94		19.571,94	-		0%	1		
1	4320694	BS	COMUNE DI NIARDO	ACQUEDOTTO DI SAN GIORGIO	Ultimato il 26/04/01		238.656,51	-	238.656,51		238.656,51	-		0%	1		

Conv	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
1	4333840	BS	COMUNE DI EDOLO	RETE FOGNARIA IN LOC.NICOLINA	Ultimato 2004		33.212,99	-	30.838,46		30.838,46	2.374,53	-	0%	1		
1	4327886	BS	COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	OPERE DI CAPTAZIONE - RISORSE IDRICHE	Ultimato il 25/09/02		108.455,95	-	94.323,94		94.323,94	14.132,01	-	0%	1		
1	4319561	BS	COMUNE DI CEVO	VIA TRENTO	Ultimato il 02/05/02		490.634,05	-	488.903,81	1.730,24	490.634,05	-	-	0%	1		
1	4319564	BS	COMUNE DI CEVO	INFRASTRUTTURE IGIENICO SANITARIE VIE ROMA E ADAMELLO	Ultimato il 31/10/02		309.874,14	-	307.144,22	2.729,92	309.874,14	-	0,00	0%	1		
1	4333841	BS	COMUNE DI EDOLO	RETE IDRICA - COMPLETAMENTO	In esecuzione al 90%		56.901,69	-	47.811,47		47.811,47	-	9.090,22	16%		1	
1	4335896	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	CAPTAZIONE SORGENTE E RELATIVA CONDOTTA E SERBATOIO	In esecuzione-realizzato 80% - variante approvata a luglio 2005		1.291.142,25	-	566.716,62	384.747,57	951.464,19	-	339.678,06	26%		1	
			Totale 1				3.788.211,35	-	3.033.728,80	389.207,73	3.422.936,53	16.506,54	348.768,28	9%	10	2	0
3	4385076	BS	AMM.NE PROV.LE DI BRESCIA	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ESINE E REALIZZAZIONE COLLETTAMENTO	Intervento in progettazione		1.467.996,03	-	-	-	-	-	1.467.996,03	100%		1	
			Totale 3				1.467.996,03	-	-	-	-	-	1.467.996,03	100%	0	0	1
			Totale BS				5.256.207,38	-	3.033.728,80	389.207,73	3.422.936,53	16.506,54	1.616.764,31	35%	10	2	1
1	4345186	CO	COMUNE DI GRAVEDONA	RETE FOGNARIA E COLLETTORE DEPURATORE	intervento in fase di conclusione mancano opere da realizzare nei Comuni di Gravedona e Domaso		4.028.363,81	-	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	377.014,32	9%		1	
			Totale 1				4.028.363,81	-	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	377.014,32	9%	0	1	0
2	4492726	CO	COMUNE DI GRAVEDONA	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E ANNESSI COLLETTORI	Opera cofinanziata con L. 483/98 - Lavori aggiudicati il 27/5/2005, ma l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo non è ancora avvenuta, in quanto l'amm.Comunale non ha i pareri degli organi competenti (Regione e ARPA). Per questo non è stato possibile assumere il mutuo.		-	453.419,95	-	-	-	-	453.419,95	#DIV/0!		1	
			Totale 2				-	453.419,95	-	-	-	-	453.419,95	100%	0	1	0
3	4453291	CO	COMUNE DI DONGO	OPERE DI DISINQUINAMENTO DEL BACINO DELL'ALBANO	Progettazione definitiva/esecutiva approvata il 16/11/2005. Chiesta attivazione del mutuo.		-	473.808,37	-	-	-	-	473.808,37	#DIV/0!			1
			Totale 3				-	473.808,37	-	-	-	-	473.808,37	100%	0	0	1

Conv	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/ modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
			Totale CO				4.028.363,81	927.228,32	3.523.309,60	128.039,89	3.651.349,49	-	1.304.242,64	32%	0	2	1
1	4322169	LC	COMUNE DI BELLANO	ACQUEDOTTO E FOGNATURA -via Taceno	economie di altro intervento 4322169	d.g.r. VII/17131 del 16/04/04	13.629,20	-	13.629,20		13.629,20	-	-	0%	1		
1	4334351	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA COMUNALE VIA ALTA PER OMBRIACO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento Fognatura e Acquedotto e metanizz. Fraz. Rivalba)		41.124,09	-	41.124,09		41.124,09	-	-	0%	1		
1	4334368	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA E ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA DELL'ACHILLE	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento Fognatura e Acquedotto e metanizz. Fraz. Rivalba)		86.463,34	-	86.463,34		86.463,34	-	-	0%	1		
1	4321708	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA E ACQUEDOTTO BOSIO	ultimato (importo intervento al netto delle economie utilizzate per nuovo intervento Fognatura e Acquedotto e metanizz. Fraz. Rivalba)		112.057,94	-	112.057,94		112.057,94	-	-	0%	1		
1	4322169	LC	COMUNE DI BELLANO	ACQUEDOTTO E FOGNATURA	ultimato		115.485,02	-	115.485,02		115.485,02	-	-	0%	1		
1	4323165	LC	COMUNE DI DERVIO	DEPURATORE	Ultimato		573.267,16	-	573.267,16		573.267,16	-	-	0%	1		
1	4339601	LC	COMUNE DI DORIO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE, STAZIONE DI POMPAGGIO E RETE	Ultimato; unica posizione per intervento finanziato con conv. 1° e 2°		242.710,00	-	242.710,00		242.710,00	-	-	0%	1		
1	4339583	LC	COMUNE DI COLICO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE	ultimato		361.519,83	-	358.256,51		358.256,51	3.263,32	-	0%	1		
1	4339581	LC	COMUNE DI COLICO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE	ultimato		361.519,83	-	354.081,51		354.081,51	7.438,32	-	0%	1		
1	4339580	LC	COMUNE DI COLICO	FOGNATURA, ACQUEDOTTI E DEPURAZIONE - INTERVENTO A	ultimato		366.684,40	-	359.097,57		359.097,57	7.586,83	-	0%	1		
1	4337325	LC	COMUNE DI BELLANO	DEPURATORE - FOGNATURA E CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE	Lavori in corso - in attesa di perizia di variante		449.317,50	-	271.315,00		271.315,00	-	178.002,50	40%		1	
1	4321709	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA ED ACQUEDOTTO PER PORTONE	Intervento concluso - chiedono uso economie per "Nuovo acquedotto Parlasco -Portone" inserito nel programma triennale 2007-2009		191.089,05	-	97.616,30	8.044,11	105.660,41	84.893,39	535,25	1%	1		
1	4334368	LC	COMUNE DI	FOGNATURA.	economie da via	d.a.r. VII/20084	27.158,18	-	1,00	12.263,84	12.264,84	-	14.893,34	55%		1	

Conv	Posizione	Prov	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
			BELLANO	ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE FRAZ. Rivalba	dell'Achille d.g.r. VII/20084 del 23/12/04	del 23/12/04											
1	4334351	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE FRAZ. Rivalba	economie Ombriaco d.g.r. VII/20084 del 23/12/04	d.g.r. VII/20084 del 23/12/04	5.357,03			5.357,03	5.357,03	-	-	0%	1		
1	4321708	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE FRAZ. Rivalba	economie da Bosio d.g.r. VII/20084 del 23/12/04	d.g.r. VII/20084 del 23/12/04	42.879,13			42.879,13	42.879,13	-	-	0%	1		
			Totale 1				2.990.261,70		- 2.625.104,64	68.544,11	2.693.648,75	103.181,86	193.431,09	7%	13	2	0
2	4343561	LC	COMUNE DI BELLANO	ACQUEDOTTO E FOGNATURA -via Taceno	economie di altro intervento 4343561	d.g.r. VII/17131 del 16/04/04	2.605,49			2.605,49	2.605,49	-	-	0%	1		
2	4343561	LC	COMUNE DI BELLANO	LOCALITA' NOVARENO	Ultimato nel 2002. Importo al netto di ec. Di € 2.605,49, per via taceno		25.799,64			25.799,64	25.799,64	-	-	0%	1		
2	4323165	LC	COMUNE DI DERVIO	DEPURATORE - REALIZZAZIONE FOGNATURA	Ultimato		64.557,11			64.557,11	64.557,11	-	-	0%	1		
2	4432916	LC	COMUNE DI COLICO	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA.	Lavori ultimati in attesa di contabilità finale; Unica posizione sottoscritta per due finanziamenti con conv. 2 e 3		122.400,29			113.437,62	207,79	113.645,41	8.754,88	-	0%	1	
2	4339601	LC	COMUNE DI DORIO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE, STAZIONE DI POMPAGGIO E RETE	Ultimato; unica posizione per intervento finanziato con conv. 1° e 2°		27.577,80			26.537,15	26.537,15	1.040,65	-	0%	1		
			Totale 2				242.940,33		- 232.937,01	207,79	233.144,80	9.795,53	- 0,00	0%	5	0	0
3	4383099	LC	COMUNE DI DERVIO	FOGNATURA IN VIA BERTANI	Ultimato		30.987,41			30.695,18	30.695,18	292,23	- 0,00	0%	1		
3	4432916	LC	COMUNE DI COLICO	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA.	Lavori ultimati in attesa di contabilità finale; Unica posizione sottoscritta per due finanziamenti con conv. 2 e 3		127.811,62			42.549,68	85.261,94	127.811,62	- 0,00	0%	1		
3	4383098	LC	COMUNE DI DERVIO	FOGNATURA CASTELLO	Ultimato		36.260,44			35.884,17	35.884,17	376,27	- 0,00	0%	1		
3	4432346	LC	COMUNE DI DORIO	FOGNATURA E DEPURAZIONE LOC. OLGASCA-DORIO	Ultimato: il Comune provvederà a richiedere il saldo		28.474,66			23.086,15	4.982,22	28.068,37	406,29	- 0,00	0%	1	
3	4437643	LC	COMUNE DI BELLANO	COSTRUZ. TRONCO FOGNATURA SU S.P. VIA TACENO	Ultimato (da lettera 6/02/06 prot.n. 4168) - opera appaltata il 20/05/2004. Lavori sospesi in attesa di perizia suppletiva di variante. 1° SAL 29/10/04		81.892,12			36.125,31	18.616,42	54.741,73	27.150,39	33%	1		

Conv.	Posizione	Prov.	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/ modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
3	4452867	LC	COMUNE DI BELLANO	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONE - fraz. Rivalba	in attesa c.f.		145.100,00			139.606,02	139.606,02		5.493,98	4%	1		
			Totale 3				450.526,25	-	168.340,49	248.466,60	416.807,09	1.074,79	32.644,37	7%	6	0	0
			Totale LC				3.683.728,28	-	3.026.382,14	317.218,50	3.343.600,64	114.052,18	226.075,46	6%	24	2	0
1	4411481	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROGOLO	ultimato		1.213.673,71	0,00	1.213.673,71		1.213.673,71	0,00		0%	1		
1	4328241	SO	COMUNE DI APRICA	IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITA' LISCIDINI	ultimato		516.456,90	0,00	516.456,90		516.456,90	0,00		0%	1		
1	4318254	SO	COMUNE DI FAEDO VALTELLINO	OPERE DI COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI SONDRIO	ultimato		304.709,57	0,00	304.709,57		304.709,57	0,00		0%	1		
1	4337388	SO	COMUNE DI MADESIMO	COLLETTORI FOGNARI MADESIMO-MESE	ultimato		516.456,90	0,00	516.456,90		516.456,90	0,00		0%	1		
1	4330209	SO	COMUNE DI MELLO	COLLETTORI SPONDA DESTRA ADDA	ultimato		419.879,46	0,00	419.879,46		419.879,46	0,00		0%	1		
1	4330361	SO	COMUNE DI PRATA CAMPORACCIO	COLLETTORE FOGNARIO LOC. PORRETTINA FRAZ. SAN CASSIANO	ultimato (intervento sdoppiato con Samolaco)		103.291,38	0,00	103.291,38		103.291,38	0,00		0%	1		
1	4330852	SO	COMUNE DI RASURA	COLLETTORE DA SACCO A REGOLEDO	ultimato		174.045,97	0,00	174.045,97		174.045,97	0,00		0%	1		
1	4373454	SO	CONS. DEP. ALTA-VALLE COM. BORMIO-VALDIDENTRO-VALDISOTTO	COLLETTORI E SOSTITUZIONE PRESSA IMP. DEPURAZIONE	ultimato		774.685,35	0,00	774.685,35		774.685,35	0,00		0%	1		
1	4367035	SO	CONS. REAL. NE GEST. COLL. RE PRINC. E IMP. TO DEP. NE COM. GROSIO	COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE	ultimato, in attesa di contabilità finale		1.051.506,25	0,00	1.051.506,25		1.051.506,25	0,00		0%	1		
1	4280331	SO	SOC. DI DEP. NE MEDIA VALLE S.P.A.	COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE	ultimato		131.944,64	0,00	131.944,64		131.944,64	0,00		0%	1		
1	4280331	SO	SOC. DI DEP. NE MEDIA VALLE S.P.A.	COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE	ultimato, in attesa di contabilità finale (sdoppiato con int. analogo)		2.062.997,18	0,00	2.062.997,18		2.062.997,18	0,00		0%	1		
1	4332425	SO	COMUNE DI SAMOLACO	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	ultimato in attesa contabilità finale		1.446.079,32	0,00	1.411.734,36		1.411.734,36	0,00	34.344,96	2%	1		
1	4329749	SO	COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE	ultimato, in attesa collaudo		1.032.913,80	0,00	995.256,63		995.256,63	0,00	37.657,17	4%	1		
1	4326044	SO	CONS. GEST. IMP. TO DEP. NE	DEPURATORE CONSORTILE	ultimato - in corso contabilità finale		1.244.661,13	0,00	1.165.058,60		1.165.058,60	0,00	79.602,53	6%	1		

Conv.	Posizione	Prov.	Ente attuatore	Intervento	Note	Richiesto economie/ modifica convenzione	Importo concesso	Intervento non ancora sottoscritto	Erogato al 31/12/2005	Erogato nel 2006	Erogato al 31/12/2006	Economie	Da erogare	% da erogare	Ultimato	In corso	In progetto
			SONDRIO														
1	4351483	SO	CONS. DEP. NE ACQUE REF. DELLA VALMALENCO	COLLETTORE E DEPURATORE FOGNATURA DELLA VALMALENCO	Ultimata la parte finanziata con l.102/90 (il progetto beneficia di un mutuo regionale aggiuntivo di € 3.264.007,60; di questi sono già stati incassati € 2.585.067,69)		4.906.340,54		3.913.039,88	993.300,66	4.906.340,54	0,00		0%	1		
1	4337713	SO	COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA	CASA DI RIPOSO CITTA' DI CHIAVENNA	intervento in corso		774.685,35	0,00	387.933,96	120.412,04	508.346,00	0,00	266.339,35	34%		1	
1	4353682	SO	COMUNE DI ARDENNO	IMP. DEPURAZ. DI MEDIA VALLE E TRATTO COLL. FOGNARIO	lavori in corso		1.446.079,32	0,00	457.873,29	449.536,00	907.409,29	0,00	538.670,03	37%		1	
			Totale 1				18.120.406,77	0,00	15.600.544,03	1.563.248,70	17.163.792,73	0,00	956.614,04	5%	15	2	0
4	4440750	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	COLLETTAMENTO CONSORTILE IN DESTRA ADDA - ADEGUAMENTO IMPIANTO CONSORTILE	delibera 31/10/2003 modificato ente attuatore (ex Comuni di Cosio Valtellino, Morbegno, Rogolo, Andalo Valtellino, Traona, Cercino, Mello, Mantello, Cino, e Rasura)	d.g.r. VII/14794 del 31/10/2003	258.228,45	0,00	258.228,45		258.228,45	0,00		0%	1		
4	4370352	SO	COMUNE DI ARDENNO	COLLETTAMENTO COMUNI E OPERE SUL COLLETTORE ESISTENTE IN SPONDA OROBICA - AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEPURATORE CONSORTILE	ultimato		516.456,90	0,00	474.804,79	41.506,89	516.311,68	145,22	0,00	0%	1		
4	4336427	SO	COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA	COLLETTORI FOGNARI DEPURATORE MESE E AREA I.GORDONA	ultimato		774.685,35	0,00	709.188,42	59.280,82	768.469,24	6.216,11	- 0,00	0%	1		
			Totale 4				1.549.370,70	0,00	1.442.221,66	100.787,71	1.543.009,37	6.361,33	0,00	0%	3	0	0
			Totale SO				19.669.777,47	0,00	17.042.765,69	1.664.036,41	18.706.802,10	6.361,33	956.614,04	5%	18	2	0
			Totale complessivo				38.981.178,94	927.228,32	31.286.495,49	3.448.716,91	34.735.212,40	154.161,29	5.018.033,57	13%	83	12	2

Tab. A.23/24.2 - Interventi finanziati con legge 483/98, quadro economico e stato di avanzamento

Prov	Ente attuatore	Intervento	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie	Economie rimodulate	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2006	Stato intervento/note	Ultimato	In corso	In progetto
BS	Comune di Cevo	Rifacimento reti tecnologiche di via SS Nazzaro e Celso in Andrista di Cevo Rifacimento tratti di reti tecnologiche di diverse vie di Cevo	242.734,74	48.546,94	145.640,85	48.546,95	0,00		242.734,74	0,00			1		
BS	Comune di Cevo	Compl. marciapiede via Roma	35.635,53	7.127,11	21.381,32	7.122,48	4,63		35.630,90	0,00			1		
BS	Comune di Corteno Golgi	Rifacimento vasca delle frazioni Ronco e Megno con rifacimento tronchi di acquedotto vetusti nelle stesse frazioni.	254.415,81	55.674,05	167.022,16	31.719,60	0,00		254.415,81	0,00			1		
BS	Comune di Corteno Golgi	Rifacimento vasca delle frazioni Ronco e Megno con rifacimento tronchi di acquedotto vetusti nelle stesse frazioni - COMPLETAMENTO con economie	23.954,46			23.954,46			23.954,46	0,00			1		
BS	Comune di Edolo	Acquedotto Mola Alta - Mola Bassa - S. Sebastiano	154.937,07	30.987,41	0,00	0,00	0,00		30.987,41	123.949,66		In corso progettazione - l'Amministrazione comunale ha comunicato che causa problemi idrici è in fase di modifica il progetto			1
BS	Comune di Incudine	Separazione delle acque bianche in località Fase con smaltimento delle stesse in VaL Moriana Innalzamento della vasca di accumulo/ sedimentazione - acquedotto loc. Giarelle	278.370,27	55.674,05	167.022,16	55.674,05	0,00		278.370,26	0,01	0,00		1		
BS	Comune di Saviore	Ripristino rete acquedottistica esistente	51.645,69	10.329,14	30.987,41	9.065,45	1.263,69		50.382,00	0,00			1		
BS	Comune di Saviore	Ripristino rete fognaria esistente	20.141,82	4.028,36	12.085,05	3.527,57	500,84		19.640,98	0,00			1		
BS	Comune di Sonico	Rifacimento rete acqua potabile e rete fognaria (Fraz. Garda)	77.468,53	15.493,71	46.481,12	15.493,71	0,00		77.468,54	-0,01			1		
BS	Comune di Vezza D'Oglio	Adeguamento degli impianti fognari e della pavimentazione delle vie "Don Citroni e S. Giovanni". 2. Realizzazione del collegamento stradale di via "Naset".	278.370,27	55.674,05	167.022,16		0,00		222.696,21	55.674,06		opere realizzate per il 56%		1	
	totale provincia di Brescia		1.417.674,19	283.534,82	757.642,23	195.104,27	1.769,16	0,00	1.236.281,31	179.623,72	0,00		8	1	1
	Comune di Dongo	Impianto di depurazione e collegamento con altri comuni	188.134,92	37.626,98	112.880,95	35.362,63	2.264,35		185.870,57	0,00			1	0	
	Comune di Gravedona	Impianto di depurazione e collegamento con altri comuni	253.063,88	50.612,78	151.838,33	0	0		202.451,10	50.612,78	151.838,33	Opera cofinanziata con CDDPP - lavori iniziati nel 2006		1	
	totale provincia di Como		441.198,80	88.239,76	264.719,28	35362,63	2264,354	0	388.321,67	50.612,78	151.838,33		1	1	0
	Comune di Dorio	Opere adeguamento acquedotto	25.822,84	5.164,57	15.493,70	5.164,57	0		25.822,84	0,00			1		
	totale provincia di Lecco		25.822,84	5.164,57	15.493,70	5.164,57	0	0	25.822,84	0,00	0		1	0	0
	C.M. di Tirano	Concorso nella costruzione di acquedotto comprensoriale.	258.228,00	51.646,00	154.936,80	0			206.582,80	51.645,20	154.936,80			1	
	Comune di Chiavenna	Miglioramento rete idrica	206.583,00	41.317,00	123.949,66	41.316,34			206.583,00	0,00			1		
	Comune di Faedo V.	Ristrutturazione condotte per carenza idrica	103.291,00	20.658,00	61.974,82	20.658,27			103.291,09	-0,09	20.658,27		1		
	Comune di Poggiridenti	Rifacimento di adduzione principale di acquedotto	103.291,38	20.658,28	61.974,82	20.458,28	200,00		103.091,38				1		

Prov	Ente attuatore	Intervento	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie	Economie rimodulate	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2006	Stato intervento/note	Ultimato	in corso	progetto di legge
	Comune di Prata Camporotondo	Raddoppio condotta adduttrice da Chiavenna per carenza idrica.	77.469,00	15.494,00	46.481,12	15.493,88			77.469,00	0,00			1		
	Comune di Teglio	Realizzazione vasche di carico e sistemazione di opere di presa.	77.469,00	15.494,00	46.481,12	15.494,18			77.469,30	-0,30			1		
	Comune di Tresivio	Potabilizzazione e riordino acquedotto comunale	103.291,00	20.658,00	61.974,83	20.658,28	0,00		103.291,11	-0,11			1		
	Comune di Valdisotto	Potenziamento acquedotto di Cepina a favore anche dei nuovi insediamenti degli abitanti della frazione distrutta di S. Antonio Morignone.	619.748,00	123.949,88	371.848,96	0			495.798,84	123.949,16		in attesa c.f.	1		
	Comune di Valmasino	Ristrutturazione di opera di presa a causa di inquinamento	129.114,00	25.823,00	77.468,53	21.890,47		3.932,00	125.182,00	0,00			1		
	Comune di Villa di Tirano	Ristrutturazione condotte per carenza idrica	129.114,22	25.822,84	77.468,53	25.822,85	0,00		129.114,22	0,00	25.822,85		1		
	totale provincia di Sondrio		1.807.598,60	361.521,00	1.084.559,19	181.792,55	200,00	3.932,00	1.627.872,74	175.593,86	201.417,92		9	1	0
	Totale complessivo		3.692.294,43	738.460,14	2.122.414,40	417.424,02	4.233,51	3.932,00	3.278.298,57	405.830,35	353.256,25		19	3	1

Tab. A.3.23/24.3 - Importi relativi agli interventi finanziati con la variazione di piano ex DCR

Comune	Intervento	Importo stanziato ex DCR 8/114/2006	I acconto all'approvazione progetto (10%)	II Acconto - consegna lavori (30%)	III Acconto all'approvazione e del 50 % delle opere (40%)	IV Acconto - ultimazione lavori (10%)	Saldo - certificato di collaudo e contabilità finale	Totale erogato	Da erogare	Note
Dervio	Impianto di depurazione comunale - lavori di realizzazione della vasca di equalizzazione e impianto di deodorizzazione	484.000,00	48.400,00					48.400,00	435.600,00	progetto approvato con DGP 284 del 16/11/06
Dorio	opere di adeguamento fognatura	163.167,00						-	163.167,00	
	totale Provincia di Lecco	647.167,00	48.400,00					48.400,00	598.767,00	
Corteno Golgi	Opere di urbanizzazione in frazione Ronco	151.000,00	15.100,00					15.100,00	135.900,00	progetto approvato con DGP 344 del 21/6/2006
Savio	Realizzazione infrastrutture tecnologiche	70.000,00	-					-	70.000,00	
Veza d'Oglio	Lavori di sistemazione rete idrica in frazione Davena	322.689,00	-					-	322.689,00	
Sonico	Lavori di riqualificazione del centro storico di Rino - Via Villa	220.000,00	22.000,00					22.000,00	198.000,00	progetto approvato con DGP 347 del 21/6/06
Sonico	Completamento dell'intervento "Lavori di riqualificazione del centro storico di Rino" DGP 347/2006 - Via S. Croce	102.689,00	10.268,90					10.268,90	92.420,10	progetto approvato con DGP 673 del 7/11/06
	totale Provincia di Brescia	866.378,00	47.368,90					47.368,90	819.009,10	
	Totale province	1.513.545,00	95.768,90					95.768,90	1.417.776,10	

Il **BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA** si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

- **Serie Ordinaria** che esce il lunedì e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali unitamente alla **Serie Ordinaria bis** che riporta l'elenco degli atti approvati dalla Giunta Regionale;
- **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
- **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
- **Serie Inserzioni e Concorsi**, che esce il mercoledì in cui sono riportati i provvedimenti degli enti locali, gli avvisi di gara e i bandi di concorso, la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità;
- **Serie Inserzioni bis**, pubblica gli atti delle Province, Consorzi e Comunità Montane assunti per delega della Regione.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2007

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese S.p.A.** - Via Cherso, 2 - Varese - Tel. 0332/332160,
a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 10413219 intestato a **La Tipografica Varese S.p.A.** - Abbonamenti BURL
o con carta di credito  **CARTASÌ**  **MASTERCARD**  **VISA**

Gli abbonamenti cartacei hanno validità ad anno solare; in caso di sottoscrizione infrannuale, ove non sia richiesto l'invio di copie arretrate, il canone sarà ridotto di 1/12 per ogni mese fino ad un massimo di 3/12 per gli abbonamenti sottoscritti dal 1° ottobre, ferma restando la scadenza al 31 dicembre di ciascun anno.

ABBONAMENTO CUMULATIVO A PREZZO SPECIALE

CUM 1	Invio di tutti i bollettini cartacei in abbonamento postale (v. TIPO 1 e TIPO 2) Invio di CD-ROM trimestrale con riepilogo a fine anno completo di indici per ricerca cronologica, sistematica e per parole (hypertextuale) (v. TIPO 3)	€ 536,00 (i.i.)
--------------	--	-----------------

SINGOLI TIPI DI ABBONAMENTO

	CARTACEO	CD-ROM
TIPO 1) Serie Ordinaria, Supplementi Ordinari, Supplementi Straordinari	TIPO 1 € 152,46	TIPO 3 € 357,30 (i.i.)
TIPO 2) Serie Inserzioni e Concorsi e Serie Inserzioni bis	TIPO 2 € 112,70	

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Il testo degli annunci da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge, e deve essere accompagnato dalla ricevuta di versamento attestante il pagamento dell'avviso.

Il prezzo delle pubblicazioni e degli avvisi è di € 53,13 + Iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa.

La pubblicazione degli Statuti, o di relative modifiche, ha un costo di € 27,66 + Iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa, per un minimo di 6 pagine e comprende la fornitura di copie 200 del Bollettino.

I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 12085213 intestato a **B.U.R.L. - La Tipografica Varese S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese**

La consegna del testo degli annunci da pubblicare può essere effettuata:

- alla postazione BURL presso **SpazioRegione - via Taramelli 20 - Milano**, nei seguenti orari: - da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - venerdì dalle 9,30 alle 12,00.
- allo sportello del protocollo federato di Milano - via Taramelli 20, nei seguenti orari: - da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
- allo sportello del protocollo federato delle sedi territoriali (STER) come sottoindicato:

Bergamo - via XX Settembre 18/A	Lecco - corso Promessi Sposi 132	Monza - piazza Cambiaghi 3
Brescia - via Dalmazia 92/94C	Legnano - via Cavallotti 11/13	Pavia - via Cesare Battisti 150
Como - via Luigi Einaudi 1	Lodi - via Haussman 7/11	Sondrio - via del Gesù 17
Cremona - via Dante 136	Mantova - corso Vittorio Emanuele 57	Varese - viale Belforte 22

 nei seguenti orari: - da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Per gli avvisi consegnati alla postazione BURL presso SpazioRegione e allo sportello del protocollo federato di Milano entro giovedì alle ore 12,00 è prevista la pubblicazione nel BURL in uscita il successivo mercoledì; per tutto quanto consegnato dopo tale termine la pubblicazione è prevista per il secondo mercoledì successivo.

Per gli avvisi consegnati alle sedi territoriali (STER) entro martedì alle ore 12,00 è prevista la pubblicazione nel BURL in uscita il mercoledì della settimana successiva; per tutto quanto consegnato dopo tale termine la pubblicazione è prevista per il terzo mercoledì successivo.

L'eventuale mancata o tardiva pubblicazione dell'avviso dà luogo al solo rimborso dell'importo anticipato senza riconoscimento alcuno di danni o indennizzi per ulteriori possibili spese sostenute dall'inserzionista.

Prezzo di copertina per le prime 16 pagine: € 1,15 / costo massimo per copia € 9,20

I fascicoli del bollettino sono in vendita presso le seguenti librerie

- | | |
|--|--|
| Milano - Libreria Il Sole 24 Ore S.p.A. - via Cavallotti 16 | Bresso - Libreria Corridoni - via Corridoni 11 |
| Milano - Libreria degli Uffici - via Turati 26 | Como - Libreria Giuridica Bemasconi DECA - via Mentana 15 |
| Milano - Libreria Nova Lex - via San Siro 2 | Lodi - La Libreria di D'Andrea O. e Pompignoli B. & C. s.a.s. - via Defendente 32 |
| Milano - Libreria Concessionaria I.P.Z.S. s.r.l. - p.zza Duomo 21 | Monza - Libreria dell'Arengario - via Mapelli 4 |
| Milano - Sportello BUR presso SpazioRegione - via Taramelli 20 | Varese - Libreria Pirola - via Albuzzi 8 |

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
Informazioni per avvisi e vendita Burt: tel. 02/6765 - interno 6891
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: bollettino@infopoint.it
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977