

consortili Pioveva di Cappella, Scolo Dosolino, Rio S.Ambrogio e Piovega di Levada” di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile e i lavori per la realizzazione del “Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolante Impianto per n. 24 stazioni.”

Per quanto riguarda le opere di *“Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata “Oasi” in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia”* ad opera del Comune di Noale, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 28 del 15 maggio 2000, è stato deliberato il non assoggettamento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con prescrizioni. In particolare per la sua realizzazione si rileva l’importante collaborazione maturata tra l’amministrazione comunale e il Consorzio di Bonifica Dese Sile, in fase sia di progettazione sia di conduzione dei lavori.

Nel corso del 2006, sempre nell’ambito del Territorio, sono state collaudate una serie di opere; tra queste si ricordano:

- Il progetto *“Potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto in comune di Mira”* di competenza del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta è stato collaudato, e con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 84 del 5 giugno 2006, sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

- Il progetto relativo alla *“Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata “Oasi” in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio”*, di competenza del Comune di Noale, è stato collaudato, e con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 111 del 17 luglio 2006 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

Nel settore Agricoltura e Zootecnia, con DGR n. 2876 del 28 luglio 1998, la Giunta Regionale ha avviato tutte le attività connesse all’erogazione di contributi a soggetti privati operanti nell’agricoltura e nella zootecnia per la realizzazione di interventi volti a ridurre il rilascio di sostanze eutrofizzanti nei corsi d’acqua sfocianti nella laguna di Venezia; l’istruttoria per l’erogazione dei finanziamenti si è conclusa già da tempo; per alcuni interventi i lavori sono in corso di esecuzione, per altri sono già terminati e collaudati.

Verificato che nel settore zootecnico molti progetti non risultavano ancora realizzati, il Consiglio Regionale, con DCR n. 103/2002, ha provveduto a riallocare € 15.493.706,97, pari a 30 miliardi di lire, originariamente destinati per la gestione delle pratiche agricole nel Bacino Scolante, produzione di energia rinnovabile da culture a minor rilascio di nutrienti. Detti fondi sono stati definitivamente assegnati, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2834 del 10 settembre 2004, a Veneto Agricoltura, per € 3.300.000,00, e con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004, per € 12.181.000,00, a numerosi altri interventi.

Gli interventi del settore Monitoraggio e Sperimentazione sono tutti in corso di realizzazione, mentre per quanto riguarda il *“Potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto”* i lavori risultano ultimati.

Maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 139/92– II^ fase (€ 40.349.825,52, pari a circa 78,13 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 40.349.825,52	€ 31.833.865,52	78,9%	€ 12.331.249,40	30,6%

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 103 del 18 dicembre 2002, ha provveduto a ripartire la somma complessiva di € 40.349.825,52 in ragione delle più favorevoli condizioni rinegoziate dagli uffici regionali per l'assunzione del mutuo per il finanziamento degli interventi di cui alle Leggi n. 139/1992 – II^ fase e n. 515/1996 – IV^ fase

In questa sezione si analizza lo stato della spesa della quota riferita ai maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 139/92 – II^ fase (per la destinazione della quota di finanziamento riferita ai maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 515/96 – IV^ fase si rimanda alla sezione dedicata).

I fondi così ottenuti sono stati destinati al finanziamento di 34 interventi, in prevalenza nel settore fognatura e depurazione. Alla data del 31.12.2006 i finanziamenti risultano impegnati per il 78,9% ed erogati per il 30,6%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	28	
Acquedotti		
Territorio	4	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati	2	
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	34	1

Nel settore Fognatura e Depurazione sono previsti 28 interventi, in gran parte di adeguamento degli impianti di depurazione ai limiti previsti dal Decreto Ministeriale 30 luglio 1999 e per la realizzazione di condotte fognarie.

Nel settore Territorio, l'unica opera collaudata riguarda *"Interventi di completamento ed adeguamento per la*

riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia", di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile.

Per quanto riguarda il settore della Bonifica Siti Inquinati, i fondi sono stati assegnati per il finanziamento di due interventi: il primo è di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia e riguarda un *"Impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia"* e con D.G.R. n. 1826 del 13.06.2006 si è provveduto a finanziare tale intervento. Il secondo, invece, è stato assegnato alla Azienda Speciale del Porto di Chioggia per la *"Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminal di Val da Rio"*; di questo, con D.G.R. n. 1825 del 13.06.2006, è stato approvato il disciplinare tecnico ed è stato impegnato parte del finanziamento.

Legge 539/95 - esercizio 1996 – II^a fase (€ 15.493.706,97, pari a 30 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 15.493.706,97	€ 15.493.706,97	100%	€ 14.889.859,95	96,1%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 16 interventi, tutti rientranti nel settore Fognatura e Depurazione. I finanziamenti ammontano a € 15.493.706,97 ed alla data del 31.12.2006 risultano totalmente impegnati ed erogati per il 96,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	16	14
Acquedotti		
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	16	14

Di questi 16 interventi, 14 risultano collaudati mentre altri 2 presentano i lavori ultimati: tra questi ultimi, rientrano le opere relative allo "Scavo dei Rii del Centro storico di Venezia".

Questo particolare intervento consiste nell'esecuzione di opere e di servizi di manutenzione urbana del Centro Storico e di parte delle isole di

Venezia con particolare riferimento al suolo, al sottosuolo e al sistema dei rii e dei ponti.

Il progetto prevede la manutenzione complessiva di tutte le infrastrutture di urbanizzazione comprensiva del recupero funzionale dei muri di sponda, il restauro e/o ricostruzione dei ponti, la manutenzione della pavimentazione, la difesa dalle maree medio-alte attraverso rialzi della pavimentazione.

Per quanto riguarda la quota a carico della Regione Veneto relativa al risanamento igienico-sanitario, il progetto prevede lo scavo dei rii ed il radicale ripristino ed adeguamento del sistema di collettamento e smaltimento fognario.

Nel corso del 2006 il progetto relativo al "Utilizzo delle economie di spesa per un nuovo tratto di condotta fognaria in via S. Giovanni Bosco - Piove di Sacco" eseguito dall'Azienda Piovese Gestione Acque A.P.G.A. s.r.l. è stato ultimato e collaudato: il decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 50 del 05.04.2006 ne approva gli atti di contabilità finale.

Legge 539/95 - esercizio 1997 – III^a fase (€ 30.987.413,95, pari a 60 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 30.987.413,95	€ 30.987.413,95	100%	€ 30.754.737,99	99,2%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 20 interventi, di cui 19 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 1 appartenente al settore Ospedali. I finanziamenti ammontano a € 30.987.413,95 ed alla data del 31.12.2006 risultano totalmente impegnati ed erogati per il 99,2%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	19	15
Acquedotti		
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali	1	
TOTALE	20	15

Per gli interventi del settore Fognatura e Depurazione la maggior parte dei lavori risultano ultimati.

Tra questi, si ricorda quello relativo allo "Scavo dei Rii nel centro storico di Venezia" e quello relativo al "Completamento dell'impianto R.S.U. di Venezia" ad opera dell'Ente di Bacino R.S.U. di Venezia 2.

Infine per quanto riguarda l'intervento relativo al "Dipartimento d'urgenza dell'Ospedale di SS. Giovanni e Paolo di Venezia – 2° stralcio", i lavori risultano ultimati.

Si sottolinea che, sempre nell'ambito del settore Fognatura e Depurazione, nel corso del 2006 sono state concluse una serie di opere.

Tra queste si ricordano:

Il progetto relativo ai "Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A", di competenza dell'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. di Chioggia è stato collaudato e con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 110 del 17 luglio 2006 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

Il progetto relativo ai "Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio", sempre di competenza dell'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. di Chioggia è stato collaudato e con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 53 del 5 aprile 2006 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

In relazione al progetto relativo all'ampliamento dell'impianto di biotattamento del Comune di Camposampiero, ad opera di E.T.R.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato nella sezione dedicata alla Legge 139/1992 – esercizio 1993 – I^a fase.

Legge 515/96 - esercizio 1997 - III^a fase (€ 103.291.379,33, pari a 200 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
	€	%	€	%
€ 103.291.379,33	€ 97.877.847,28	94,8%	€ 75.941.274,38	73,5%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 70 interventi, di cui 63 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 2 relativi al settore Territorio, 4 alla Bonifica dei Siti inquinati e 1 appartenente al settore Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano a € 103.291.379,33 ed alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 94,8% ed erogati per il 73,5%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	63	43
Acquedotti		
Territorio	2	2
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati	4	
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
TOTALE	70	45

Degli interventi relativi al settore Fognatura e Depurazione, 46 risultano ultimati e/o collaudati. Tra quelli ultimati rientra anche lo "Scavo dei Rii nel centro storico di Venezia".

Tra le opere con lavori in corso si ricorda il progetto di "Progetto della fognatura del comune di San Biagio di Callalta - Stralcio A" dell'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A.

Per tutti gli interventi del 28° Lotto fognature ricadenti nei comuni dell'A.C.M. S.p.A. i lavori risultano, invece, tutti ultimati e/o collaudati.

Tra gli interventi ancora in fase di progettazione rientrano i lavori di "Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute" ad opera della Diocesi Patriarcato di Venezia che, come più volte ricordato in precedenza, sono finanziati parzialmente con la riallocazione di fondi delle Leggi n. 798/84, n. 67/88 – Esercizio 1990, n. 139/92 – Esercizio 1993 e di questa Legge, che revoca fondi originariamente destinati al Comune di Venezia. Tali revoche e riassegnazioni dei fondi sono state effettuate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004.

Nel corso del 2006 sono stati ultimati e collaudati i lavori relativi ad una serie di progetti; tra questi:

- Il progetto di "Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda" di competenza del Comune di Castelfranco Veneto: il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 142 del 09.10.2006 ha approvato gli atti di contabilità finale.
- Il progetto di "Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme" eseguito da E.T.R.A. S.p.A.: il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 87 del 05.06.2006 ha approvato gli atti di contabilità finale.
- Il progetto di "Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca" eseguito dal Comune di Arquà Petrarca: il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 55 del 20.04.2006 ha approvato gli atti di contabilità finale.

Per quanto riguarda gli interventi del settore Territorio, il progetto di *“Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata “Oasi” in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia”* del Comune di Noale (si veda quanto già riportato per la Legge 139/1992 –II^a fase) risulta concluso: il decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 11 del 17.07.2006 approva gli atti di contabilità finale. Per quanto riguarda i lavori di *“Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio - Risanamento e riordino idraulici delle Isole Treportine in comune di Cavallino Treporti”*, del Consorzio di Bonifica Basso Piave, risultano collaudati: il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela dell’Ambiente n. 191 del 25.10.2005 approva gli atti di contabilità finale.

Infine, per quanto riguarda i lavori di *“Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica”* di A.R.P.A.V., i lavori risultano ultimati.

Maggiori e più favorevoli mutui dalle Leggi 539/95 e 515/96 – III^a fase (€ 21.342.612,00, pari a 41,32 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 21.342.612,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%

L'ammontare di tali fondi deriva, per € 3.954.248,00 dai maggiori e più favorevoli mutui della Legge 539/95 e per € 17.388.364,00 dai maggiori e più favorevoli mutui della Legge 515/96. Questo finanziamento è stato assegnato ad un unico intervento. Si tratta del Progetto Integrato Fusina. L'utilizzo di questi fondi viene previsto dall'ultimo riparto di spesa, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004.

Legge 515/96 – esercizio 1998 – IV^a fase (€ 60.425.456,52, pari a 117 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 60.425.456,52	€ 56.505.003,98	93,5%	€ 48.589.092,20	80,4%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 74 interventi, dei quali 73 relativi al settore Fognatura e Depurazione ed 1 relativo al settore Territorio. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 60.425.456,52 ed alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 93,5% ed erogati per l'80,4%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	73	44
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	74	44

I 73 interventi del settore Fognatura e Depurazione riguardano opere di fognatura ed ampliamento impianti di depurazione.

Di questi progetti, 47 risultano già collaudati o in fase di collaudo mentre di altri 15 lavori sono in avanzata fase di realizzazione.

La gestione delle opere in fase di esecuzione è affidata principalmente a

tre aziende di servizi idrici Integrati: Energia Territorio Risorse Ambientali E.T.R.A. S.p.A., l'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. e i Servizi Pubblici Integrati Mogliano, S.P.I.M. S.p.A.

In relazione al progetto relativo all'ampliamento del Centro di biotattamento del Comune di Camposampiero, ad opera di E.T.R.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato per la Legge 139/1992 – esercizio 1993 – I^a fase.

Per quanto riguarda il settore Territorio, si tratta di un intervento realizzato dal Magistrato alle Acque di Venezia per "Il ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta". I lavori risultano, al 31.12.2006, in avanzata fase di realizzazione.

Maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 515/96 – IV^a fase (€ 797.925,91 pari a 1,54 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 797.925,91	€ 774.752,16	97,1%	€ 742.954,85	93,1%

I fondi sono stati destinati alla realizzazione di un'opera rientrante settore Territorio e a due opere relative al settore Monitoraggio. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 797.925,91 ed alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 97,1% ed erogati per il 93,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione		
Acquedotti		
Territorio	1	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	3	1

Il progetto relativo al settore Territorio, di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile riguarda *"Il completamento e l'adeguamento degli interventi per la riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia"*. I lavori sono stati collaudati e gli atti sono stati approvati con il

Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 105 del 8 giugno 2004. Tale intervento fa parte del riparto di spesa approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 103 del 18 dicembre 2002.

Legge 345/97 - esercizio 1998 - V^a fase (€ 142.025.647,25, pari a circa 275 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 142.025.647,25	€ 99.627.022,39	70,1%	€ 66.148.431,61	46,6%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 36 interventi, distribuiti su quasi tutti i settori di intervento, ad esclusione del settore degli Ospedali. Gli interventi riguardano opere di fognatura, impianti di depurazione, di riqualificazione di corsi d'acqua e di bonifica di siti inquinati, opere acquedottistiche ed interventi nel settore agricolo e zootecnico. Infine un progetto è relativo allo "scavo Rii nel centro storico di Venezia".

L'importo dei finanziamenti ammonta ad € 142.025.647,25. Alla data del 31.12.2006 i finanziamenti risultano impegnati per il 70,1% ed erogati per il 46,6%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	10	1
Acquedotti	4	
Territorio	14	1
Agricoltura e Zootecnia	1	
Bonifica siti inquinati	5	1
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	36	3

I progetti di tali interventi risultano quasi tutti approvati ed i lavori sono in corso di realizzazione. Alcuni di questi sono stati sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto attiene al settore fognatura e depurazione, l'intervento relativo alla "Fognatura nei comuni di Piove di sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo,

Arzergrande" ad opera dell'Azienda Centro Veneto Servizi è stato collaudato: il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 186 del 23 ottobre 2005 approva la contabilità finale dell'opera.

Per quanto attiene le opere acquedottistiche, il finanziamento a favore dell' "Acquedotto sostitutivo dei pozzi del Cavallino", affidato al Consorzio di Bonifica Basso Piave, è stato definitivamente revocato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004, per carenze progettuali. La quota revocata ammonta a € 12.857.632,91 ed è stata così ripartita: la quota più consistente, pari a € 10.857.632,91, è stata assegnata alla Diocesi Patriarcato di Venezia per i "Lavori di adeguamento igienico sanitario relativi al progetto di restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute", mentre la parte rimanente, pari a € 2.000.000,00, è stata assegnata alla Comunità Ebraica di Venezia sempre per i "Lavori di adeguamento igienico sanitario relativi al progetto di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia" che ad oggi risulta in avanzata fase di realizzazione.

I finanziamenti rientranti nel settore Acquedotti riguardano "L'interconnessione dei sistemi acquedottistici Venezia Chioggia" nell'ambito di attuazione dello schema del Veneto centrale del Modello Strutturale degli Acquedotti.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3968 del 9 novembre 1999 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Magistrato alle Acque di

Venezia per la realizzazione degli interventi Torre di Burri e Botte di Conche. Ai sensi del suddetto accordo detti lavori vengono cofinanziati per € 6.197.482,79, pari a 12 miliardi ciascuno, dalla Regione Veneto e dal Magistrato alle Acque di Venezia, che provvede inoltre al coordinamento dell'intervento. Si sottolinea che con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 15 del 20.02.2006 tale progetto è stato finanziato.

Per quanto riguarda il settore Agricoltura e Zootecnia, l'unico intervento finanziato riguarda gli *"Incentivi, modifiche colturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole"*, per il quale i lavori sono in corso.

Tra gli interventi di Bonifica di Siti Inquinati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, rientra la *"Bonifica delle "Corti femminili" a Mestre"* per opera del Comune di Venezia che è stata collaudata e la *"Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, località Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE)"*. Per questo ultimo intervento è stata erogata una quota per la progettazione, che è tuttora in corso.

Gli interventi del settore Monitoraggio e Sperimentazione di competenza dell'A.R.P.A.V. e che riguardano il *"Potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del centro Agroambientale di Castelfranco Veneto"* e il *"Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante"*, sono in avanzata fase di realizzazione.

Legge 448/98 – esercizio 1999-2000-2001 – VI^a fase (€ 235.504.345,32, pari a 456 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 235.504.345,32	€ 167.969.058,63	71,3%	€ 109.564.059,55	46,5%

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 23 del 1 marzo 2000, ha approvato il riparto dei fondi attribuiti dalla Legge n. 448/1999, individuando un cospicuo numero di interventi ed i relativi soggetti attuatori. I finanziamenti ammontano a € 235.504.345,32 e alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 71,3% ed erogati per il 46,5%.

Si tratta di 118 interventi di cui 80 relativi al settore Fognatura e Depurazione (tra i quali uno relativo allo scavo *Rii nel centro storico di Venezia*), e 12 inerenti al settore Territorio. Gli altri si distribuiscono equamente tra tutti i rimanenti settori, ad esclusione degli Ospedali.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	80	20
Acquedotti	6	
Territorio	12	1
Agricoltura e Zootecnia	5	
Bonifica siti inquinati	8	1
Monitoraggio e sperimentazione	7	
Ospedali		
TOTALE	118	22

Per quanto attiene al settore fognatura e depurazione la maggior parte degli interventi è in corso di realizzazione, 21 interventi sono stati ultimati mentre 20 sono stati collaudati: di questi, nel corso del 2006, sono stati predisposti i decreti di determinazione del contributo definitivo di 14 interventi.

Per quanto attiene al settore Territorio, nel corso del 2005 il progetto "Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobacino Vela: risonamento corsi d'acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d'invaso nei comuni di S. Biagio di C., Monastier, Roncade" il cui soggetto attuatore è il Consorzio di Bonifica Destra Piave, è stato collaudato ed il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente n. 157 del 20 settembre 2005 ne approva la contabilità finale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 2004 e' stato approvato un Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, Comune di Mira ed il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta per la realizzazione del Parco Lagunare di Mira che consentirà:

- l'aumento della capacità fitodepurativa del sistema idraulico di scolo, in particolare dello scolo Giare, con interventi di rinaturalizzazione dell'alveo, la creazione di golene sommerse, adeguata piantumazione delle rive e la creazione di alcuni specchi d'acqua avendo come riferimento l'assetto morfologico storico dell'ambito;
- la creazione nell'estremo sud dell'area, a ridosso della Laguna di Venezia, di un ambito di interesse paesaggistico – naturalistico ed ecologico caratterizzato dalla presenza di un'area umida d'acqua dolce, fruibile anche per attività didattiche e ricreative, compatibilmente con le funzioni agricole presenti;
- il complessivo miglioramento della qualità paesaggista e ambientale del sito;

In relazione al progetto relativo al centro di biotattamento di Camposampiero, ad opera di E.T.R.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato nella sezione dedicata alla Legge 139/1992 – esercizio 1993 – I^a fase.

Legge 488/99 – esercizio 2002-2003 – VII^a fase (€ 205.033.388,33, pari a 397 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 205.033.388,33	€ 118.846.895,12	58%	€ 52.237.575,70	25,5%

Il Consiglio Regionale, con D.C.R. n. 70 del 27 dicembre 2001, ha approvato il riparto dei fondi (attribuiti dalla Legge n. 448/199 e riallocazione dei fondi assegnati con la Legge n. 345/1997), gli interventi ed i relativi soggetti attuatori, per un totale di € 212.780.242,45.

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 116 interventi suddivisi tra i vari settori: in particolare nel settore Fognatura e Depurazione sono compresi 80 interventi, nel Territorio 20, Bonifica Siti Inquinati 11. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 205.033.388,33 e alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 58% ed erogati per il 25,5%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	80	6
Acquedotti	1	
Territorio	20	
Agricoltura e Zootecnia	3	
Bonifica siti inquinati	11	
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
TOTALE	116	6

Per quanto riguarda l'intervento relativo al "Progetto Integrato Fusina" valgono le considerazioni già riportate in precedenza.

I finanziamenti relativi alla Legge n. 488/1999 sono stati assegnati negli esercizi finanziari 2002-2003, pertanto vi sono ancora interventi in fase di progettazione. Tuttavia ad oggi, per quanto attiene al settore Fognatura e

Depurazione il numero degli interventi in fase di realizzazione è costituito da circa 31 opere.

Gli interventi i cui lavori sono già stati ultimati, e dunque sono in fase di collaudo, sono 10. Nel corso del 2006 sono stati emessi i decreti di determinazione del contributo definitivo relativi ad alcuni interventi; tra questi si sottolinea il "Progetto relativo ai lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di S. Maria di Sala e Pianiga" di competenza dell'Azienda Consorzio del Mirese: il decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 199 del 28.11.2006 approva gli atti di contabilità finale.

L'unico intervento del settore Acquedotti fa parte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V. – Schema del Veneto Centrale) e riguarda il primo stralcio della "Sistemazione del nodo idrico di Padova e la chiusura dell'anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia". I lavori di quest'opera sono in corso.

Infine, per quanto riguarda il settore Monitoraggio e Sperimentazione, è stato finanziato un intervento, gestito da A.R.P.A.V., che è inerente al "Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l'area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto". I lavori sono in fase di realizzazione.

Leggi n. 388/2000 e 448/2001 – esercizi 2002-2003-2004 – (VIII^ fase € 286.824.446,15)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 286.824.446,15	€ 106.480.689,83	37,1%	€ 23.141.545,02	8,1%

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004 è stata definita la distribuzione dei fondi del nuovo riparto di spesa. I finanziamenti derivanti dai contratti di mutuo stipulati per le Leggi n. 388/2000 e n. 448/2001 ammontano complessivamente a € 286.824.446,15 (di cui € 97.701.446,15 dalla Legge n. 388/2000 e € 189.123.000,00 dalla Legge n. 448/2001). A tale proposito si sottolinea che il riparto approvato ha individuato interventi urgenti da finanziare con fondi nuovi per un importo complessivo di € 308.657.387,00 con un'eccedenza di € 21 mln rispetto al finanziato

Questo ultimo riparto gestisce inoltre anche fondi provenienti dalla riallocazione di finanziamenti originariamente destinati dalla Legge n. 139/92 – II fase, per una quota pari a € 12.181.000,00. Si aggiungono, inoltre, i fondi derivanti dai migliori e più favorevoli mutui dalle Leggi n. 539/95 e n. 515/96 – III fase, per un ammontare di € 21.342.612,00, di cui si è già detto nelle sezioni corrispondenti.

Alla data del 31.12.2006 i finanziamenti risultano impegnati per il 37,1% ed erogati per l' 8,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	107	
Acquedotti	1	
Territorio	51	1
Agricoltura e Zootecnia	7	
Bonifica siti inquinati	12	
Monitoraggio e sperimentazione	8	
Ospedali	1	
TOTALE	187	1

Gli interventi avviati con questo ultimo riparto sono 187, gran parte rientranti nei settori Fognatura e Depurazione e Territorio.

Un'elevata percentuale dei progetti si trova ancora in fase di progettazione, vista la recente assegnazione dei finanziamenti anche se nel corso del 2006 è stato emesso il provvedimento di impegno per numerosi interventi.

In particolare si sottolinea che i finanziamenti assegnati ai Consorzi di Bonifica sono stati destinati soprattutto per la copertura delle maggiori spese, relative a progetti già finanziati, che gli stessi Consorzi devono sostenere a seguito dell'aumento delle indennità di esproprio.

Per quanto riguarda il settore Fognatura e Depurazione, si rileva che il *Progetto Integrato Fusina*, beneficia, in questo riparto, di un finanziamento complessivo pari a € 65.276.000,00.

Per il settore Bonifica Siti Inquinati nel Bacino Scolante sono stati assegnati € 11.000.000,00.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4529/04 sono stati individuati i soggetti attuatori che potranno disporre di fondi per la realizzazione di opere di bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali. Tra questi vi sono nuovi soggetti attuatori, tra cui la Provincia di Padova per la realizzazione dell'

"Intervento di bonifica in via sostitutiva dell'ex area Promofin in comune di Piombino Dese".

Si prevede inoltre di stanziare € 3.000.000,00 per la bonifica del Basso Corso del Fiume Marzenego – Osellino, alla presentazione da parte del Consorzio di Bonifica Dese Sile del relativo progetto.

A Veneto Acque S.p.A sono stati assegnati € 20.000.000,00 nell'ambito *"del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto – Schema Veneto Centrale, segmento del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia"*. Tale progetto si trova in fase di realizzazione.

PAGINA BIANCA