



giunta regionale

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Direzione Progetto Venezia
Servizio Legge Speciale per Venezia



RAPPORTO
SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI
FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO
CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

SUDDIVISO PER SOGGETTI ATTUATORI

Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

INDICE

INDICE	3
RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI E DELLE EROGAZIONI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA, AL 31 DICEMBRE 2006	7
GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO	9
SEZIONE I: COMUNI	11
COMUNE DI ARQUA' PETRARCA	13
COMUNE DI CAMPODARSEGO	13
COMUNE DI CASTELFRANCO	13
COMUNE DI CAVALLINO	14
COMUNE DI CAVAZZERE	15
COMUNE DI CODEVIGO	16
COMUNE DI CORNUA	16
COMUNE DI ESTE	16
COMUNE DI FOSSO'	17
COMUNE DI GALZIGNANO TERME	17
COMUNE DI JESOLO / A.S.I.	18
COMUNE DI MARCON	19
COMUNE DI MEOLO	20
COMUNE DI MIRA	20
COMUNE DI MOGLIANO VENETO	21
COMUNE DI MONASTIER	21
COMUNE DI MONSELICE	21
COMUNE DI MORGANO	22
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	23
COMUNE DI NOALE	23
COMUNE DI PADOVA	24
COMUNE DI PIOVE DI SACCO	24
COMUNE DI PREGANZIOL	25
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	25
COMUNE DI SALZANO	25
COMUNE DI SPINEA	26
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA	26
COMUNE DI VENEZIA / V.E.S.T.A.	26
COMUNE DI ZERO BRANCO	35

SEZIONE II: AZIENDE SPECIALI CONSORTILI	37
AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE (A.C.M.)	39
AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE (A.P.G.A.)	47
AZIENDA BRENTA SERVIZI	50
AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA	50
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI A.S.P. DI CHIOGGIA	52
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE	55
ENERGIA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI (E.T.R.A.)	57
AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO	57
AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI	58
AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA	59
SE.T.A. - SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE	67
AZIENDA SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO	69
SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO S.P.A. (SPIM S.P.A.)	69
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI	70
VE.S.T.A.	73
SEZIONE III: CONSORZI DI BONIFICA	75
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE	77
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA	79
CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE	81
CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE	82
CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE	86
CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTELLA DI PEDEROBBA	87
CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA	87
SEZIONE IV: REGIONE VENETO	91
REGIONE: ACQUEDOTTI	93
REGIONE: DISINQUINAMENTO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO (C.V.D.)	93
REGIONE: BONIFICA SITI INQUINATI	97
REGIONE: FORESTE / AGRICOLTURA / ZOOTECNIA	98
SEZIONE V: AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PUBBLICHE	101
ARPAV	103
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA	104
AZIENDA SPECIALE PORTO DI CHIOGGIA	105

ENTE DI BACINO R.S.U. VENEZIA 2	105
MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA	106
PROVINCIA DI VENEZIA	107
PROVINCIA DI PADOVA	107
S.A.VE. - SERVIZI AEROPORTUALI VENEZIA	107
U.L.S.S. N° 12 - VENEZIA	108
A.S.L. N° 15 - ALTA PADOVANA	109
U.L.S.S. N° 17 - ESTE - MONSELICE	109
VENETO ACQUE S.P.A (EX DELTA PO S.P.A.)	109
VENETO AGRICOLTURA	110
SEZIONE VI: ENTI VARI	113
ABBAZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE (VENEZIA)	115
COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA	115
DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA	115
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "GOLDONI"	116
PARROCCHIA DI OGNISSANTI	117
ENTI VARI	117

RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI E DELLE EROGAZIONI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA, AL 31 Dicembre 2006

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Azienda Consorzio del Mirase (A.C.M.)	102.630.666,01	96.219.716,82	77.951.283,41
2	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	48.442.369,96	39.302.002,70	29.294.703,05
3	Azienda Servizi Idrici della Castellana	10.433.025,89	10.433.025,89	8.393.866,18
4	Azienda Servizi Pubblici Sile Piave s.p.a	23.019.654,39	22.023.665,78	11.560.629,71
6	Energia Territorio Risorse Ambientali (E.T.R.A.)	164.741.942,84	145.535.140,00	106.472.068,01
6	Centro Veneto Servizi	48.829.293,36	48.829.293,36	22.847.868,28
7	Azienda Brenta Servizi	2.686.720,00	0,00	0,00
8	Azienda S.P.I.M.	3.403.064,50	3.403.064,50	2.324.056,05
9	A.S.P. di Chioggia	70.984.661,96	66.894.031,72	48.578.208,52
10	Consorzio Schiaventi Alto Trevigiano	7.380.000,00	0,00	0,00
11	VESTA - Venezia Servizi Territoriali Ambientali	26.539.690,63	15.952.324,22	1.508.223,80
12	Comune di Arquà Petrarca	2.065.827,80	2.065.827,80	2.053.284,57
13	Comune di Campodarsego	5.082.284,50	2.582.284,50	159.380,45
14	Comune di Castelfranco Veneto	6.610.848,31	6.314.048,61	2.960.773,37
15	Comune di Cavallino	11.470.939,69	8.153.939,69	6.042.543,72
16	Comune di Cavarzere	7.488.826,04	7.488.061,86	7.125.169,56
17	Comune di Codevigo	3.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70
18	Comune di Comuda	943.678,00	943.678,00	798.822,25
19	Comune di Este	2.102.237,80	2.102.237,80	1.553.633,93
20	Comune di Fossé	914.694,42	914.694,42	683.256,00
21	Comune di Galzignano	965.774,40	965.774,40	693.715,01
22	Comune di Jesolo / A.S.I.	5.985.028,80	5.983.448,61	5.805.638,84
23	Comune di Marcon	1.859.244,84	1.859.244,84	1.798.166,92
24	Comune di Meolo	1.032.913,80	1.032.913,80	981.288,11
25	Comune di Mira	4.168.489,87	113.620,50	113.620,50
26	Comune di Mogliano Veneto	6.352.419,86	6.352.419,86	6.871.302,30
27	Comune di Monsieffe	1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.842,79
28	Comune di Montebelluna	8.749.272,61	8.749.272,61	6.324.061,26
29	Comune di Montebelluna	3.550.387,08	3.550.387,08	3.105.070,11
30	Comune di Musile di Piave	2.815.855,85	2.815.855,85	2.811.065,80
31	Comune di Noale	3.406.616,80	2.200.106,40	2.135.465,91
33	Comune di Padova	2.065.827,80	2.065.827,80	2.065.827,80
33	Comune di Piove di Sacco	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13
34	Comune di Preganziol	1.807.599,16	1.807.599,16	1.567.431,09
35	Comune di Quarto d'Altino	5.422.797,44	5.422.797,44	5.100.289,25
36	Comune di Selziano	2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69
37	Comune di Spinea	500.000,00	0,00	0,00
38	Comune di Tezze sul Brenta	1.250.000,00	575.000,00	73.000,00
39	Comune di Venezia AVE.S.T.A.	384.862.691,91	302.420.306,34	203.284.003,08
40	Comune di Zero Branco	2.275.827,80	2.275.827,80	2.069.866,58
41	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	60.948.350,86	36.265.636,64	23.687.558,69

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
42	Consorzio di bonifica Basco Piave	4.323.102,82	1.344.931,82	1.344.931,11
43	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	39.454.983,95	16.598.746,31	5.194.114,02
44	Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba	9.843.748,75	7.683.748,75	613.798,31
48	Consorzio di bonifica Dese - Sile	74.250.513,00	35.080.988,82	23.201.280,89
48	Consorzio di bonifica Destra Piave	6.148.112,09	2.117.473,29	2.117.473,29
47	Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta	32.700.196,14	17.239.912,16	8.097.580,73
48	Regione - Bonifiche all'Ingvainati	23.182.229,88	10.324.053,88	9.756.378,80
48	Regione - Acquedotti / Delta Po	10.974.709,11	19.826,36	19.826,36
50	Regione - Disinquinamento / C.V.D.	141.007.818,78	53.890.471,91	42.389.717,02
51	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnica	145.023.411,72	96.897.979,50	57.270.748,59
62	Veneto Acque S.p.A.	78.121.154,18	85.121.154,18	41.915.894,69
63	Veneto Agricoltura	5.200.000,00	1.900.000,00	200.000,00
64	ARPAV	25.584.352,93	25.508.178,57	20.774.544,65
66	Autorità portuale di Venezia	518.450,00	518.450,00	0,00
66	Azienda Speciale Porto di Chioggia	2.500.000,00	815.040,00	0,00
67	Ente di bacino R.S.U. VE 2	24.810.938,04	22.310.938,04	22.310.938,04
68	Magistrato alle Acque di Venezia	18.738.581,52	18.774.740,04	6.053.184,32
69	Provincia di Padova	400.000,00	0,00	0,00
69	Provincia di Venezia	2.000.000,00	0,00	0,00
61	S.A.V.E. - Servizi Aeroportuali di Venezia	6.810.000,00	0,00	0,00
62	U.S.S.L. n.12 - Venezia/Disinquinamento	2.840.512,94	2.840.512,95	2.024.054,18
62a	U.S.S.L. n.12 - Venezia/Ospedali	20.301.308,12	17.918.248,98	17.281.748,32
63	A.S.L. n. 15 Alta Padovana	1.039.000,00	0,00	0,00
64	U.S.S.L. n.17 - Este-Monselice	1.623.142,26	1.291.142,26	1.285.164,00
66	Abbazia di San Giorgio Maggiore	288.582,78	288.582,78	278.532,97
66	Comunità Ebraica di Venezia	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
67	Diocesi Patriarcato di Venezia	25.786.143,00	1.214.400,00	478.500,00
68	Parrocchia Ognissanti	800.000,00	800.000,00	200.771,81
69	Associazione Teatro Stabile del Veneto "Goldoni"	455.000,00	0,00	0,00
70	Enti Vari (Fondo rotazione progetti)	2.000.881,29	1.987.328,19	1.839.380,08
	TOTALI	1.792.488.821,01	1.282.953.694,44	648.432.733,08

GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO

Gli schemi che sono riportati nel proseguo di questo report rappresentano la successione ordinata, Ente per Ente, di tutti i finanziamenti erogati dal Servizio Legge Speciale nella sua storia.

Lo scopo di questo lavoro è, oltre che quello di quantificare i singoli finanziamenti, di riepilogare lo stato dei lavori andando ad individuare le principali fasi di esecuzione:

- data di approvazione del finanziamento
- data di approvazione del progetto
- data di inizio lavori
- data di fine lavori
- data di collaudo

In molti casi un singolo finanziamento può essere stato diviso dall'Ente e dar vita a più progetti. In questo caso una singola riga di finanziamento si interrompe e si sviluppa in un numero di righe pari al numero di progetti sviluppati. Come si vede nell'esempio la riga madre (n. 12) mantiene i riferimenti dell'approvazione del finanziamento ma rimanda alle righe successive le informazioni inerenti i tempi di esecuzione del progetto e degli impegni ove siano separati.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12	Interventi strutturali: ricostituzione e abutigni del sottobacino del fiume Dese (finanziamento iniziale: 8.263.310,36 euro)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		8.263.310,36			Finanziamento suddiviso negli interventi 12A (€ 4.131.655,19) e 12B (€ 4.131.655,19)				
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso del fiume Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili Pieve di C., Desolo, Rio S. Martino, Pieve di S., Rio S. Amrogio, Pieve di L. e Pieve dei Tre Comuni, Fossa Storta e Zambon (€ 4.131.655,19)			Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 12 (€ 4.131.655,19)				Progettazione definitiva in corso				
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria del collettore Marghera, Deviazione Pieve di Pesezza, Badno Piani, Pesezzana, Marochessa e Teri in Comune di Venezia, Migliano V.to e Scarze' (€ 4.131.655,19)			Realizzato con parte dei fondi del finanziamento 12 (€ 4.131.655,19)				Progettazione in corso				Progetto all'esame della Commissione V.I.A.

Ci sono anche casi in cui due o più finanziamenti danno vita ad un unico progetto. In questo caso le righe degli interventi originali (che sono stati evidenziati in grigio) contengono le informazioni sul finanziamento, mentre le notizie inerenti all'impegno e allo stato dei lavori sono riportate nella riga relativa all'intervento unificato.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Impianto di Vigonza (PD)		DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DPGR N. 2267 DEL 6/11/1996	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 2267 DEL 6/11/1996	6.507.396,83	6.507.396,83	6.507.396,83	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigonza (€ 7.540.270,73)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 4 (€ 6.507.396,83) = € 7.540.270,73					Lavori collaudati	24/08/1998	07/07/1999 26/07/1999	10/02/2000 15/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001 per € 7.540.270,73

Inoltre, le note nelle tabelle guidano il lettore nella consultazione dei progetti realizzati con i fondi della Legge Speciale.

SEZIONE I: COMUNI

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati i finanziamenti attribuiti direttamente ai Comuni

PAGINA BIANCA

COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Cofinanziato	Note
1	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	6/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 6 DEL 3/1/1996	516.486,90	516.486,90	513.763,48	Lavori cofinanziati	05/02/1999 01/06/1999	29/07/2002	08/09/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso, in attesa dell'invio da parte dell'ente della documentazione completa relativa al cofinanziamento
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	A/1/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 540 DEL 9/12/1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.539.501,09	Lavori cofinanziati	16/06/1998 03/12/1998	25/01/2001	29/09/2003	Registrata, con DDPV 55 del 20/04/2006, economia di € 9.868,61
TOTALI					2.065.827,60	2.065.827,60	2.053.264,57					

COMUNE DI CAMPODARSEGO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Cofinanziato	Note
1	Bonifica ambientale presso la discarica di Campodarsego (PD)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2821 DEL 10/10/2001	2.582.284,80	2.582.284,80	169.380,46	Lavori in corso				
2	Intervento di bonifica e riqualificazione ambientale della discarica per RSU in loc. S. Andrea	B/15	DCR N. 24 DEL 04/06/2004		2.500.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
TOTALI					5.082.284,80	2.582.284,80	169.380,46					

COMUNE DI CASTELFRANCO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Cofinanziato	Note
1	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda	A/10/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1999	DDDA N. 25 DEL 19/03/1999	1.448.079,32	1.448.079,32	1.178.114,61	Lavori cofinanziati	23/06/2000	29/11/2001		Registrata, con DDPV N. 142 del 02/10/2006, economia di € 267.964,71
2	Interventi di fognatura e depurazione	B/1/52	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		258.228,46			Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
3	Interventi di ampliamento dell'impianto di depurazione di Salvatronda	1/R/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 257 DEL 28/12/2004	1.187.850,87	1.187.850,87	1.002.376,16	Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
3A	Interventi di ampliamento dell'impianto di depurazione di Salvatronda (€ 1.448.079,32)		Riuniti i finanziamenti 2 (€ 258.228,46) + 3 (€ 1.187.850,87) = € 1.446.079,32					In fase di progettazione				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Iniz.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
4	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale (€ 2.375.701,74)	1/R/2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002					Finanziamento diviso negli interventi 4A (€ 1.319.948,42), 4B (€ 346.985,06), 4C (€ 671.394,00) e 4D (€ 38.374,26)				
4A	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/2.3	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 170 11/10/2005	1.319.948,42	1.319.948,42	79.076,17	In fase di progettazione				
4B	Integrazione fasi di processo depuratori Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico	1/R/2.2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 257 28/12/2004	346.985,06	346.985,06	0,00	Progetto approvato				
4C	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale. Località S. Andrea O. M. (€ 671.394,00)	1/R/2.1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 116 23/06/2004	671.394,00	671.394,00	291.076,39	Lavori in corso				
4D	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale	1/R/2.4	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		38.374,26	0,00	0,00	In fase di progettazione				
5	Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3	DGR N. 794 DEL 09/04/2002					Finanziamento diviso negli interventi 5A (€ 1.216.657,36) e 5B (€ 126.130,69)				
5A	Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3.1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 258 28/12/2004	1.216.657,36	1.216.657,36	400.126,04	Lavori in corso				
5B	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/3.2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 170 11/10/2005	126.130,69	126.130,69	0,00	Progetto approvato				
TOTALI					6.610.648,31	6.314.045,61	2.960.773,37					

COMUNE DI CAVALLINO

Iniz.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	C/23/1.2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 38 23/4/2002	4.648.112,09	4.648.112,09	4.648.112,09	Lavori in corso				DDDA 58 del 06/04/2005 nuovi termini per fine lavori : 23/04/2007.
2	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	B1/63	DGR N. 1834 DEL 23/8/2000	DDDA N. 38 23/4/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	464.811,21	Lavori in corso				DDDA 58 del 06/04/2005 nuovi termini per fine lavori : 23/04/2007.
3	Costruzione della rete di fognatura nera della zona di Via dell'artigliere in comune di Cavallino - Treport (VE)	1/S/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 2 07/01/2004	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	Lavori in corso				
4	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		517.000,00			Progetto in fase di redazione				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino sciolante
5	Completamento della fognatura separata (nera e bianca) zona di Cà Ballarin e Cà Valle	E/10.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 116 20/07/2008	1.440.000,00	1.440.000,00		Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
6	Interventi vari di miglioramento dell'impianto di depurazione del Cavallino (trattamento fanghi e igiene ambientale)	E/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
7	Individuazione e riduzione di acque parassite nella fognatura	E/10.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso				
TOTALI					11.470.839,69	8.163.939,69	6.042.646,72					

COMUNE DI CAVARZERE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
1	Fognatura comunale di Cavarzere	1/4.5	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 62 DEL 8/5/1995	568.102,69	568.102,69	596.908,66	Lavori collaudati	Data non comunicata dall'ente			Registrata, con DDDA n. 19 del 26/02/2001, un'economia di € 1.185,73 rielaborata sui fondi impegnati con DGR n. 186/CR/1993.
2	Ampliamento dell'impianto di depurazione - II lotto	1/4.5bis	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DPGR 2293 8/11/1995	723.039,66	723.039,66	723.039,66	Lavori collaudati	Data non comunicata dall'ente			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 93 del 23/09/2002.
3	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	B/16/A	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 64 12/11/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.347.069,14	Lavori collaudati	Data non comunicata dall'ente			Registrata, con DDDA n. 204 del 22/10/2004, un'economia di € 4.303,48. Richiesta la restituzione alla R.V. di € 202.302,66
5	Interventi fognari a Villeggio Busonera, S. Giuseppe e Zona Industriale	B/16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 81 8/10/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.532.180,56	Lavori collaudati	Data non comunicata dall'ente			Registrata, con DDDA n. 228 del 03/12/2004, un'economia di € 17.190,16
6	Realizzazione di interventi fognari nelle località Rottanova, Cà Venier e Villeggio Busonera.	B1/61	DGR N. 1834 DEL 23/4/2000	DDDA N. 126 4/10/2001	2.066.827,60	2.066.827,60	2.069.253,99	Lavori collaudati				Registrata, con DDPV n. 118 del 26/07/2006, un'economia di € 9.673,62
7	Estensione della rete fognaria e depurazione nel territorio comunale	1/L/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 97 26/05/2004	1.032.913,60	1.032.380,62	696.749,37	Lavori in corso				
TOTALI					7.469.626,04	7.469.091,68	7.126.188,66					

COMUNE DI CODEVIGO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	1/2.13	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 2261 29/10/1992	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 381 del 02/10/1997
2	Interventi di ripristino dei caratteri lagunari in alcune aree della gronda attraverso rinaturalizzazione di aree prossime alla conterminazione lagunare, finalizzate al ripristino delle funzioni ecologiche proprie delle zone umide	B/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto preliminare				Stipulato un accordo di programma tra il comune di Codevigo e il MAV per la realizzazione dell'intervento
TOTALI					3.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70					

COMUNE DI CORNUDA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Adeguamento ai limiti di legge del depuratore comunale di Cornuda, località La Valle	E/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDOA N. 42 09/03/2005	943.675,00	943.675,00	796.822,25	Progetto approvato				
TOTALI					943.675,00	943.675,00	796.822,25					

COMUNE DI ESTE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisetto - XI stralcio "Maggiaro"	A/8/1	DGR N. 2813 DEL 22/7/1997	DDDA N. 30 DEL 5/5/1998	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,02	Collaudo in corso Lavori ultimati	02/02/2000 09/06/2003	16/05/2001		
2	Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione nelle vie Sabina, Largo Tiepolo - XIV° stralcio fognature.	B1/84.B	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 67 DEL 4/5/2001	516.456,90	516.456,90	96.889,26	Lavori in corso				DDDA 69 del 6/04/05 nuovi termini fine lavori: 04/06/2006.
3	Ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Este - III° lotto, 1° stralcio	B1/84.A	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 63 DEL 4/5/2001	294.638,65	294.638,65	294.638,65	Lavori in corso				Finanziamento originale € 1.549.370,70; cambio soggetto attuatore. Quota non ancora erogata trasferita al Centro Veneto Servizi
TOTALI					2.102.237,80	2.102.237,80	1.563.666,93					