

SEZIONE VI: ENTI VARI

PAGINA BIANCA

ABBZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE (Venezia)

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell'isola di S. Giorgio Maggiore	1/2/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 148 18/10/2003	206.682,76	206.682,76	206.632,97	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA 188 del 20/09/2005, economia di € 49,79.
2	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell'isola di S. Giorgio Maggiore	B/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 190 13/10/2005	80.000,00	80.000,00	72.000,00	Lavori ultimati - Collaudo in corso				
TOTALI					286.682,76	286.682,76	278.632,97					

COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Lavori di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia	B/20.2 V fase	DGR 2924 03/08/1999	DDDA N. 68 28/04/2005	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	Lavori in corso				Finanziamento proveniente dalla riflocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase
TOTALI					2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00					

DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/5.1B	DGR 4978 02/11/1993		444.697,73			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riflocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/5.1
2	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/2.14b.1	DGR 4599 05/08/1991		511.292,33			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riflocazione degli ex fondi Comune di Chioggia/ASP "Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)" cod 1/2.14b

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Coltudo	Note
3	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/C/15.1	DGR 4977 02/11/1993		1.766.953,46			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/C/15
4	Adeguamento a delle linee fognarie e degli impianti di depurazione a servizio del complesso edilizio del seminario patriarcale in Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DODA N. 80 20/02/2004	464.400,00	464.400,00	133.800,00	Lavori in corso				
5	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	C/23/1.6	DGR 2613 23/07/1997		5.265.854,58			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Ampliamento e ristrutturazione rete fognaria" cod C/23/1
6	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	B/20.1 V fase	DGR 2924 03/08/1999		10.867.632,91			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase
7	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	B/B/1.1	DGR 794 08/04/2002		6.164.668,99			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/B/1
8	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia	B/12.2	DCR N. 24 04/05/2004	DDPV 38 23/03/2006	1.300.743,00	760.000,00	344.700,00	Progettazione in corso				
TOTALI					25.785.143,00	1.214.400,00	478.600,00					

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "GOLDONI"

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione allo impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Coltudo	Note
1	Risanamento igienico sanitario degli impianti del Teatro Goldoni	B/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		455.000,00			Progetto preliminare				
TOTALI					455.000,00	0,00	0,00					

PARROCCHIA DI OGNISSANTI

Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia. Parrocchia Ogniessanti - Tempio della Madonna dell'Apparizione.	B/12.1 V fase	OCR N. 24 DEL 04/05/2004	DODA N. 147 13/09/2005	800.000,00	800.000,00	200.771,61	Lavori in corso				
TOTALI					800.000,00	800.000,00	200.771,61					

ENTI VARI


Int.	LEGGI DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ato impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi da destinare	B/P/1	DGR Fm. 0400 12/12/1995		12.706,89							
2	Fondo di rotazione per la progettazione	B/19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		1.784.568,99	1.784.920,54	1.784.920,54	Progetto approvato				
3	Spese per progettazione Inerenti " Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto ".	D/06.1	DGR 1834 DEL 23/06/2000		232.405,61	232.405,61	184.459,54	Progettazione in corso				
TOTALI					2.009.681,29	1.987.326,15	1.939.380,08					

PAGINA BIANCA

Documento D Comune di Venezia

Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di
legislazione speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre
2006

PAGINA BIANCA

**GABINETTO**Vice Sindaco
on. Michele VianelloVenezia, 12 aprile 2007
Prot. 163348

Alla Signora Presidente del Magistrato alle Acque
Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Segretario del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo
Palazzo dei X Savi
30124 - Venezia

Oggetto: Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia.

Gentile Presidente,

Con riferimento alla Vostra nota 4 aprile 2007 prot. n. 262/GAB e in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 4, comma IV°, della legge 798/84 si trasmette, compiegato, lo stato di avanzamento degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nelle competenze di questa Amministrazione, aggiornato al 31 dicembre 2006.

La situazione venutasi a creare in seguito alla drastica riduzione dei finanziamenti della legislazione speciale per Venezia, ha comportato una ridotta capacità di far fronte alla salvaguardia della città storica e della laguna.

L'Amministrazione ha dovuto rivisitare dinamicamente il Piano Generale degli Investimenti, al fine di recuperare risorse come: le economie derivanti dagli interventi conclusi e/o non più realizzabili, l'assestamento del finanziamento di quegli interventi inseriti in vecchi programmi e le disponibilità venutesi a creare a seguito della ricognizione del debito globale riferito ai mutui contratti con decorrenza dal 2001.

Con l'adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione n. 13 del 13 febbraio 2006 che ha approvato il programma degli interventi di legge speciale, si sono utilizzate risorse pari ad euro 48.371.334,86= così in dettaglio:

- € 2.156.680,12# economie derivanti dagli interventi conclusi e/o non più realizzabili;
- € 2.156.680,12# economie derivanti dai ribassi d'asta per complessivi;
- € 25.913.347,31# risultanti dalla disponibilità venutasi a creare a seguito della ricognizione del debito globale riferiti ai mutui con decorrenza 2001;
- € 18.325.584,74# dal decremento dei finanziamenti di alcune voci di programma e la contestuale rimodulazione dei programmi finanziati con la legge speciale.

Va sottolineato, infine come la percentuale dello speso sia aumentata del 5% rispetto alla annualità precedente.

Distinti saluti.

On. Michele Vianello

All.

COMUNE DI VENEZIA
PROGRAMMAZIONE LEGGE SPECIALE

LEGGI IN DATA DI APPROVAZIONE	ANNO DI DECRETARE DAL 1993	AMMONTARE PER IL TRIENNIO DELLA CATEGORIA DELLO SPAZIO	DATA DI EFFETTIVAZIONE	AMMONTARE INSERIBILE ALLA STIPULA DEL MANTO	INCL. ACCANTONAMENTI O COME RISERVA (*)
LEGGE 5 FEBBRAIO 1993 N. 138	1993	17.043	22.12.1992	151.340	---
	1994	7.081	21.07.1994	69.150	---
	1995	4.948	09.06.1995	45.135	---
	1996	4.498	22.12.1995	42.378	---
LEGGE 20 DICEMBRE 1995 N. 430	1996	3.160	24.07.1996	32.702	---
	1997	5.969	24.07.1996	64.619	---
LEGGE 1 OTTOBRE 1996 N. 315	1997	18.514	30.08.1996	204.290	---
	1998	9.428	30.07.1997	111.328	---
LEGGE 2 OTTOBRE 1997 N. 345	1998	9.640	23.12.1997	114.611	---
	1999	6.585	12.11.1998	81.384	---
LEGGE 3 AGOSTO 1998 N. 295	1999	658	02.11.1999	8.254	---
	2000	439	02.11.1999	5.443	---
LEGGE 28 DICEMBRE 1999 N. 479	1999	10.639	25.10.1999	143.540	---
	2000	2.995	20.12.1999	45.288	---
	2001	3.873	07.07.2000	57.523	---
LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 489	2001	6.352	11.10.2000	83.621	---
	2002	6.972	08.05.2001	79.017	8.263
LEGGE 22 DICEMBRE 2000 N. 385	2002	3.925	23.04.2002	43.920	4.880
	2003	6.972	17.06.2002	90.000	10.000
LEGGE 28 DICEMBRE 2001 N. 445	2002	2.505	17.07.2002	27.372	2.628
	2003	4.170	17.07.2002	45.448	4.552
	2004	8.780	17.07.2003	94.824	10.536
DELIBERA CIPE PER IL TRIENNIO 2002-2004 ART. 80, COMMA 28, L. 166/2002 (Art. 6, lett. A) - B) - C), L. 792/04)	2004	4.566	29.12.2003	50.400	5.600
DELIBERA CIPE PER IL TRIENNIO 2002-2004 ART. 80, COMMA 28, L. 166/2002 (Art. 6, lett. A) - B) - C), L. 792/04)	2005	5.516	16.12.2005	51.527	5.726

(*) La riserva è una somma prudenziale che viene accantonata e che potrà essere disponibile solo dopo i primi 3 anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo. L'ammontare è presunto e dipende dal tasso ufficiale di sconto vigente alla data della verifica e dai relativi premi di erogazione. Per la sua immediatezza e la sua non immediata disponibilità, non è stata conteggiata nel programma degli incassi.

(**) limite di impegno per Comune di Venezia € 1.652* per il Comune di Cavallino - Trepani € 224* per il Comune di Chioggia € 965*

(***) Comune di Venezia € 30.152*, Commissariato delegato al traffico acquedotto € 10.164*, Comune Cavallino - Trepani e Comune di Chioggia € 10.050*

I DATI SONO ESPOSTI IN MILIONI DI EURO

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006	Legge federale 1882 e 1883																			
	1994 ML cod 1 Limite d'impegno o decoro dal 1992 - Miliardo fino a Euro 151.339.865,91 + ML cod 4				1994 ML cod 2 Limite d'impegno o decoro dal 1992 7.081 ML € Miliardo fino a Euro 69.130.161,7 - 81 74 cod 6 / ML cod 7				1994 ML cod 3 Limite d'impegno o decoro dal 1992 4.948 ML € - Miliardo fino a Euro 45.135.025,29 81 74 ML € - Miliardo fino a Euro 42.378.318,2 81 74 cod ML cod 8				1994 ML cod 4 Limite d'impegno o decoro dal 1992 4.498 ML € - Miliardo fino a Euro 42.378.318,2 81 74 cod ML cod 9				TOTALE GENERALE			
	Lettera	programmato	impegnato	obbligato	cumo	programmato	impegnato	obbligato	cumo	programmato	impegnato	obbligato	cumo	programmato	impegnato	obbligato	cumo			
Lettera a) art. 6 Legge 796/84	80.944	80.785	80.785	79.504	26.627	26.389	26.389	26.338	31.079	31.025	30.875	30.875	28.366	28.110	28.110	27.021	157.076	156.319	156.159	163.828
Lettera b) art. 6 Legge 796/84	9.238	9.238	9.238	8.986	603	603	603	599	5.527	5.522	5.522	5.370	8.440	8.440	8.440	7.990	23.803	23.803	23.803	22.815
Lettera c) art. 6 Legge 796/84	14.565	14.565	14.565	14.515	15.225	15.225	15.225	14.585	785	785	785	402	215	215	215		30.740	30.740	30.740	29.500
Lettera d) art. 6 Legge 796/84	15.964	15.964	15.964	15.947	2.909	2.909	2.909	2.909	7.700	7.700	7.700	6.369	5.358	5.358	5.358	3.114	31.961	31.961	31.961	29.329
A) art. 5 Legge 139/92 - rete ortofoncina	30.600	30.600	30.600	33.497	23.786	23.786	23.786	23.786	49	49	49	49					54.435	54.435	54.435	54.332
TOTALE	131.341	131.182	131.182	129.840	69.180	68.912	68.912	68.317	45.133	45.091	44.931	43.065	42.379	42.123	42.123	38.053	304.008	307.308	307.148	298.877

100% 100% 99% 100% 100% 99% 100% 100% 99% 100% 100% 99% 100% 99% 99% 99% 100% 100% 99%

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006	Legge 26 dicembre 1995 n. 539											
	1996 CREDIP cod 5 Limite d'impegno a decorrere dal 1996: 3.160 ml. € - Maxico fino a Euro 32.701.921,06 art. 4 cod 7a				1997 CREDIP cod 6 Limite d'impegno a decorrere dal 1997: 5.909 ml. € - Maxico fino a Euro 64.619.045,09 art. 4 cod 17				TOTALE GENERALE			
	Interno	programmato	impegnato	collegato	speso	programmato	impegnato	collegato	speso	programmato	impegnato	collegato
lettera a) - art. 6 Legge 798/94	25.002	24.536	24.536	22.186	45.884	45.967	42.782	35.062	70.886	68.503	67.318	67.848
lettera b) - art. 6 Legge 798/94	3.369	3.369	3.369	3.024	9.132	8.821	7.612	6.259	12.501	12.160	10.981	9.763
lettera c) - art. 6 Legge 798/94	2.582	2.582	2.582	2.476	6.714	6.714	6.714	6.714	9.293	9.296	9.296	9.190
lettera d) - art. 6 Legge 798/94	1.033	1.033	1.033	1.033	2.706	2.706	2.582	2.582	3.730	3.730	3.615	3.615
4 - art. 8 Legge 139/92 - rate anticipando	716	716	716	712	233	233	233	233	949	949	949	945
TOTALE	32.702	32.236	32.236	29.431	64.649	62.441	69.923	51.930	97.371	94.677	92.159	81.361
		99%	99%	99%		17%	91%	89%		17%	91%	84%

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006	Legge 4 ottobre 1996 n. 515											
	1997 CREDCP cod 7 Unità di impegno a decisione dal 1997 18.514 ml € - Mutuo fino a Euro 304.290.230,16 al € cod 18				1998 Banca Napoli cod 8 Unità di impegno a decisione dal 1998 9.428 ml € - Mutuo fino a Euro 111.327.236,45 al € cod 2				TOTALE GENERALE			
	TELECOM	PROGRAMMI	ABBONATI	SPESA	ESERCIZIO	IMPEGNATI	ESERCIZIO	SPESA	PROGRAMMI	IMPEGNATI	ESERCIZIO	SPESA
Lettera a) - art. 6 Legge 798/84	127.773	126.070	123.270	122.725	71.413	65.004	63.185	55.018	199.183	198.074	156.455	177.743
Lettera b) - art. 6 Legge 798/84	36.262	35.966	35.966	33.186	8.279	7.101	5.783	5.206	44.282	43.667	41.749	38.955
Lettera c) - art. 6 Legge 798/84	30.791	30.791	30.751	19.729	10.900	10.900	10.900	5.473	41.781	41.781	41.781	25.222
Lettera d) - art. 6 Legge 798/84	6.567	6.567	6.567	5.464	6.208	5.569	5.569	5.467	12.576	12.136	12.136	10.885
Art. 51 legge 139/92 - rete antenna	3.095	3.095	3.095	2.484	14.667	14.667	14.667	14.660	17.792	17.792	17.792	17.144
TOTALE	204.290	203.389	199.689	183.671	111.328	106.361	100.254	85.799	318.818	309.760	299.913	269.370
		100%	98%	90%		50%	50%	71%		98%	91%	81%

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006	Legge 2 marzo 1997 n. 343											
	1996 C.I.P.C.P. cod. 9 Unità d'impegno in decore e dal 1998 9.640 ml. E - Mutuo fino a Euro 114.811.193,71 art. 4 cod. 20				1999 C.O.M.I. cod. 10 Unità d'impegno decore da 1999 a 2005 ml. E - Mutuo fino a Euro 81.383.746,76 art. 20 cod. 7				TOTALE GENERALE			
	RA. FINE	PROGRAMMI	IMPEGNI	DEBITI	SPESA	PROGRAMMI	IMPEGNI	DEBITI	SPESA	PROGRAMMI	IMPEGNI	DEBITI
Lettera a) - art. 6 Legge 796/04	57.046	55.793	55.237	44.957	34.576	33.955	33.955	33.563	91.622	89.748	89.192	78.517
Lettera b) - art. 6 Legge 796/04	17.711	17.711	17.527	15.599	6.686	6.324	6.324	6.302	24.397	24.035	23.846	21.901
Lettera c) - art. 6 Legge 796/04	24.991	24.991	24.531	7.727	10.964	10.564	10.964	6.081	35.895	35.895	35.895	13.808
Lettera d) - art. 6 Legge 796/04	10.111	10.111	10.111	8.630	6.197	6.197	6.197	1.254	16.308	16.308	16.308	9.864
9 - art. 6 Legge 130/92 - rate arretrando	4.812	4.812	4.812	4.812	22.960	22.960	22.960	15.711	27.772	27.772	27.772	20.503
TOTALE	114.671	113.388	112.615	81.720	81.363	80.400	80.400	62.913	199.994	193.756	193.013	144.433
		99%	98%	71%		99%	99%	71%		99%	98%	71%

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006	Legge 2 marzo 1996 n. 295											
	1996 Cassa di Risparmio Veneto cod. 11 invece di disegno o decisione del 1999 0.608 mil. € - Mil. Euro fino a Euro 8.254.543,38 art. 3 cod. 10				2000 Cassa di Risparmio Veneto cod. 12 invece di disegno o decisione del 2000 0.430 mil. € - Mil. Euro fino a Euro 5.443.241,28 art. 3 cod. 11				TOTALE GENERALE			
	bilancio	programmato	impegnato	consuntivo	spesa	programmato	impegnato	consuntivo	spesa	programmato	impegnato	consuntivo
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	8.254	8.142	8.142	8.084	5.443	5.443	5.443	5.440	13.697	13.585	13.585	13.494
lettera b) - art. 6 Legge 798/84												
lettera c) - art. 6 Legge 798/84												
lettera d) - art. 6 Legge 798/84												
f) - art. 5 Legge 139/92 - rite. anticipando												
TOTALE	8.254	8.142	8.142	8.084	5.443	5.443	5.443	5.440	13.697	13.585	13.585	13.494

99% 99% 99% 100% 100% 100%

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006	Legge 27 dicembre 1997 n. 448															
	1999 Credito cod. 13 Limite d'impegno o di spesa dal 1999 10.536 ml. € Maturato fino a Euro 143.540.641,26 (131.707.767) + Sovr. 2.200.000; art. 4 e art. 21 - art. 22 cap. 2				2000 Delta Credito S.p.A. - Monte Paschi Siena cod. 14 Limite d'impegno o di spesa dal 2000 2.995 ml. € Maturato fino a Euro 495.258.641,03 (+ 38.449.641,76 + Sovr. 5.594.508,99) + 1.634.000,76 disponibili art. 4 e art. 22				2001 Monte Paschi Siena cod. 15 Limite d'impegno o di spesa dal 2001 3.873 ml. € - Maturato fino a Euro 87.523.371,00 (compreso Save Furo 5.162.508,99) art. 15 cap. 2				TOTALE GENERALE			
	programmi	regionali	comunali	totali	programmi	regionali	comunali	totali	programmi	regionali	comunali	totali	programmi	regionali	comunali	totali
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	37.000	75.982	74.956	68.154	6.178	6.152	5.874	4.922	9.610	9.707	2.360	6.750	93.187	91.851	86.176	79.831
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	27.846	27.211	26.950	21.310	4.248	4.232	4.232	4.232	17.140	15.427	14.876	13.485	49.734	46.870	46.054	39.087
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	22.855	20.705	20.700	12.552	2.714	2.624	2.624	420	1.500	1.500	1.500		25.070	24.830	24.630	12.978
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	14.153	14.107	12.927	4.456	10.101	8.427	8.427	321	5.165	5.165	5.165		29.419	27.699	25.521	4.780
d) - art. 5 Legge 130/92 - rete antiscandalo	3.586	3.586	3.586	3.315	22.047	22.047	22.047	21.452	23.808	23.808	23.808	18.000	49.441	49.441	49.441	47.767
TOTALE	143.540	141.892	139.101	109.850	43.288	43.492	43.304	31.353	87.523	85.607	83.718	38.240	246.351	240.691	236.028	179.643
		99%	97%	91%		99%	99%	99%		97%	91%	64%		96%	94%	71%