



Fondazione Querini Stampalia
Onlus

Il Direttore

ALLEGATO A

Legge 798/84

Prospetto 1° - Elenco delle opere in progetto

- A) Completamento della corte coperta
- B) Ristrutturazione locale "M"
- C) Ristrutturazione ingresso civico 5252
- D) Completamento della corte scoperta e ristrutturazione del passaggio verso corte Nova
- E) Sistemazione facciata esterna e piante su Rio di Santa Maria Formosa
- F) Realizzazione opere strutturali e a protezione dell'umidità dell'auditorium
- G) Realizzazione opere strutturali e contro l'umidità dei locali 0.35 - 0.36 - 0.37
- H) Realizzazione opere strutturali e di protezione contro l'umidità dello "Stabile Nuovo"

1) Importo presunto delle opere a base di gara	€ 1.968.828,99
2) Somma a disposizione per progettazione e Direzione Lavori	€ 98.441,45
3) A disposizione per IVA	€ 196.882,90
Importo generale di progetto	€ 2.264.153,34

Su detto importo è stato ottenuto un contributo in conto capitale di € 920.768,58.

Prospetto 2° - Elenco delle opere eseguite a tutto il 31.12.2006

A) Completamento della Corte Coperta

B) Ristrutturazione locale "M"

1) Importo dei lavori	€ 348.800,00
2) Spese progettazione e Direzione Lavori	€ 17.500,00
3) Spese per IVA	€ 34.880,00

Spesa generale delle opere eseguite € **401.180,00**

Opere ancora da collaudare da parte dei tecnici del Comune di Venezia e per le quali si presume di ottenere un contributo in conto capitale di circa il 49,90% pari ad € 200.000,00.

Prospetto 3° - Opere in corso

1) Realizzazione opere strutturali e di protezione contro l'umidità per auditorium	€ 480.000,00
2) Somma a disposizione per progettazione e Direzione Lavori	€ 24.000,00
3) Somma a disposizione per IVA	€ 48.000,00
Somma	€ 552.000,00

I lavori sono iniziati il 15 maggio 2006 e l'ultimazione degli stessi è prevista per il mese di giugno 2007.

Per queste opere nel 2006 sono stati spesi € 120.000,00.

Prospetto 4° - Opere in fase di progettazione


- 1) Ristrutturazione ingresso civico 5252
- 2) Completamento della corte scoperta e ristrutturazione del passaggio verso Corte Nova
- 3) Sistemazione facciata esterna e del ponte su Rio Santa Maria Formosa

Le opere descritte saranno eseguite, presumibilmente, negli anni 2007 – 2008 e la spesa presunta ammonta ad € 712.500,00 così distinta:

-	per esecuzione lavori a mezzo trattativa privata tra ditte di fiducia della Fondazione	€ 570.000,00
-	somme a disposizione per progettazione e direzione lavori compreso oneri fiscali	€ 85.500,00
-	somme a disposizione per iva	€ 57.000,00
Totale		€ 712.500,00

Per queste opere si presume di ottenere un contributo in conto capitale del 49,90%, pari a € 356.000,00.

il direttore
Chiara Simonato Rabitti




PAGINA BIANCA

Documento M Fondazione Giorgio Cini

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia
– Dati consuntivi delle attività svolte – Aggiornamento al 31
dicembre 2006

PAGINA BIANCA

GABINETTO

SEZ. 1 ^a	
SEZ. 2 ^a	
SEZ. 3 ^a	
SEZ. 4 ^a	
SEZ. 5 ^a	

UFFICIO TECNICO ISPETTORATO GENERALE

MAGISTRATO ALLE ACQUE
ISPETTORATO GENERALE

30 APR. 2007

ARRIVO

Venezia, 26 aprile 2007
PROT. N. 90/07 SG

fondazione
GIORGIO CINI onlus

VENEZIA

30 APR 2007

GABINETTO

Spett.le
MAGISTRATO ALLE ACQUE
ISPETTORATO GENERALE PER LA
LAGUNA DI VENEZIA MARANO E GRADO
S.Polo, 19 - 30125 VENEZIA

Oggetto: **COMITATO DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E CONTROLLO**

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -

Apr. 07. MAG 2007

Prot. N. 314 /GAB.

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia - Dati consuntivi al 31/12/2005 delle attività svolte dalla Fondazione Cini

Rif.: Vs. comunicazione prof. n. 262/GAB del 4/4/2007.

1) Relazione sulle attività :

La Fondazione Cini ha realizzato, nel corso del 2006, i lavori di restauro delle coperture della manica lunga del Buora (Ambito "I"), della sala degli arazzi e del padiglione delle capriate (ambito "B5/1" e "B5/2").

Sull'ambito I al 31/12/2006 sono stati spesi 226.916,89 €

Sull'ambito B5/1-2 al 31/12/2006 sono stati spesi 800.171,32 €

Sono state sviluppate le progettazioni dei lavori di restauro dell'edificio denominato "Manica Lunga del Buora" e per la realizzazione della nuova grande biblioteca di storia dell'Arte della Fondazione Cini (Ambito "P"), e della nuova sala mostre nel fabbricato dell'ex-convitto (ambito "H1").

Sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione i lavori per l'adeguamento dell'intera rete fognaria dell'isola di San Giorgio, con impianto centralizzato di trattamento reflui (ambito "V"). I lavori dovrebbero essere completati entro la fine del 2007.

E' stata completata la realizzazione del restauro dell'ex "casetta delle suore" per la trasformazione in bar per l'isola di San Giorgio (ambito "H2"). I lavori sono terminati con l'entrata in funzione del nuovo bar nel mese di giugno 2006, con un consuntivo complessivo finale di 465.996,15 €.

E' stata affidata anche la progettazione degli adeguamenti impiantistici nelle aree monumentali della Fondazione (uffici istituti e biblioteca del Longhena), i progetti definitivi sono già stati presentati alla Soprintendenza ed abbiamo già ottenuto l'approvazione.

E' infine stato affidato l'incarico di progettazione per la ristrutturazione dell'ex-officina meccanica, i lavori inizieranno entro il 2007.

2) Consuntivi al 31/12/2006**Legge 488/1999****Capitolo 7187 :****Annualità quindicennali per l'aggiornamento degli studi sulla Laguna di Venezia**

- IMPORTO ASSEGNATO : 7.746.853,49 €
- IMPORTO IMPEGNATO : 7.746.853,49 €
- IMPORTO SPESO : 5.409.823,06 €

Capitolo 7195**Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini**

- IMPORTO ASSEGNATO : 8.600.000,00 €
- IMPORTO Sottoscritto con contratto di mutuo : 8.600.000,00 €
- IMPORTO SPESO : 1.889.057,83 €

Legge 388/2000**Capitolo 7195 :****Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini**

- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2002) : 6.523.766,06 €
- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2003) : 2.609.501,37 €
- IMPORTO Sottoscritto con contratto di mutuo : 9.133.267,43 €
- IMPORTO SPESO : 2.034.812,54 €

Legge 448/2001**Capitolo 7195 :****Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini**

- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2002) : 3.259.002,98 €
- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2003) : 1.629.501,49 €
- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2004) : 2.000.000,00 €
- IMPORTO Sottoscritto con contratto di mutuo : 6.888.504,47 €
- IMPORTO SPESO : 124.963,90 €

Distinti saluti

FONDAZIONE GIORGIO CINI
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 VENEZIA




Documento N Curia Patriarcale di Venezia

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale
– Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

**GABINETTO****CURIA PATRIARCALE DI VENEZIA**


UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO - S. Marco 320/A - 30124 Venezia



Venezia, 30.04.2007

85

Prot. _____

Pos. OPI L.S.-Magistr.Acque

Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Presidente
 Magistrato alle Acque
 Segretario del Comitato di Indirizzo
 Coordinamento e Controllo
 S. Polo, 19
 30125 VENEZIA

Oggetto: Diocesi: Patriarcato di Venezia.
Richiesta dati.
Rilevazione dati L. 798/84, al 31.12.2006.

In risposta alla Vs. del 04.04.2007, Prot. N. 262/GAB, questa Amministrazione allega le schede relative ai finanziamenti assegnati con la legislazione speciale, suddivisi per numero di legge.

Con distinti saluti.

L'AMMINISTRAZIONE DIOCESANA**Il Segretario U.A.D.****Rag. Arrigo Memo**


ALLEGATI: scheda finanziamento L. n. 295/98
 " " L. n. 488/99
 " " L. n. 388/00

At.M/ "OPILLEGGESPECIALE"


FINANZIAMENTO LEGGE n. 295/98 al 31.12.2006					
CATEGORIA	DESCRIZIONE		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	12.384	12.384	12.384
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali				
Altri interventi (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 295/98			12.384	12.384	12.384



FINANZIAMENTO LEGGE n. 488/99 al 31.12.2006					
CATEGORIA	V. G. I.		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	10.699	10.699	10.699
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali				
Altri interventi (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 488/99			10.699	10.699	10.699



FINANZIAMENTO LEGGE n. 388/00 al 31.12.2006					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	28.488	28.488	12.144
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali				
Altri interventi (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 388/00			28.488	28.488	12.144



Documento 0 Diocesi di Chioggia

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale
– Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA




DIOCESI DI CHIOGGIA
Curia Vescovile


D.M. 20 OTT. 1986, n. 328 - G.U. 17 NOV. 1986, n. 267

GABINETTO

Ufficio TECNICO
Prot. n. 93 / 2007



Chioggia, 17 aprile 2007



Al Segretario del Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo
(Art. 4 legge 29.11.1984 n. 798)
Ministero delle Infrastrutture
Magistrato alle Acque
Palazzo X Savi
VENEZIA

Risposta al Prot. n. 262/GAB del 04/04/2007

OGGETTO: Stato di attuazione interventi finanziari della legislazione speciale al 31-12-2006.

In riscontro alla Vs. richiesta a margine ed in esecuzione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della legge 798/84 abbiamo predisposto lo schema sullo stato degli utilizzi dei finanziamenti concessi a questa Diocesi relativi alla legge sulla Salvaguardia di Venezia, che alleghiamo.

Distinti saluti.



Il Vicario Generale
Mons. Pietro Mozzato

Mozzato P.

DIOCESI DI CHIOGGIA

Finanziamenti legge speciale per Venezia

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti al 31 dicembre 2006

(importi in migliaia di euro)

1	Anno 1999	Limiti d'impegno - ex legge 448/98	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	Importi	215	3.098	3.098	2.718	2.718

N.B.: Finanziamento totalmente speso

2	Anno 2000	Limiti d'impegno - ex legge 488/99	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	Importi	55	723	723	674	674

N.B.: Finanziamento totalmente speso

3	Anno 2002	Limiti d'impegno - ex legge 448/2001	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	Importi	370	4.500	4.500	4.500	4.500

N.B.: Finanziamento totalmente speso

4	Anno 2004	Limiti d'impegno - ex legge 448/2001	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	Importi	100	-	-	-	-

N.B.: Non ancora utilizzato

Chioggia 17/04/2007



Il Vicario Generale
(Mons. Mozzato dr. Pietro)

Mozzato A. P. U.